



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 313

Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, Δήμου Παπάγου - Χολαργού»

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Ι) στοιχεία του έργου

1. Με την υπ' αριθμό 221/14-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛ11ΩΞ1-Χ3Π & ΒΛ11ΩΞ1-ΥΘΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» με ΚΑΕ 15.7341.0009 (ΕΣΟΔΟ 1328.19) και προϋπολογισμό 1.317.132€ (650.000€ για το 2014 και 667.132€ για το 2015) καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτού, με δημοπράτηση.
2. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με την με αριθμό πρωτ. 1719/11-09-13 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕ 2013ΕΠ08580029 της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω ΠΔΕ για το ποσό των 1.312.131,67€ και από δημόσιες επενδύσεις.
4. Με την υπ' αριθμ. 27/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». με δ.τ «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 48,72%.
5. Στις **15-04-2014** υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι :

Εργασίες	:	477.046,90€
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%	:	71.557,04€
Αναθεώρηση	:	512,80€
Φ.Π.Α. 23%	:	<u>126.296,85€</u>
ΣΥΝΟΛΟ	:	675.413,59€

6. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι είκοσι (**20**) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις **15-12-2015**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε., με την αρ. πρωτ. **27022/09-11-2015** αιτείται παράταση του παραπάνω έργου.

Στην αίτηση παράτασης περιλαμβάνεται συνολικός χρόνος παράτασης **269** ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος περαίωσης μετατίθεται **την 9 Σεπτεμβρίου 2016**.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση, είναι η εξής:

- Οι **52** ημερολογιακές ημέρες που ορίζονται στο **α)** της αιτήσεως που αφορούν τον ορισμό της οικοδομικής γραμμής από την πολεοδομία, **γίνονται δεκτές**
- Η καθυστέρηση που προήλθε από την εκσκαφή λόγω βράχου, που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη και ορίζεται σε **45** ημέρες στο **β)** της αιτήσεως, γίνονται εν μέρει δεκτές, διότι κατά τον μήνα Αύγουστο **2014**, τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας δεν εργάστηκαν όλες τις ημέρες. Έτσι οι ημέρες που γίνονται **δεκτές είναι οι 30**.
- Οι **42** ημέρες που ορίζονται στο **γ)** της αιτήσεως και αφορούν τις ημέρες της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής της **5^{ης}** πιστοποίησης, **γίνονται δεκτές**.

- Από τα όσα ορίζονται στο **δ)** της αιτήσεως, που αφορούν τις ημέρες καθυστέρησης λόγω βροχόπτωσης, έτσι όπως προκύπτουν από τα μετεωρολογικά στοιχεία, θεωρούμε ότι:
 - Οι ημέρες των Σαββατοκύριακων **δεν** προσμετρούνται, τα Σ/Κ δεν είναι εργάσιμες ημέρες
 - Οι ημέρες βροχόπτωσης κατά την διάρκεια της διακοπής εργασιών **δεν** προσμετρούνται
 - Οι ημέρες της βροχόπτωσης που θα προσμετρηθούν προκύπτουν από την **ωριαία ανάλυση της κάθε ημέρας βροχόπτωσης**. Έτσι έχουμε:

▪ 6/14:	0 ημέρες
▪ 7/14:	1 ημέρες
▪ 8/14:	0 ημέρες
▪ 9/14:	2 ημέρες
▪ 10/14:	2 ημέρες
▪ 11/14:	2 ημέρες
▪ 12/14:	6 ημέρες
▪ 1/15:	11 ημέρες
▪ 2/15:	13 ημέρες
▪ 3/15:	4 ημέρες
▪ 4/15:	2 ημέρες
▪ 5/15:	2 ημέρες
▪ 6/15:	3 ημέρες
▪ 7/15:	0 ημέρες
▪ 8/15:	0 ημέρες
▪ 9/15:	0 ημέρες
▪ 10/15:	2 ημέρες

Σύνολο: **50 ημέρες**

Έτσι οι ημέρες που δύναται να δικαιολογηθούν ως παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών είναι **174 ημέρες**, οπότε η ημερομηνία περαίωσης εργασιών ορίζεται η **6^η Ιουνίου 2016**.

Υπέρ της άποψης της τεχνικής υπηρεσίας, γνωμοδότησε η Περιφέρεια Αττικής, σχετικά με την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση των **174** ημερών, σύμφωνα με το υπ' **αριθμ. πρωτ. 5747/24-11-2015** έγγραφό της.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο **παράταση προθεσμίας εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174) ημερολογιακών ημερών, (έως 06/06/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **N.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την αίτηση της εταιρείας **ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.**, με αριθμ. πρωτ. **27022/09-11-2015** και παρατείνει την προθεσμία κατασκευής κατά εκατόν σαράντα τεσσάρων (**144**) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι **06/05/2016**), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Νικολάου Δ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.