



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωσης οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

Αριθμός Απόφασης: 15

Χολαργός σήμερα την **28^η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-1-2025**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/1/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες διαμορφώσεων κόμβων και οδοσήμανσης για την καλυτέρευση της Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

2. Μικρό Ιστορικό

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα την με **Α.Μ. 12022144 Μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 895.700,00 €.
- Την υπ' αριθμ. **241/2022** (ΑΔΑ: 9120ΩΞ1-50Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης.
- Τον αριθμό **Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης** με αρ. πρωτ. 327/22-3-2023 (ΑΔΑ: 905ΡΩΞ1-ΤΡΠ).
- Η **χρηματοδότηση** του έργου θα είναι από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του **Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU** (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ).

- Το άρθρο 22.2.δ.ι) έως ιιι) του Κανονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 2021/241, περί υποχρέωσης του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του.
- Την υπ' αριθμ. 66/2023 (ΑΔΑ: 97Θ2ΩΞ1-ΓΜΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
- Τον αριθμό πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 23REQ012325430.
- Την με αρ. πρωτ. 6892/27-03-2023 και ΑΔΑ: 9ΦΩΠΩΞ1-ΟΝΘ, Περίληψη Δημοπρασίας.
- Την με αρ. πρωτ. 6873/27-03-2023 και ΑΔΑΜ: 23PROC012380801/28-03-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 197341 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Την με αριθμ. 67/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΔ8ΩΞ1-89Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθμ. 31/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου 13718/14-06-2023).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13994/16-06-2023 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης μετά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.
- Τις από 22-06-2023, Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14682/23-06-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
- Η με αρ. Α/Α 22023143 αρ. πρωτ. 15757/06-07-2023 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013796028 2023-11-20, για το συμβατικό ποσό των € 735.243,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου που είναι δεκαέξι (16) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 06/11/2024.
- Την με αριθμ. 299/16-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΞΤΩΞ1-834) Απόφαση δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης γενικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 5/02/2025
- Την με αρ. πρωτ. 1057/16-1-2025 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας.

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», με την αρ. πρωτ. 1057/22-01-2025 αιτείται παράταση του παραπάνω έργου κατά είκοσι οχτώ ημέρες (28) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 05-03-2025 για την λογιστική ολοκλήρωση του έργου .

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της διακοπής των εργασιών για είκοσι οχτώ (28) ημέρες για λόγους ολοκλήρωσης του έργου.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να χορηγήσει στην ανάδοχο εταιρεία παράταση προθεσμίας είκοσι οχτώ (28) ημερών, δηλαδή έως τις 05/03/2025, για την ομαλή εκτέλεση του έργου και για το λογιστικό κλείσιμο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει στην ανάδοχο εταιρεία «**ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**» παράταση προθεσμίας είκοσι οχτώ (28) ημερών, δηλαδή έως τις **05/03/2025**, για την ομαλή εκτέλεση του έργου και για το λογιστικό κλείσιμο του έργου.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αглаΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου