



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της Συμφωνίας Πλαίσιο του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

Αριθμός Απόφασης: 106

Χολαργός σήμερα την 16^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **12.00 μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **11-4-2025**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουντζοπούλου
Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 4/4/2025 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως ακολούθως:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αρ. **M12022129** μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
2. Η **ΑΑΥΣ-162/2023** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: 6Ο22ΩΞ1-7ΓΣ**
3. Η με αρ. 378/23-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με **ΑΔΑ: ΨΟΕΜΩΞ1-X36** περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης
4. Η Δημοσίευση της περιληπτικής Διακήρυξης στη Διαύγεια με **ΑΔΑ: 6ΗΓ2ΩΞ1-ΙΥΚ**
5. Η με αρ. 380/30-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
6. Η με αρ. **17/18-01-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής** με την οποία **εγκρίθηκε το πρακτικό Ι** της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
7. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.

8. Η με αρ. **44/15-02-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με μέση έκπτωση 53,48%, η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: **6ΕΦΟΩΞ1-ΤΥΧ**
9. Η με αριθ. **14/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου** σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
10. Η με αρ. πρωτ. 9025/24-04-2023 υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
11. Η προσκόμιση της υπ' αρ. **e-174758/20-04-2023** εγγυητικής επιστολής καλής **εκτέλεσης** του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή $569.982,59 \text{ €} \times 5\% = \# 28.500,00 \text{ €}$ #), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
12. Η με αρ. **Σ22023081 Εργολαβική Σύμβαση - Πλαίσιο** που υπογράφηκε στις **25-04-2023** (αρ. πρ. 9105_2023) για το ποσό των **706.778,41€** όπου αναλύεται ως εξής:

Αθροισμα δαπάνης εργασιών:	361.861,57€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	65.135,08€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	426.996,65€
Απρόβλεπτα:	64.049,50€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	491.046,15€
Απολογιστικά:	13.492,71€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	1.129,83€
Σύνολο:	505.668,69€
Αναθεώρηση:	64.313,90€
Σύνολο:	569.982,59€
Φ.Π.Α. 24%:	136.795,82€
Συνολική Δαπάνη:	706.778,41€

13. Η με αριθ. **22023264 2^η Εκτελεστική Εργολαβική Σύμβαση** υπογράφηκε στις **05-09-2023** (αρ. πρ.19993_2023) για το ποσό των **347.178,41€** (49,12% επί της Σύμβασης Πλαίσιο) όπου αναλύεται ως εξής:

Αθροισμα δαπάνης εργασιών:	175.053,14€
----------------------------	-------------

ΓΕ & ΟΕ 18%:	31.509,57€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	206.562,71€
Απρόβλεπτα:	30.984,41€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	237.547,12€
Απολογιστικά:	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	837,36€
Σύνολο:	248.384,48€
Αναθεώρηση:	31.598,11€
Σύνολο:	279.982,59€
Φ.Π.Α. 24%:	67.195,82€
Συνολική Δαπάνη:	347.178,41€

14. Την **συμβατική προθεσμία περαιώσεως** με βάση την Ε.Σ.Υ. της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης είναι μέχρι τις **25-04-2025**.

15. Την υπ. αριθμ. 8324 από 27-3-2025 αίτηση του Αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου για δώδεκα (12) μήνες έως την 25-04-2026.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» και περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης ασφαλικού οδοστρώματος με μεγάλες φθορές. Οι φθορές έχουν δημιουργηθεί είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε από τομές εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεση αποκατάσταση. Οι δρόμοι θα κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με την κατάστασή τους μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΣΑΤΑ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ. Οι εκτελεστικές συμβάσεις εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις, καθώς και τις καιρικές συνθήκες.

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού να εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου δώδεκα (12) μηνών, έως την 25-4-2026 για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την **παράταση των δώδεκα (12) μηνών** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», δηλαδή έως **25-4-2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση των δώδεκα (12) μηνών** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου Συμφωνίας Πλαίσιο: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», δηλαδή έως **25-4-2026**.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής