



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

Αριθμός Απόφασης: 22

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Εργασίες προσαρμογής στον 1^ο βρεφονηπιακό σταθμό Χολαργού στην οδό 17^{ης} Νοεμβρίου 121, στον 2^ο βρεφονηπιακό σταθμό Χολαργού στην οδό Φανερωμένης 29, στον 3^ο παιδικό σταθμό Χολαργού στην οδό Φανερωμένης 29, στον 1^ο παιδικό σταθμό Παπάγου στην οδό Βερσή και Αλευρά Παπάγου, στον 2^ο παιδικό σταθμό Παπάγου στον οδό Αναστάσεως 76, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Χολαργός σήμερα την 7^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ.Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 2-2-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|--|----------------|
| Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος) | |
| Αθανάσιος Βαλυράκης | |
| Αγλαΐα Σουρανή | |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | |
| Μιχάλης Υφαντής | |
| Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου | |
| Δημήτριος Οικονόμου | |

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 25/1/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το έργο, του θέματος προϋπολογισμού 104.841,78 € (με Φ.Π.Α. 24%). εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρία « ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ » με ΑΡ.ΜΕΕΠ 29879 (οδός Μενάγια 4 Αμπελόκηποι 11524 Αθήνα, τηλ. 210 7489992, pantech@pantech.gr), με ΑΦΜ 800683632, ΔΟΥ Αθηνών, εκπροσωπούμενη στην παρούσα από την κ. Γεωργία Αντωνάκη και με αρ. σύμβασης 4871/27.12.2019 ΑΔΑΜ (19SYMV006110204).

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 28-06-2022 με αρ. πρωτ. 12514, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 10-08-2022 με αρ. πρωτ. 3268.

Η **παραλαβή** του έργου έγινε στις 25 του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα **Πέμπτη** από την επιτροπή του έργου που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 102/2023 του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παράγραφο 3 του Άρθρου 172 του Ν.4412/2016 Παραλαβή – Εξουσιοδοτική διάταξη. Το πρωτόκολλο παραλαβής πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 1856/25.01.2024.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται ή **Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής** του έργου του θέματος που υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με αρ. πρωτοκόλλου 1856/25.01.2024

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου του θέματος που υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με αρ. πρωτοκόλλου 1856/25.01.2024, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σήμερα 25/ 01/2024, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογράφωντες:

1.ΠΙΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ, ως Πρόεδρος

2. ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ως μέλος

3.ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ως μέλος

Οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 119/2023 απόφαση του Δ.Σ ΔΟΚΜΕΠΑ, μεταβήκαμε επιτόπου του έργου, παροσία του εκπροσώπου του αναδόχου κ. Μιχάλη Μιχαλόπουλου και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Δημητρίου Άνθη και έχοντας υπόψη την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής:

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | Μ.Μ. | Προϋπο-λογισμού | 2ου Α.Π.Ε. | Εκτελε-σθείσες | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
|-----|-------------------------|------|------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| | Αρχική Σύμβαση | | | | | | |
| | Εργασίες Προϋπολογισμού | | | | | | |
| | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων | 1 | ton | 10,00 | 8,31 | 8,31 | Οκτώ και τριάντα ένα εκατοστά |
| 2 | Μεταφορά υλικών με μονότροχο | 2 | tonx 10m | 80,00 | 46,55 | 46,55 | Σαράντα έξι και πενήντα πέντε εκατοστά |
| 3 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 3 | ton. Km | 2.400,00 | 224,12 | 224,12 | Διακόσια είκοσι τέσσερα και δώδεκα εκατοστά |
| 4 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | 4 | m2 | 260,00 | 83,61 | 83,61 | Ογδόντα τρία και εξήντα ένα εκατοστά |
| 5 | Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα | 5 | kg | 3.120,00 | 1.396,75 | 1.396,75 | Χίλια τριακόσια ενενήντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά |
| 6 | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα | 6 | kg | 1.300,00 | 327,19 | 327,19 | Τριακόσια είκοσι επτά και δέκα εννέα εκατοστά |
| 7 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | 9 | m2 | 180,00 | 128,04 | 128,04 | Εκατόν είκοσι οκτώ και τέσσερα εκατοστά |
| 8 | Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC – P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες | 11 | m2 | 460,00 | 638,82 | 638,82 | Εξακόσια τριάντα οκτώ και ογδόντα δύο εκατοστά |
| 9 | Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | 12 | m2 | 260,00 | 83,61 | 83,61 | Ογδόντα τρία και εξήντα ένα εκατοστά |
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | Μ.Μ. | Προϋπο- λογισμού | 2^{ου} Α.Π.Ε. | Εκτελε- σθείσες | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| 10 | Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση οικολογικών χρωμάτων υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβι-νυλικής βάσεως | 13 | m2 | 4.280,00 | 4.915,17 | 4.915,17 | Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε και δέκα επτά εκατοστά |
| 11 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβι-νυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως | 14 | m2 | 250,00 | 1.635,60 | 1.635,60 | Χίλια εξακόσια τριάντα πέντε και εξήντα εκατοστά |
| 12 | Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση οικολογικών χρωμάτων | 15 | m2 | | | | Χίλια τετρακόσια είκοσι και εβδομήντα έξι εκατοστά |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|----------|----------|----------|---|
| | υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | | | 1.680,00 | 1.420,76 | 1.420,76 | |
| 13 | Μεμβράνες τζαμιών 70 – W τύπου αμμοβολής, που προσφέρουν ιδιωτικοποίηση. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά και οι εργασίες πλήρους τοποθέτησης | 16 | m2 | 175,00 | 55,05 | 55,05 | Πενήντα πέντε και πέντε εκατοστά |
| 14 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα | 17 | m2 | 14,00 | 10,27 | 10,27 | Δέκα και είκοσι επτά εκατοστά |
| 15 | Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | 18 | m2 | 14,00 | 9,24 | 9,24 | Εννέα και είκοσι τέσσερα εκατοστά |
| 16 | Καθαίρεση τεμαχίων μαρμάρων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αυτών | 20 | m2 | 20,00 | 14,82 | 14,82 | Δέκα τέσσερα και ογδόντα δύο εκατοστά |
| 17 | Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 ins | 22 | m | 1.310,00 | 887,35 | 887,35 | Οκτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα πέντε εκατοστά |
| 18 | Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων | 23 | m2 | 50,00 | 10,27 | 10,27 | Δέκα και είκοσι επτά εκατοστά |
| 19 | Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα σε ρολό, τύπου Linoleum Tarkett, πάχους 2,5 mm, με υπόστρωμα φελού πάχους 2,0 mm | 31 | m2 | 245,00 | 94,53 | 94,53 | Ενενηντα τέσσερα και πενήντα τρία εκατοστά |
| 20 | Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ψυκτικής ισχύος 18.000 BTU | 33 | τεμ | 1,00 | 9,00 | 9,00 | Εννέα |
| 21 | Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου | 35 | τεμ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Δύο |
| | 1° ΠΚΤΜΝΕ | | | | | | |
| 1 | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων | NT 1 | m2 | | 732,06 | 732,06 | Επτακόσια τριάντα δύο και έξι εκατοστά |
| 2 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά | NT 2 | m2 | | 1.299,96 | 1.299,96 | Χίλια διακόσια ενενήντα εννέα και ενενήντα έξι εκατοστά |
| 3 | Κινητές σίτες αερισμού | NT 3 | m2 | | 4,25 | 4,25 | Τέσσερα και είκοσι πέντε εκατοστά |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 4 | Προστατευτικές γωνίες τοίχων 50x50x2 mm | NT 4 | m | | 107,85 | 107,85 | Εκατόν επτά και ογδόντα πέντε εκατοστά |
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | Μ.Μ. | Προϋπο-λογισμού | 2^{ου} Α.Π.Ε. | Εκτελε-σθείσες | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| 5 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου | NT 5 | m2 | | 10,12 | 10,12 | Δέκα και δώδεκα εκατοστά |
| 6 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου | NT 6 | m2 | | 131,39 | 131,39 | Εκατόν τριάντα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά |
| 7 | Επάλειψη επιφανειών σκυρο-δέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα | NT 7 | m2 | | 638,82 | 638,82 | Εξακόσια τριάντα οκτώ και ογδόντα δύο εκατοστά |
| 8 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών | NT 8 | m2 | | 76,78 | 76,78 | Εβδομήντα έξι και εβδομήντα οκτώ εκατοστά |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας αποχε-τεύσεως από σκληρό PVC, πίεσεως 4 atm, διαμέτρου Φ 100 mm | NT 9 | m | | 30,10 | 30,10 | Τριάντα και δέκα εκατοστά |
| 10 | Γωνιακή απορροή ομβρίων πλαστική, διαμέτρου Φ 100 mm | NT 10 | τεμ. | | 15,00 | 15,00 | Δέκα πέντε |
| 11 | Εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο | NT 11 | τεμ. | | 1,00 | 1,00 | Ένα |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Η έγκριση της με Α.Μ. 02/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την κατασκευή του έργου, αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 48/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
- 2) Με την υπ' αριθμ. 52/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου.
- 3) Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι: 249.263,31 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- 4) Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 07/05/2019.
- 5) Με την υπ' αριθμ. 108/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση 58,00 %.
- 6) Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και του αναδόχου υπογράφηκε στις 27/12/2019, έναντι συνολικού ποσού 104.841,78 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- 7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 27/08/2020.
- 8) Με την υπ' αριθμ. 64/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες και είκοσι δύο (22) ημέρες, δηλαδή έως και 19/12/2020.
- 9) Με την υπ' αριθμ. 100/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 18/04/2021.

- 10) Με την υπ' αριθμ. 39/2021 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 18/08/2021.
- 11) Με την υπ' αριθμ. 54/2021 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 18/12/2021.
- 12) Με την υπ' αριθμ. 89/2021 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 18/02/2022.
- 13) Με την υπ' αριθμ. 11/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 18/06/2022.
- 14) Με την υπ' αριθμ. 48/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.ΠΕ. του έργου, συνολικής δαπάνης 104.841,78 €.
- 15) Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 18/06/2022.
- 16) Με την υπ' αριθμ. 105/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.ΠΕ. του έργου, συνολικής δαπάνης 97.211,31 €.
- 17) Η μελέτη αφορούσε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που αναφέρονται, για την σταδιακή προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6, τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 99/2017 (Α'141) και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Οι αναγκαίες εργασίες που προβλέπονται είναι:
 - Επισκευές και επιχρίσματα σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού που φέρουν βλάβες.
 - Πλήρης ανακατασκευή μονώσεων, τοπικά ή και εξ ολοκλήρου, για θερμοϋγρομόνωση αλλά και την αντιμετώπιση της υγρασίας στο εσωτερικό.
 - Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, μέχρι ύψους 1,50 m από το δάπεδο, σε όλα τα σημεία όπου απαιτείται (αίθρια, σκάλες, παράθυρα κλπ.)
 - Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε ανοίγματα θυρών (μπαλκονόπορτες).
 - Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα (τοπικά ή εξ ολοκλήρου).
 - Αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλουμινίου & ξύλινων θυρών όπου απαιτείται.
 - Εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
 - Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού.
 - Έλεγχος & αντικαταστάσεις ειδών υγιεινής και εξαρτημάτων.
 - Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί σε όλες τις επιφάνειες που επισκευάστηκαν, αλλά και όπου κρίνεται απαραίτητο για την συντήρηση των κτιρίων.
- 18) Η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής προέβη στον, κατά το εφικτό, ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν, βάσει της Τελικής Επιμέτρησης.
- 19) Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
- 20) Η επιτροπή παραλαβής συμφωνεί ώστε η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και ως Οριστική, λόγω παρέλευσης του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 και τις ισχύουσες διατάξεις.
- 21) Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου του θέματος που υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με αρ. πρωτοκόλλου 1856/25.01.2024

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «Εργασίες προσαρμογής στον 1^ο βρεφονηπιακό σταθμό Χολαργού στην οδό 17^{ης} Νοεμβρίου 121, στον 2^ο βρεφονηπιακό σταθμό Χολαργού στην οδό Φανερωμένης 29, στον 3^ο παιδικό σταθμό Χολαργού στην οδό Φανερωμένης 29, στον 1^ο παιδικό σταθμό Παπάγου στην οδό Βερσή και Αλευρά Παπάγου, στον 2^ο παιδικό σταθμό Παπάγου στον οδό Αναστάσεως 76, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», που υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με αρ. πρωτοκόλλου 1856/25.01.2024

Δήλωσε **«παρών»** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής