

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

Αριθμός Απόφασης:

35

Χολαργός σήμερα την **12^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **7-2-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|-------------------------|-----------------------|
| Αννα – Μαρία Τσικρικώνη | Μιχάλης Τράκας |
| Βασίλης Σιαμάνης | Χρήστος Πετράκης |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | Μιχάλης Υφαντής |
| Νικόλαος Καραγιάννης | Γεώργιος Ανυφαντής |
| Χαράλαμπος Στάικος | |

Ο κ. Μιχάλης Υφαντής προσήλθε μετά τη ψηφοφορία του εκτάκτου θέματος και κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος της ημερησίας διάταξης και συμμετείχε στην συζήτηση και ψηφοφορία όλων των τακτικών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 6/2/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» για το έργο:

«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»,

Προϋπολογισμός: Μελέτης € 74.398,76, Σύμβασης € 20.087,65 (με τον ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

Επιβλέπων: Κων/νος Κωνσταντίος

Κτίρια, στα οποία, έγιναν εργασίες:

- 1^ο Νηπιαγωγείο Παπάγου (συμπλήρωση - αποκατάσταση)
- 1^ο Δ. Σχολείο Παπάγου (συμπλήρωση - αποκατάσταση)
- Γυμναστήριο 1^{ου} Δ. Σχολείου Παπάγου (νέα εγκατάσταση)
- 2^ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου (νέα εγκατάσταση)
- 3^ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου (νέα εγκατάσταση)

- Κτίριο πολλαπλών χρήσεων 2^{ου} - 3^{ου} Δημ. Σχ. Παπάγου (νέα εγκατάσταση),
- 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Παπάγου (νέα εγκατάσταση)
- 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (συμπλήρωση - αποκατάσταση)
- 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού (συμπλήρωση - αποκατάσταση)
- 1ο ΓΕΛ Χολαργού (συμπλήρωση - αποκατάσταση) (συμπλήρωση)
- Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Τρίτσης» (συμπλήρωση - αποκατάσταση)
- Πυροφυλάκιο Χολαργού (νέα εγκατάσταση)

ως ακολούθως:

Οι παρακάτω υπογράφοντες :

1. Εμμανουήλ Σάλλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου, πρόεδρος της επιτροπής
2. Απόστολος Φάρκωνας Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Παπάγου Χολαργού Μέλος,
3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου Χολαργού Μέλος,
4. Μιχαήλ Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου Χολαργού, Μέλος,

αποτελούντες την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017**» σύμφωνα με την υπ' αριθμό **22/29-01-2020** (ΑΔΑ ΩΣΘΧΩΞ1-ΘΜΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πήγαμε σήμερα την 6η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), επιτόπου του έργου, για την παραλαβή των εργασιών, που εκτελέστηκαν για την ανωτέρω εργολαβία. Έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. **19238/10-09-2018** Τελική Επιμέτρηση του ανωτέρω έργου, υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο **Έκτορα Μπόλο**, τον επιβλέποντα μηχανικό **Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο**, Ηλ/γο Μηχανικό και θεωρημένη από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών **Χριστίνα Βασσάλου**, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως εξής:

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Ένδειξη Εργασιών | A.T. | ΜΜ | Ποσότητα Αριθμητικώς | Ποσότητα Ολογράφως |
|-----|--|------|----|----------------------|--|
| | 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | |
| 1 | Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής Ø8mm, κατασκευασμένος από αλουμίνιο (Al) | 1 | μ | 2.060,39 | Δύο χιλιάδες εξήντα και τριάντα εννέα εκατοστά |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-----|----------|-------------------------------|
| 2 | Ανοξείδωτος σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων | 2 | τεμ | 21,00 | Είκοσι ένα |
| 3 | Σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων. | 3 | τεμ | 62,00 | Εξήντα δύο |
| 4 | Σφιγκτήρας παράλληλης συνδέσεως αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων. | 4 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 5 | Ακίδα για τοποθέτηση σε κατακόρυφη επιφάνεια. | 5 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 6 | Στήριγμα ακίδας. | 6 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 7 | Μονός σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, με μεταλλική επιφάνεια. | 7 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 8 | Στήριγμα αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων. | 8 | τεμ | 2.312,00 | Δύο χιλιάδες τριακόσια δώδεκα |
| 9 | Στήριγμα συλλεκτριών αγωγών για μονωμένα ή στεγανοποιημένα δώματα ή δώματα με επικάλυψη βότσαλου | 9 | τεμ | 256,00 | Διακόσια πενήντα έξι |
| 10 | Ακίδα αλουμινίου διαστάσεων $\varnothing 16 \times 600 \text{mm}$. | 10 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 11 | Γωνιακός ακροδέκτης για την σύνδεση αγωγού κυκλικής διατομής ή πολύκλωνου με επίπεδη μεταλλική επιφάνεια. | 11 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 12 | Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο κατάλληλο για ισοδυναμική σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από $\frac{3}{4}''$ έως $1 \frac{1}{4}''$. | 12 | τεμ | 32,00 | Τριάντα δύο |
| 13 | Διπλός σφιγκτήρας | 13 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 14 | Εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών συλλεκτριών αγωγών κυκλικής διατομής. | 14 | τεμ | 33,00 | Τριάντα τρία |
| 15 | Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων με κύριο κύκλωμα μον (ημιαγωγός) τύπου T1+T2. | 15 | τεμ | 6,00 | Έξι |
| 16 | Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων με κύριο κύκλωμα GDT (σπινθηριστής) τύπου T1. | 16 | τεμ | 2,00 | Δύο |
| 17 | Ηλεκτροδιο γείωσης σταυρού st/tZn 1500 mm | 17 | τεμ | 18,00 | Δεκαοχτώ |
| 18 | Ακίδα σύλληψης st/t/Zn $\varnothing 10 \times 200$ | 18 | τεμ | 0,00 | Μηδέν |
| 19 | Λυόμενος Σύνδεσμος st/tZn $\varnothing 8/10$ | 19 | τεμ | 31,00 | Τριάντα ένα |
| 20 | Πλαστικό φρεάτιο 200X200 mm | 20 | τεμ | 14,00 | Δεκατέσσερα |
| 21 | Αποξήλωση στηρίγματος αγωγού σε οροφή ή τοιχοποιία | 21 | τεμ | 729,00 | Επτακόσια είκοσι εννέα |
| 22 | Στήριγμα αγωγού σε οροφή ή τοιχοποιία ή κεραμίδι st/t/Zn | 22 | τεμ | 350,00 | Τριακόσια πενήντα |
| 2. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | |
| 23 | Σωλήνα γαλβανισμένη διαμέτρου 1 1/4 | 1ΠΚΤ1 | μ | 34,00 | Τριάντα τέσσερα |

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|--------|-------------------|
| 24 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 1ΠΚΤ2 | μ2 | 380,00 | Τριακόσια ογδόντα |
| 25 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος 50mm2 | 1ΠΚΤ3 | μ | 15,00 | Δεκαπέντε |
| 26 | Κατασκευή αλεξικέραυνου ξύλινου οικίσκου | 1ΠΚΤ4 | τεμ | 1,00 | Ένα |

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.4013/2011, τον Ν.3861/2010, τον Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017**» με **Κ.Α. 30.7331.0009** και προϋπολογισμό € **74.398,76** (€ 50.000,00 για το 2017 και € 24.400,00 για το 2018) και τρόπο εκτέλεσης του έργου με **δημοπράτηση**.
3. Την υπ' αριθμ. **311/2016** (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των € 50.000,00 για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
4. Την υπ' αριθ. **325 - 6/04/2017**(ΑΔΑ: ΩΜΙ4ΩΞ1-2ΘΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ αριθ. **54-11/04/2017**(ΑΔΑ: 7332ΩΞ1-ΙΟΛ) Απόφαση Ο.Ε, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού € 50.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0009 οικονομικού έτους 2017 και € 24.400,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0009 οικονομικού έτους 2018.
5. Την με αριθ. **2017041** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
6. Ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
7. Ότι οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 66/25-04-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ0ΓΤΩΞ1-Κ7Ε).
8. Ότι η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ 17PROC006112779.
9. Ότι η περίληψη Διακήρυξης, με αριθμ. πρωτ. 9.157/28-04-2016, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:ΩΛΠ8ΩΞ1-Μ2Υ), δημοσιεύτηκε σε 2 πανελλαδικές εφημερίδες (Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών – Γενική Δημοπρασιών), 2 τοπικές εφημερίδες (Μαχητική φωνή Χαλανδρίου – Συνείδηση) και στο ΦΕΚ (ΚΑΔ 33230).
10. Ότι με την υπ' αριθ. **99/31-05-2017** (ΑΔΑ:6ΟΣΗΩΞ1-ΗΗ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού της **25^{ης}-05-2017** και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ.**» προσωρινή ανάδοχος του ανωτέρω έργου» με **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 73%**.
11. Ότι με την υπ' αριθ. **162/25-07-2017** (ΑΔΑ:7Φ5ΓΩΞ1-8Η4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΛΟΣ ΕΚΤΩΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ.**» με **συνολικό ποσό σύμβασης, με τον ΦΠΑ 24% € 20.087,65**
12. Την με αριθ. **65439/24197/6-09-2017** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Γ.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της

162/25-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου.

13. Ότι το έργο ανατέθηκε στον παραπάνω εργολήπτη με την υπ' αριθμ. 28025/30-10-2017 ΑΔΑΜ 17SYMV002169705 σύμβαση εκτέλεσης έργου για ποσό € 20.087,65, εκ των οποίων € 11.853,02 για εργασίες, € 2.133,54 € για Γ.Ε. & Ο.Ε, € 2.097,98 για απρόβλεπτα, € 115,18 για αναθεώρηση και € 3.887,93 για Φ.Π.Α.
14. Την προθεσμία περαίωσης του έργου που ορίστηκε σύμφωνα με τη σύμβαση, σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 30^η/10/2018.
15. Το γεγονός ότι το έργο περαιώθηκε στις 31/08/2018, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 18679/3-09-2018 βεβαίωση περαίωσης του έργου, ήτοι εμπρόθεσμα.
16. Ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 177/4-07-2018 (ΑΔΑ ΨΘΓΖΩΞ1-2Η9) Απόφαση Δ.Σ. Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανήλθε στο ποσό των € 20.087,65, δηλαδή ίση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.
17. Ότι η επιτροπή παραλαβής προέβη στον, κατά το εφικτό, έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης εκτελέστηκαν έντεχνα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Διαπίστωσε επίσης ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες ανταποκρίνονται στην τελική επιμέτρηση.
18. Ότι ο ανάδοχος υπέβαλε το αίτημα όπως η προσωρινή παραλαβή θεωρηθεί και οριστική, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη το υπάρχον Φ.Α.Υ, τον χρόνο περαίωσης του έργου και το γεγονός ότι παρήλθε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 171 του Ν 4412/2016 χρόνος συντηρήσεως διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, **θεωρεί την παρούσα παραλαβή Προσωρινή και Οριστική.**

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Εμμανουήλ Σάλλας | Πρόεδρος της επιτροπής |
| 2. Απόστολος Φάρκωνας | Μέλος |
| 3. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου | Μέλος |
| 4. Μιχαήλ Τράκας. | Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος ΤΥ |

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 6/2/2020 **Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής** των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» για το έργο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλης Σιαμάνης
2. Μιχάλης Υφαντής
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Νικόλαος Καραγιάννης
5. Χαράλαμπος Στάικος