



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ – ΤΣΙΑΚΑ Δ.Κ.Π».

Αριθμός Απόφασης:

73

Χολαργός σήμερα την 17^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και **δια περιφοράς**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού *Covid -19*, σύμφωνα με την **Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020)**, άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **13-3-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση** η **Οικονομική Επιτροπή** με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος)	
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 4891/12-3-2020 **Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ – ΤΣΙΑΚΑ Δ.Κ.Π»**, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Οι υπογραφόμενοι:

- 1)κα **Αικατερίνη Πισιώτα**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον **Κλεφτοδήμο Δημήτριο**, Αρχιτέκτων Μηχανικό, υπάλληλο Δήμου Αγίας Παρασκευής.
- 2) κα **Χριστίνα Αναγνωστοπούλου**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, και με αναπληρώτρια την **Άννα Πετροπούλου**, Τοπογράφος Μηχανικός υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
- 3)κος **Αρχιμήδης Φάρκωνας**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως τακτικό μέλος, και με αναπληρώτρια **Παρασκευή Τσαρδακλή**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπαλλήλους Δήμου Παπάγου-Χολαργού

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. απόφαση **17/22-1-2020 (ΑΔΑ:ΩΚΛΟΩΞ1-Κ63)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μεταβήκαμε σήμερα την **12-3-2020** στο έργο με τον Ανάδοχο **Μπουρλώτο Α. Γρηγόριο** με αρ. ΜΕΕΠ **22282** με ημερομηνία ισχύος μέχρι την **22/07/2019** και την Επιβλέπουσα Μηχανικό κα. **Αντωνοπούλου Ξανθή**, Τοπογράφο Μηχανικό και παραλάβαμε τις εργασίες που έγιναν και οι οποίες είναι:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	Α.Τ.	ποσότητες	
				αριθμητικώς	ολογράφως
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	1.1	12,50	Δώδεκα και πενήντα
2	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους	m2	1.2	1,00	Ένα
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	1.3	8,50	Οκτώ και πενήντα
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	1.4	3,00	τρία
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	1.5	8,50	Οκτώ και πενήντα
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	1.6	3,00	τρία
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	1.7	85,00	Ογδόντα πέντε
8	Πλακόστρωση με κυβολίθους	m2	1.8	10,00	Δέκα
9	υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	kg	1.9	7.200,22	επτά χιλιάδες διακόσια και είκοσι δύο
10	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της	τεμ.	1.10	90,00	Ενενήντα

	οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου				
11	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	τεμ.	1.11	170,00	Εκατόν εβδομήντα
12	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με εσχάρα. Καθαρισμός φρεατίου (με εσχάρα) ενός ανοίγματος	τεμ.	1.12	104,00	Εκατόν τέσσερα
13	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με εσχάρα. Καθαρισμός φρεατίου (με εσχάρα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	τεμ.	1.13	191,00	Εκατόν ενενήντα ένα
14	Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως	kg	1.14	486,00	τετρακόσια ογδόντα έξι
15	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζόδρομου	m2	1.15	70,00	εβδομήντα
16	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική άμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	MM	1.6	2,00	δύο
17	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	kg	N.T. 1.1	2.128,00	Δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ

Παρατηρήσεις

1. Την υπ' αριθμ. **197/16-9-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2016, την υπ' αριθμ. **196/21-7-2016 (ΑΔΑ:ΨΞ3ΙΩΞ1-Γ8Λ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του 2016 και ενίσχυση του προϋπολογισμού στο ποσό των 70.000,00. Την υπ' αριθμ. **287/19-11-2017 (ΑΔΑ:6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ**» με ΚΑ 35.7323.0006 και με προϋπολογισμό 33.600,00€ με ΦΠΑ 24% και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με δημοπράτηση.
2. Την υπ' αριθμ. **270/3-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΕΕΩΞ1-ΥΝΛ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 50.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου. Την υπ' αριθμ. **311/16-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ)** απόφαση του Δημοτικού

- Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 33.600€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
3. Την με αριθμ. **10/26-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΓΠΩΞ1-Ω52)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 166/2016 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 50.000,00 € για το 2016 καθώς και την με **15/27-1-2017** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **228/2017** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 33.600,00 € για το 2017.
 4. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την **Α.Μ. 91/2016** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, προϋπολογισμού δαπάνης **70.000,00 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%)
 5. Την υπ' αριθμ. **127/27-9-2016 (ΑΔΑ: 7Φ3ΔΩΞ1-ΑΥ3)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την **20-9-2016** και στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ** με έκπτωση 52%.
 6. Την υπ' αριθμ. **139/2016 (ΑΔΑ: 7ΨΥΨΩΞ1-ΥΔ3)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.
 7. Οι όροι ανοικτού διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την **139/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με εγκεκριμένο προϋπολογισμό **70.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
 8. Υπογράφηκε το υπ' αριθμ. **1644/27-01-2017** εργολαβικό συμφωνητικό για **33.600,00 Ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%). Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τις **32.323,49 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)** ήτοι την 27-07-2018.
 9. Η συνολική διάρκεια του έργου ορίστηκε σε **δέκα έξι (16) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες που ορίστηκαν είναι: α) χρόνος εκτέλεσης εργασιών **τέσσερις (4) μήνες** και β) χρόνος συντήρησης **δώδεκα (12) μήνες**.
 10. Με την **104/18-05-2017** απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα **τριών (3) μηνών**, ήτοι έως την **27-08-2018**.
 11. Την υπ' αριθμ. **62/22-3-2017 (ΑΔΑ: Ω5Η3ΩΞ1-ΓΑΖ)** απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης
 12. Την υπ' αριθμ. **130/15-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΞ1-ΝΦΦ)** απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης
 13. Την υπ' αριθμ. **171/26-7-2017 (ΑΔΑ: Ω3ΙΖΩΞ1-ΠΨ1)** απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ χωρίς καμιά μεταβολή έναντι της σύμβασης
 14. Σύμφωνα με την **21026/29-08-2017** βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οι εργασίες της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα.
 15. Σύμφωνα με την **18576/30-08-2018** βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις **11-08-2018**.
 16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **21883/09-10-2018** τελική επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο **Γρηγόριο Α. Μπουρλώτο** και εγκρίθηκε από την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών με την **22331/15-10-2018** απόφαση.
 17. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
 18. Με την παραπάνω εργολαβία έγιναν εργασίες καθαρισμού και επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων επί των οδών Συνταγματάρχη Ιωάννη Τσιάκα, Μέτωνος, Βουτσινά, Ασπασίας και Ελ.Βενιζέλου από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Κύπρου και οδό Εφέσσου από την οδό Αντισυγμ. Ιωαν. Τσιγάντε έως την οδό Ελ. Βενιζέλου καθώς επίσης και εργασίες αποκατάστασης των κυβόλιθων του πεζόδρομου σε σημεία που είχαν υποστεί καθίζηση.
 19. Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη στον κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στις επί τόπου γενόμενες επιμετρήσεις των παραπάνω οδών βρήκε γενικά τις εργασίες ανταποκρινόμενες στα επιμετρητικά σχέδια και στις αναλυτικές

- επιμετρήσεις.
20. Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ – ΤΣΙΑΚΑ Δ.Κ.Π.» θεωρημένης από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αφού έλαβε υπόψη τα **επτά (7) πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών** και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 170, 171 και 172 αυτού παρέλαβε τις εργασίες όπως παραπάνω.
 21. Η Επιτροπή Παραλαβής έλαβε υπόψη της ότι παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών όπως προβλέπεται από το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 και προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί **Οριστική**.
 22. Έχει κατατεθεί συμπληρωμένο ΦΑΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4891/12-3-2020 **Πρωτοκόλλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ – ΤΣΙΑΚΑ Δ.Κ.Π.»,** ως ανωτέρω.

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής (ΟΧΙ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και

Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Νικόλαος Καραγιάννης
8. Χαράλαμπος Στάϊκος

