



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018».

Αριθμός Απόφασης:

239

Χολαργός σήμερα την **15^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής που επιδόθηκε την **10-9-2021**, συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Κατά τη συνεδρίαση παραβρίσκεται η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Φωτεινή Μπότη.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 9/9/2021 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)

Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 15472/3-9-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «**ERGMASIN DEALS PC**», για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018**»

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2018209** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **184/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις **31-10-2018**.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ERGMASIN DEALS PC**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **33/20-2-2019** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 9/8/2019**, για το συμβατικό ποσό των **€ 505.570,27 πλέον ΦΠΑ 24% € 121.336,87 & συνολικής δαπάνης € 626.907,14**, με έκπτωση **58,90%** επί των τιμών του τιμολογίου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) **υπογράφηκε στις 28/12/2020**, για το συμβατικό ποσό των **€ 75.210,49 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.050,52 & συνολικής δαπάνης € 93.261,01**

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν είκοσι (20) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 9/4/2021.

Με την υπ' αριθ. 68/17-3-2021 (ΑΔΑ:9Ρ5ΦΩΞ1-Τ4Γ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών, μέχρι τις 5-10-2021.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **15472/3-9-2021** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/12/2021, επικαλούμενος:

- 1) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω καύσωνα, για την κατασκευή του ταρτάν στον στίβο του γηπέδου Μακ Μαρρσώ, κατά 25 ημέρες
- 2) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω των πυρκαγιών στην Αττική και την αυξημένη συγκέντρωση μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κατά 5 ημέρες
- 3) Την αναπροσαρμογή της χωροθέτησης του γηπέδου μπάσκει στην οδό Φλωρίνης, λόγω των πρόσθετων εργασιών που προέκυψαν, κατά 30 ημέρες

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/12/2021** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του.

Ο Επιβλέπων μηχανικός

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Α. Φάρκωνας

Κων/νος Κωνσταντίος

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου, που παρουσίασε τη Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας, κ. Μιχάλη Τράκα
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018 και συγκεκριμένα εγκρίνει να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **μέχρι 15/11/2021**.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος