



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25**

**Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γυμνασίων – λυκείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2015»**

Πρακτικό της με αριθ. **1/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27<sup>ης</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/01/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **1751/22-01-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Οικονόμου Δ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Χατζής Μ., Αρβανίτη Γ., Μπουφούνου Β., Γεωργακοπούλου Ε., Τούτουζας Δ., Νικολάου Δ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **26<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα κάτωθι:

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους **2015**.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **101Μ/2014** μελέτη από την Τ.Υ.. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€139.999,99**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **33/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **21/04/2015**.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **ΠΕΤΡΟ ΣΤΑΘΑ**, Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **68/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 26/06/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€ 87.114,14 + 23% Φ.Π.Α.**, με έκπτωση **26%** επί των τιμών του τιμολογίου και **31%** επί του ποσοστού του εργολαβικού οφέλους των απολογιστικών εργασιών.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **26/10/2015**.

Με την υπ' αριθμ. **193/2015** απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί η **1<sup>η</sup>** παράταση εργασιών κατά είκοσι δύο (22) ημέρες, που λήγει στις **18/11/2015**.

Με την υπ' αριθμ. **312/2015** απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί η **2<sup>η</sup>** παράταση εργασιών κατά σαράντα (40) ημέρες, που λήγει στις **30/12/2015**.

Για το έργο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **265/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο **1<sup>ος</sup>** Α.Π.Ε. & **1<sup>ο</sup>** Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε **€87.114,14**, και της δαπάνης για Φ.Π.Α. **€20.036,26**.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. πρωτ. **31270/21-12-2015** αίτησή του, ζήτησε **3<sup>η</sup>** παράταση προθεσμίας εργασιών κατά τριάντα ημέρες (30), ήτοι μέχρι **29/01/2016**, για την απορρόφηση των απολογιστικών εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,

**έχει την γνώμη**

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, (έως **29/01/2016**).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ' αριθ. πρωτ. **31270/21-12-2015** αίτηση του αναδόχου του έργου «**ΠΕΤΡΟ ΣΤΑΘΑ Ε.Δ.Ε.**» που ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση και επισκευή γυμνασίων – λυκείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2015**», διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, (έως **29/01/2016**).

Λευκό "ψήφισαν" οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεμέστιχας Π., Κεχρής Ι., Αποστολόπουλος Ν.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Μαρία Δημητριάδου**

**Τα Μέλη**

Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Τσουροπλής Γ., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.