



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εγκρίσεων για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Αριθμός Απόφασης: 43

Χολαργός σήμερα την 21^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 16-2-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και δια ζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16/2/2024 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη Δημοπράτησης συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με αριθ. 12021230, με προεκτιμώμενη αμοιβή 340.917,14€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθμ. 134/2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡΩΞ1-Φ1Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022, εισάχθηκε η μελέτη με τίτλο **ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**, με Κ.Α. 60.7413.0005, με προϋπολογισμό 340.917,14€ και με τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (δημοπράτηση).

Στη συνέχεια, η χρηματοδότηση του έργου εντάχθηκε στο **Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ09**.

Ο διαγωνισμός εκτελέστηκε με ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με την αρ. πρωτ. 4513/11-3-2022 και **ΑΔΑΜ 22PROC010190390 2022-03-11 Διακήρυξη Δημοπρασίας**.

Ως ακολούθως, με την Απόφαση 246/3-8-2022 (ΑΔΑ: 96ΖΘΩΞ1-ΨΧΥ), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην ένωση Μελετητικών γραφείων με την επωνυμία «**"ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ , Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε." – δ.τ. ΑΔΚ Α.Ε., - "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."- δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε. - "ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – δ.τ. ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΚΗ ΕΠΕ"**».

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνέταξε την **σύμβαση (22ΣΥΜΝ011669852) με αρ. 22022285 /18-11-2022**, την οποία ο Δήμαρχος του Δήμου Παπάγου- Χολαργού την συνυπέγραψε με την Ανάδοχο εταιρεία: «**«"ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ , Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε." – δ.τ. ΑΔΚ Α.Ε., - "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."- δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε. - "ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – δ.τ. ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΚΗ ΕΠΕ"**», για την εκπόνηση της μελέτης: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**, με συμβατική δαπάνη 201.636,40 € (με ΦΠΑ) και με **συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης (ο καθарός χρόνος) οι έξι (6) μήνες**.

Με αριθμ. πρωτ. 25531/12-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο η Ανάδοχος εταιρεία: «**«"ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ , Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε." – δ.τ. ΑΔΚ Α.Ε., - "ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."- δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε. - "ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – δ.τ. ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΚΗ ΕΠΕ"**» κατέθεσε εμπρόθεσμα την Προμελέτη – 1^ο Στάδιο μελετών και με το υπ. αριθμ. πρωτόκολλο 2111/27-1-2023 εγκρίθηκε η μελέτη του 1^{ου} Σταδίου από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Την 4 -4-2023 εμπρόθεσμα υποβλήθηκε το 2^ο Στάδιο Μελετών από τον Ανάδοχο.

Στην συνέχεια ζητήθηκαν από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα τροποποιήσεις επί του 2^{ου} σταδίου, όπου ζητήθηκαν επιπλέον δεδομένα από τα όσα εγκρίθηκαν στο 1^ο στάδιο. Αυτό προέκυψε μετά της διαλογικής συνεργασίας με τη διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου.

Στη συνέχεια την 2-8-2023, ο Ανάδοχος υπέβαλε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail, στην Τεχνική Υπηρεσία το νέο σχέδιο διάταξης του ΣΜΑ πάνω στο οποίο θα συνέχιζε τις μελέτες της 2^{ης} φάσης της σύμβασης.

Στις 23-10-2023 υποβλήθηκε η μελέτη του 2ου Σταδίου της μελέτης: **ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ**, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Την 9-11-2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση παρουσία μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Αναδόχου Μελετητή, και την Υπηρεσίας Καθαριότητας όπου συζητήθηκε εκ νέου η υποβληθείσα Μελέτη 2^{ου} Σταδίου, και εγκρίθηκαν οι επιμέρους μελέτες, Οριστικής μελέτη Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΜ εγκαταστάσεων, Ενεργειακής Απόδοσης, και Παθητικής Πυροπροστασίας, καθώς και οι προμελέτες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Εσωτερικής Κυκλοφορίας.

Την έγκριση του 2^{ου} Σταδίου της Οριστικής μελέτης, με το υπ. αριθμ. 25647/16-11-2023.

Την 27-12-2023 υποβλήθηκε το 3ο Στάδιο της Μελέτης.

Στις 17-1-2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, παρουσία μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Αναδόχου Μελετητή, και της Υπηρεσίας Καθαριότητας όπου συζητήθηκαν θέματα που εμπίπτουν στην σύνταξη της Περιβαλλοντικής Μελέτης ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις). Για την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και την αντιτυρική ζώνη των εγκαταστάσεων προέκυψαν κάποιες αλλαγές στην οριστική μελέτη, όπως αναδιάταξη των χώρων απόθεσης των απόβλητων ανακύκλωσης, την δημιουργία νέου στεγάστρου, την διόρθωση της κυκλοφορίας των οχημάτων προς την πλάστιγγα και την μετατόπιση ενός κτιρίου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα και συγκεκριμένα το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν 4782/2021.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Έναρξη Σύμβασης: 18-11-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ					
	Υπογραφή Σύμβασης:	18/11/2022			
		ΧΡΟΝΟΣ σε ημέρες			
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Συμβατικός Χρόνος	Αληθινός Χρόνος	Αρμοδιότητα	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ο ΣΤΑΔΙΟ		30			
1.1	Αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων	30	30	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Υποβολή 19-12-2022
1.2	Προμελέτη Αρχιτεκτονικής Μελέτης νέου κτιρίου	30	30		
1.3	Προμελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας νέου κτιρίου	30	30		
1.4	Προμελέτη Στατικής Μελέτης νέου κτιρίου	30	30		
1.5	Προμελέτη Η/Μ Μελέτης νέου κτιρίου	30	30		
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	10	40	ΤΥ	Έγκριση 27-1-2023
2ο ΣΤΑΔΙΟ		60	60		
2.1	Προμελέτη Μελέτης (εσωτερικής) Κυκλοφορίας	60	60	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Υποβολή 03-04-2023
2.2	Προμελέτη Υδραυλικής Μελέτης Εγκατάστασης	60	60		
2.3	Προμελέτη Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης περιβάλλοντος χώρου	60	60		
2.4	Οριστική Μελέτη Αρχιτεκτονικών υφιστάμενων κτιρίων	60	60		
2.5	Οριστική Μελέτη Αρχιτεκτονικής Μελέτης νέου κτιρίου	60	60		
2.6	Οριστική Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας υφιστάμενων κτιρίων	60	60		
2.7	Οριστική Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας νέου κτιρίου	60	60		
2.8	Οριστική Στατική Μελέτη υφιστάμενων κτιρίων	60	60		
2.9	Οριστική Στατική Μελέτη νέου κτιρίου	60	60		
2.10	Οριστική Μελέτη Η/Μ υφιστάμενων κτιρίων	60	60		
2.11	Οριστική Μελέτη Η/Μ νέου κτιρίου	60	60		
2.12	Οριστική Μελέτη ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών υφιστάμενων κτιρίων	60	60		
2.13	Οριστική Μελέτη ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών νέου κτιρίου	60	60		
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	10	86	ΤΥ	Συνάντηση για επιπλέον παρατηρήσεις και τροποποιήσεις 28-6-2023
	Η Οριστική Μελέτη χρειάστηκε να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της από 28-6-2023 Συνάντησης	60	35	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Υποβολή 2-8-2023 μόνο Αρχιτεκτονικά
	Υποβολή μελέτης 2ου Σταδίου με τροποποιήσεις	60	82	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Υποβολή 23-10-2023
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	10	21	ΤΥ	Συνάντηση για παρατηρήσεις 9/11/2023 και έγκριση μελέτης την 16/11/2023
3ο ΣΤΑΔΙΟ		45	45		
3.1	Οριστική Υδραυλική Μελέτη	45	45	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΒΟΛΗ 27-12-2023
3.2	Οριστική Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη περιβάλλοντος χώρου	45	45		
3.3	Οριστική Μελέτη (εσωτερικής) Κυκλοφορίας	45	45		
3.4	Μελέτη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών υφιστάμενων κτιρίων	45	45		
3.5	Μελέτη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών νέου κτιρίου	45	45		
3.6	Μελέτη Εφαρμογής Παθητικής Πυροπροστασίας υφιστάμενων κτιρίων	45	45		
3.7	Μελέτη Εφαρμογής Παθητικής Πυροπροστασίας νέου κτιρίου	45	45		
3.8	Μελέτη Εφαρμογής Στατικής Μελέτης υφιστάμενων κτιρίων	45	45		
3.9	Μελέτη Εφαρμογής Στατικής Μελέτης νέου κτιρίου	45	45		
3.10	Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ υφιστάμενων κτιρίων	45	45		
3.11	Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ νέου κτιρίου	45	45		
3.12	Μελέτη Εφαρμογής ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών υφιστάμενων κτιρίων	45	45		
3.13	Μελέτη Εφαρμογής ΚΕΝΑΚ-ΜΕΑ αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών νέου κτιρίου	45	45		
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	10	33	ΤΥ	Συνάντηση για επιπλέον παρατηρήσεις και τροποποιήσεις 17-1-2024 έγκριση μελέτης την 29/01/2024
4ο ΣΤΑΔΙΟ		25			
4.1	Μελέτη Εφαρμογής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης	25			
4.2	Μελέτη Εφαρμογής Υδραυλικής Μελέτης	25			
4.3	Μελέτη Εφαρμογής (εσωτερικής) Κυκλοφορίας	25			
4.4	Περιβαλλοντική μελέτη (σε ένα και τελικό στάδιο)	25			
4.5		25			
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	10		ΤΥ	Έγκριση
5ο ΣΤΑΔΙΟ		20			
5.1	Τεύχη δημοπράτησης ανά κατηγορία εργασιών	20			
5.2	Μελέτες Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.	20			
	ΕΛΕΓΧΟΣ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ	20		ΤΥ	Έγκριση

Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κ.ά.).

Ο καθαρός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να περιλαμβάνει τους χρόνους για τον έλεγχο και έγκριση των τμηματικών υποβληθέντων μελετών από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Μελετητής δεσμεύεται για τους **καθαρούς χρόνους** σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης σύμφωνα με την σύμβαση.

Στάδιο	Ημέρες σύμφωνα Σύμβαση	Μελέτης με	Έναρξη και Υποβολή Μελέτης	Παρατηρήσεις
ΣΤΑΔΙΟ 1	30 ημέρες		Από 18-11-2022 έως 19-12-2022	
ΣΤΑΔΙΟ 2	60 ημέρες		Από 27-1-2023 έως 3-4-2023 Από 28-6-2023 έως 2-8-2023 Από 2-8-2023 έως 23-10-2023	Η μελέτη υποβλήθηκε και τροποποιήθηκε 3 φορές
ΣΤΑΔΙΟ 3	45 ημέρες		Από 16-11-2023 έως 27-12-2023	Η μελέτη ελέγχθηκε από την ΤΥ και ζητήθηκαν κάποιες διορθώσεις σε συνεργασία με Υπ. Καθαριότητας.
ΣΤΑΔΙΟ 4	25 ημέρες			Η Περιβαλλοντική μελέτη πρέπει να εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για αδειοδότηση.
ΣΤΑΔΙΟ 5	20 ημέρες			

Αιτιολογική Έκθεση:

Η παράταση του χρόνου αφορά κυρίως στον επιπρόσθετο χρόνο των εγκρίσεων και περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται το ανάδοχο μελετητικό σχήμα όπου αφορά κυρίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων τμημάτων ή του συνόλου των μελετών. Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν 4782/2021 «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου.»

ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού να εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων κατά είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις **10/1/2025 (18/11/2022 + 6 μήνες**

+20μήνες = 10/1/2025). Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, αλλά για τον χρόνο ελέγχου, διορθώσεων και εγκρίσεων υποβληθεισών Μελετών από την αναθέτουσα αρχή, και άλλων απαραίτητων φορέων ελέγχου όπως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Πολεοδομία, Υπουργεία, κλπ.).

Έχουμε την γνώμη

ότι **δύναται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων κατά είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις 10/1/2025** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος, για την μελέτη: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & έργων Υποδομής
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων κατά είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις 10/1/2025 για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος, για την μελέτη: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».**

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου