



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Αριθμός Απόφασης: 130

Χολαργός σήμερα την 7^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **2-5-2025**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 29/4/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες συντηρήσεων σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

2. Μικρό Ιστορικό

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα την με **Α.Μ. 12021054 Μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού», προϋπολογισμού 1.110.039,68 €.
- Την υπ' αριθμ. **74/2021** (ΑΔΑ: 9ΝΘΤΩΞ1-ΕΑ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης της μελέτης**.
- Η **χρηματοδότηση** του έργου θα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ10** και από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του ΔΗΜΟΥ.

- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **3/2022** (ΑΔΑ: 6Α0ΥΩΞ1-ΑΑ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
- Την με αρ. πρωτ. 890/17-01-2022 και ΑΔΑ: 6ΗΞΓΩΞ1-Λ2Ξ, Περίληψη Δημοπρασίας.
- Την με αρ. πρωτ. 868/17-01-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC009928807 17-01-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 186216 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **148/2022** (ΑΔΑ: 9ΚΔ2ΩΞ1-5ΤΥ), περί **έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.**
- Την υπ'αριθμ. **20/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου11857/21-06-2022).
- Η με αρ. **Α/Α 22022347** αρ. πρωτ. **22687/16-11-2022** υπογραφείσα εκτελεστική σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 22SYMV011607726 2022-11-16**, για το συμβατικό ποσό των € 748.115,88 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου που είναι **είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15/11/2024.**
- Την έγκριση της **1^{ης} παράτασης** του έργου με την 273/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Γ97ΩΞ1-ΚΒ6 και ΑΔΑΜ: 24SYMV015504899)

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**», με την αρ. πρωτ. **11133 /29-04-2025** αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **κατά τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2025, για το λογιστικό κλείσιμο του έργου και την ποσοτική τακτοποίηση των εργασιών.**

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να χορηγήσει στην ανάδοχο εταιρεία παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2025, για το λογιστικό κλείσιμο του έργου και την ποσοτική τακτοποίηση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ**» και συγκεκριμένα χορηγεί στην ανάδοχο εταιρεία «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**» παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **30-09-2025**, για το λογιστικό κλείσιμο του έργου και την ποσοτική τακτοποίηση των εργασιών.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου