

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Εξέταση Αίτησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».**

**Αριθμός Απόφασης:**

**135**

Χολαργός σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός **Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **12.00 π.μ.** και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-5-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνα	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 15-5-2020 Γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως :

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.

- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2019223 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €74.399,80, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 220/2019
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-01-2020.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8/15-01-2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/03/2020, για το συμβατικό ποσό των € 24.799,52 πλέον ΦΠΑ 24% € 5.951,89 & συνολικής δαπάνης €30.751,41, με έκπτωση 58,67% επί των τιμών του τιμολογίου.

**Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 11/06/2020**

## **2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες για την τροποποίηση του οικήματος επί της οδού Αναστάσεως 92 , Παπάγου, σε νηπιαγωγείο. Με την μελέτη μετατροπής του, δημιουργείται ένας χώρος επιφάνειας 51,95 τμ, με δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 25 νήπια.

## **3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Η ανάδοχος εταιρεία, ERGMASIN DEALS P.C., με την αρ. πρωτ. 7155/11-05-2020 αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **σαράντα πέντε ημερών.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της ιδιαίτερης κατάστασης συνθηκών λόγω covid-19, για την οποία ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με την αρ. 20319 απόφαση (ΦΕΚ1022/Β/24-03-2020) όπου ανέστειλε κάθε προθεσμία εκτέλεσης συμβάσεων μέχρι 30/04/2020 καθώς και λόγο της καθυστέρησης εγκρίσεως του ΑΠΕ.

**Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.**

**Έχουμε την γνώμη ότι δύναται η Οικονομική επιτροπή να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών, δηλαδή έως τις 26/07/2020, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Τη Χορήγηση **Παράτασης Προθεσμίας** **Σαράντα Πέντε (45) ημερών, δηλαδή έως τις 26/07/2020**, στην Ανάδοχο Εταιρεία **«ERGMASIN DEALS P.C»**, για την ολοκλήρωση του έργου **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»**.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Άννα – Μαρία Τσικρικώνη**

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάϊκος