



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

177

Χολαργός σήμερα την **1^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **26-6-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη	Μιχάλης Τράκας
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Ανυφαντής	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής αποχώρησε από τη συζήτηση και ψηφοφορία του 8^{ου} και 9^{ου} τακτικού θέματος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 25-6-2020 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016) Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 9884/22-6-2020 αίτηση του Αναδόχου Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Δ.Ε., για παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ως ακολούθως:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2018113 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€245.520,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **183/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **6-11-2018**.

4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Α.Ε.**, με την υπ' αριθ. **164/1-8-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 23/9/2019**, για το συμβατικό ποσό των **€ 96.773,01 πλέον ΦΠΑ 24% € 23.225,53 & συνολικής δαπάνης € 119.998,54**, με έκπτωση **51,12%**, επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 23/7/2020.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **9884/22-6-2020** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών**, ήτοι μέχρι 5/9/2020, επικαλούμενος:

-την λειτουργία των σχολείων

-την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 – Φ.Ε.Κ. 68/Α/20-3-2020 – Τεύχος Πρώτο – Άρθρο 60, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας των δημοσίων συμβάσεων, καθώς όπως αναφέρεται: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/9/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ**» και συγκεκριμένα δίνεται στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/9/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλης Σιαμάνης
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Ανυφαντής
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάικος