



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

**297**

**ΘΕΜΑ :** Εξέταση Αίτησης της Αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» για 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Χολαργός σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 23-9-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλειος Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Κούτρας	
Μιμή Ρουφογάλη (σε αναπλήρωση της κας Χρύσας Παρίση)	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετσινιά	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 22-9-2022 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

### Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.

Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **Μ2020077** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€500.000,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **211 /2020 (ΨΙΧΟΩΞ1-292)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **28-9-2020**.

Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**» σύμφωνα με την υπ' αριθ. **97/7-4-2021 (ΑΔΑ: 964ΦΩΞ1-ΓΙΗ)** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 20/10/2021**, για το συμβατικό ποσό των **€ 195.510,43 πλέον ΦΠΑ 24% € 46.922,50 & συνολικής δαπάνης € 242.432,93, με έκπτωση 51,67%** επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 20/10/2022.

## II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **18288/20-9-2022** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 20/2/2022, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την χειμερινή περίοδο και την σύνταξη και εκτέλεση των εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, **γνωμοδοτεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι μέχρι 20/2/2023** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη **Χορήγηση Παράτασης** προθεσμίας **τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 20/2/2023**, στην Ανάδοχο Εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**», για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «**ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ**».

## Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Μιμή Ρουφογάλη
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας
6. Βασιλική Ρετσινιά