

Προς:  
ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως 90  
Τ.Κ.: 156 69 Παπάγος

**Υπόψη: κ/α Χρ. Αναγνωστοπούλου**

Αρ. πρωτ. ΔΗΜ. ΠΑΠ-ΧΟΛ 23

Νέο Ψυχικό, 3/10/2024

**Έργο: «Παραμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωσης οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας»**

**Θέμα: Αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου.**

Κύριοι/ες,

Αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου «με αναθεώρηση» χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 α) του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 κατά 92 ημέρες, ήτοι έως στις 5/02/2025,

1. για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης, υποβολής & έγκρισης των εγγράφων του 2ου ΑΠΕ,
2. εξαιτίας της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι πρόσθετες εργασίες που θα προκύψουν από την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και
3. για να μελετηθούν οι οδικές ανάγκες εφαρμογής των δεκαοκτώ (18) ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης «stop» & «ορίου ταχύτητας» της Ομάδας Β' - Οδοσήμανση του προϋπολογισμού της Σύμβασης, ώστε να εγκατασταθούν στα σημεία που θα απαιτηθεί από τη Μελέτη Εφαρμογής.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση  
Για την

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ & ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 1  
Τ.Κ. 154 51 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ  
Α.Φ.Μ.: 997952199 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΗΛ.: 210 6745884-5 - FAX: 210 6745883

Βλάσης Θεοδοσίου  
Νόμιμος Εκπρόσωπος