



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 315**

**Εισήγηση για παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών έτους 2014»**

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27<sup>ης</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **20<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

## I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την υπ. αρ. **249/12-11-2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **66/2014** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€188.000**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **171/2014** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **25/11/2014**.
4. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου και η ανακήρυξη του αναδόχου του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία « **ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΕΔΕ**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **51/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 10/6/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€162.156,61** με Φ.Π.Α. με μέση έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου **13,75%**.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **10/12/2015**.

## II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

α) Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **27037/09-11-2015** αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας εργασιών κατά εκατόν επτά ημέρες (**107**), ήτοι μέχρι **26/03/2016**.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψη την τραπεζική αργία κατά τον μήνα Ιούλιο, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κατά περιόδους), τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού του αναδόχου και τις εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας προκειμένου να επιλεχτεί πιστοποιημένος φορέας για την ασφάλεια και καταλληλότητα των παιδικών οργάνων των παιδικών σταθμών.

### **έχουμε τη γνώμη**

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας ενενήντα (**90**) ημερολογιακών ημερών, (έως **09/03/2016**), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, την αίτηση της εταιρείας «**ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΕΔΕ**» με αριθμ. πρωτ. **27037/09-11-2015** και παρατείνει την προθεσμία εργασιών κατά ενενήντα ημέρες (**90**), ήτοι μέχρι **09/03/2016**, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Γεωργακοπούλου Ε., Νικολάου Δ.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Δημήτριος Τούτουζας**

**Τα Μέλη**

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.