



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **1/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Ιανουαρίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/01/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **1751/22-01-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρίση Χ., Αυγουρόπουλος Α., Χατζής Μ., Αρβανίτη Γ., Μπουφούνου Β., Γεωργακοπούλου Ε., Τούτουζας Δ., Νικολάου Δ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **16^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αριθμ. **249/2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»** με **Κ.Α. 30.7332.0003**, προϋπολογισμού **200.000,00€** και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. **250α/2014** (ΑΔΑ:Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **200.000,00 €** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. **63/2015** (ΑΔΑ: 72ΩΧΩΞ1-1ΧΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **240.000,00€** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **64/2015** (ΑΔΑ: 705ΓΩΞ1-ΚΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **315/2015** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έχει γίνει δέσμευση της πίστωσης **240.000,00 €**.
5. Η με αριθ. **35/2015** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
6. Με την υπ' αριθ. **67/2015** (ΑΔΑ:ΩΥ99ΩΞ1-ΛΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»**.
7. Με την υπ' αριθ. **102/2015** (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»** η εργοληπτική επιχείρηση **«Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)»**
8. Με το υπ'αρ.πρωτ. 49399/27229/10-9-15 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ'αριθ. 102/2015 (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Α.Ο.Ε.
9. Την υπ' αριθ. **22407/2015** (ΑΔΑ: 788ΙΩΞ1-ΦΩΤ) εργολαβική σύμβαση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»**, ποσού **121.418,88 €** με ΦΠΑ (**98.714,54 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **22.704,34 Φ.Π.Α.**) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)»** υπογράφηκε στις **25-9-2015** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **τρεις (3) μήνες**.
10. Με την υπ' αριθ. **293/11-11-2015** (ΑΔΑ: 7ΛΣ0ΩΞ1-1Υ4) **Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε ο **1^{ος}** ΑΠΕ του έργου.
11. Με την υπ'αριθ. πρωτ. **29374/04-12-15** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου **«Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»** ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο **48** του **Ν.3669/08** και οι οποίοι είναι οι εξής:
 - Οικονομικοί περιορισμοί σε θέματα ρευστότητας, που δυσχεραίνουν τις εισαγωγές υλικών των βασικών προμηθευτών του έργου.
 - Αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του **1^{ου}** ΑΠΕ.

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εξής:

Όσον αφορά στον πρώτο λόγο αιτιολόγησης του αιτήματος παράτασης του αναδόχου, από την εμπειρία της συνεργασίας μας με πολλούς προμηθευτές, γνωρίζουμε ότι, οι εμπορικές συναλλαγές δεν έχουν εξομαλυνθεί πλήρως.

Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο, είναι γεγονός ότι, η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. αφορά και σε αύξηση του αντικειμένου του έργου.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεθα

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**» διάρκειας **δύο (2) μηνών**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, βάσει του άρθρου **48** του **Ν.3669/08**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ' αριθ. πρωτ. **29374/04-12-15** αίτηση του αναδόχου του έργου «**Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**» που ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση παιδικών χαρών 2015**», διάρκειας δύο (2) μηνών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο **48** του **Ν.3669/08** και οι οποίοι είναι οι εξής:

- Οικονομικοί περιορισμοί σε θέματα ρευστότητας, που δυσχεραίνουν τις εισαγωγές υλικών των βασικών προμηθευτών του έργου.
- Αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεμέστιχας Π., Κεχρής Ι., Αποστολόπουλος Ν.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Μαρία Δημητριάδου

Τα Μέλη

Δεμέστιχας Π., Αθανασάκου Μ., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Τσουροπλής Γ., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.