



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση πλατειών»

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 9^{ης} του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικωνή Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **44^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ **30.7332.0005** και ποσό **73.000,00 €**.
2. Με την **76/22-05-2015** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με την **340** δέσμευση πίστωσης.
3. Συντάχθηκε η μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία με αρ. μελέτης **56/2015** προϋπολογισμού **73.000,00 €**.
4. Με την **140/30-06-2015** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ **2015**», με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την **14-07-15** για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μειοδότης αναδείχτηκε η επιχείρηση του ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης **105** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Στις **04-12-2015** υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου **29.338/04-12-2015**, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα ημερολογιακών (**90**) ημερών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:

- Σύμφωνα με την μελέτη το έργο αφορά στην συντήρηση των πλατειών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών κυρίως στην πλατεία Παπαφλέσσα που αφορούν κυρίως και σε ολόκληρη την έκτασή του στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, όπως περιγράφεται στον 1^ο ΑΠΕ του έργου. Το δίκτυο πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου και να κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου, καθώς διαπιστώθηκε η ανεπάρκειά του.
- Επίσης για κατά τις ημερομηνίες **20/12/15, 2/1, 18/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1** επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες που εμπόδιζαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου
- Στις **01-03-2016** και με αριθμό πρωτοκόλλου **5038** του δήμου μας, ο ανάδοχος αιτείται αίτηση παράτασης για να ολοκληρώσει το έργο του.

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας τις νέες και εντελώς απαραίτητες εργασίες, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο **48** του Ν. **3669/2008**, (2) δύο μηνών.

Έχουμε την γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να χορηγήσει την αιτούμενη παράταση προθεσμίας του αναδόχου κατά δύο (2) μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του Ν. **3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση πλατειών**», σύμφωνα με το άρθρο **48** του Ν. **3669/2008**, κατά δύο **(2)** μήνες.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.