



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. **05/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **22^{ας}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2017**.

Στο Χολαργό σήμερα, **22.03.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5736/17.03.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **31** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ρεμούνδος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **29^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθ. 197/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016» με Κ.Α. 30.7332.0011 και προϋπολογισμό 50.000,00€ και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
2. Με την υπ' αριθ. 270/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 50.000,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθ. 5/2016 (ΑΔΑ: 6ΚΨ5ΩΞ1-Α3Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου αυξήθηκε η δαπάνη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016» και προϋπολογισμό από 50.000,00€ σε 150.000,00€.
4. Με την υπ' αριθ. 11/2016 (ΑΔΑ: 6209ΩΞ1-ΩΥ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 150.000,00€ για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
5. Με την υπ' αριθ. 20/2016 (ΑΔΑ: Ο9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. 244/2016 Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έγινε δέσμευση της πίστωσης 150.000,00€.
6. Η με αριθ. 5/2016 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Με την υπ' αριθ. 34/2016 (ΑΔΑ: 6Θ3ΚΩΞ1-ΖΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016».
8. Με την υπ' αριθ. 64/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΒΗΩΞ1-ΓΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016» η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης Ε1= 58% επί των τιμολογημένων εργασιών και ποσοστό έκπτωσης Ε2= 58% επί του ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 52.959,51€ πλέον ΦΠΑ 23% 12.180,69€ δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 65.140,20€.
9. Με το υπ' αρ. πρωτ. 45047/17058/8-7-16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 64/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΒΗΩΞ1-ΓΞ5) Α.Ο.Ε.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22749/2016 εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016», ποσού 65.669,79€ με ΦΠΑ 24% (52.959,51€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 12.710,28€ για ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ» υπογράφηκε στις 23-9-2016 ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι έξι (6) μήνες.
11. Με την υπ' αριθ. 350/2016 (ΑΔΑ: 9ΟΕ7ΩΞ1-Μ5Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου.
12. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 5587/15-3-17 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ» ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 και ο οποίος είναι η αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ότι ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ισχύει, δηλαδή με βάση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 350/2016 (ΑΔΑ: 9ΟΕ7ΩΞ1-Μ5Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το αντικείμενο του έργου, λόγω απορρόφησης του κονδυλίου των απρόβλεπτων για αύξηση των συμβατικών εργασιών καθώς και για την εισαγωγή νέων εργασιών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεθα

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016» **διάρκειας δύο (2) μηνών**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016», μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 5587/15.03.2017 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου κατά δύο (2) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Κεχρής, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος Τσουροπλής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Περικλής Ζήκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 65/2017.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μιχαήλ Τράκας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Ι. Κεχρής, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.