



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016»

Πρακτικό της με αριθ. **06/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26^{ης} του μηνός **Απριλίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.04.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **8478/21.04.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη

Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης

Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νικόλαος Κουτάκης
Ελένη Γεωργακοπούλου

Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **24^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 73Μ/2016 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 247.998,76€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 144/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13/9/2016.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ.», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 187/5-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05/12/2016, για το συμβατικό ποσό των 77.999,62€ + Φ.Π.Α. 24%, με έκπτωση 61% επί των τιμών του τιμολογίου.
6. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 05/06/2017.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **8063/13-04-2017** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν δύο (102) ημέρες, ήτοι μέχρι 15/09/2017, επικαλούμενος την διαθεσιμότητα των γηπέδων τένις του Παπάγου μετά τις 15/07/2017 και ότι οι χωματουργικές εργασίες, η ασφαλτόστρωση και η εφαρμογή των ακρυλικών χρωμάτων στις επιφάνειες των γηπέδων τένις του Παπάγου, απαιτούν αυστηρά συνθήκες ζέστης και έλλειψης υγρασίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

- α) την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,
- β) την διαθεσιμότητα των γηπέδων τένις του Παπάγου μετά τις 15/07/2017,
- γ) ότι οι χωματουργικές εργασίες, η ασφαλτόστρωση και η εφαρμογή των ακρυλικών χρωμάτων στις επιφάνειες των γηπέδων τένις του Παπάγου, απαιτούν αυστηρά συνθήκες ζέστης και έλλειψης υγρασίας,
- δ) Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας εκατόν δύο (102) ημερολογιακών ημερών (έως 15/9/2017), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», μετά την υπ' αριθ. 8063/13-04-2017 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά εκατόν δύο (102) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 15.09.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Σιαμάνης, Περικλής Ζήκας, Δημήτριος Τούτουζας, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ι. Κεχρής, Χ. Πολυκαλά.