

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104

**Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  
«Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα,  
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου»**

Πρακτικό της με αριθ. **07/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **18<sup>ης</sup>** του μηνός **Μαΐου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **18.05.2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **10489/12.05.2017** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης  
Δημήτριος Οικονόμου  
Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή  
Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Νικόλαος Κουτάκης  
Ελένη Γεωργακοπούλου  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ανυφαντής  
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Ιωάννης Σκουτέρης

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας

Γεώργιος Ρεμούνδος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την αριθ. **197/16-09-2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2016, την υπ' αριθ. **196/21-07-2016** (ΑΔΑ:ΨΞ3ΙΩΞ1-Γ8Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του 2016 και ενίσχυση του προϋπολογισμού στο ποσό των 70.000,00€. Την υπ' αριθ. **287/19-11-2017** (ΑΔΑ:6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑΣ - ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ**» με ΚΑ 35.7323.0006 και με προϋπολογισμό 33.600,00€ με ΦΠΑ 24% και του τρόπου εκτέλεσης αυτού με **δημοπράτηση**.
2. Με την αριθ. **270/03-11-2015** (ΑΔΑ: ΩΒΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 50.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου. Την υπ' αριθ. **311/16-11-2016** (ΑΔΑ:ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 33.600€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου.
3. Με την αριθ. **10/26-01-2016** (ΑΔΑ: ΩΡΓΠΩΞ1-Ω52) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **166/2016** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 50.000,00€ για το 2016 καθώς και την με **15/27-01-2017** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **228/2017** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 33.600,00€ για το 2017.
4. Με την με αριθ. **91/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού προϋπολογισμού **70.000,00€ (σύνολο εργασιών 56.425,50€ και 13.548,39 € Φ.Π.Α. 24%)**.
5. Με την αριθ. **10/26-01-2016** (ΑΔΑ: ΩΡΓΠΩΞ1-Ω52) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **166/2016** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 50.000,00€ για το 2016 καθώς και την με **15/27-01-2017** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **228/2017** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 33.600,00€ για το 2017.
6. Με την αριθ. **139/2016** (ΑΔΑ: 7ΨΥΨΩΞ1-ΥΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου: «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑΣ - ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ**»
7. Με την αριθ. **127/27-9-2016** (ΑΔΑ: 7Φ3ΔΩΞ1-ΑΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου, ο «**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ**» με αρ. ΜΕΕΠ 22282 με οικονομική προσφορά **33.600,00€** με τον ΦΠΑ 24% και με **έκπτωση 52%**.
8. Με την αριθ. **1644/27-01-2017** (ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ005761743) εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ - ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ**», ποσού **33.600.00€** με ΦΠΑ 24% με ανάδοχο τον «**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ**» υπογράφηκε στις **27-01-2017** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **δέκα έξι (16) μηνών**. Οι τμηματικές προθεσμίες που έχουν ορισθεί είναι: α) Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών σε **τέσσερις (4) μήνες** και β) ο χρόνος συντήρησης σε **δώδεκα (12) μήνες**.
9. Με την αριθ. **62/22-03-2017** (ΑΔΑ: Ω3Η3ΩΞ1-ΓΑΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
10. Με την αριθ. πρωτ. **9017/27-04-2017** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ**» ζητάει παράταση διάρκειας **τριάντα (30) ημερών** της τμηματικής προθεσμίας της εκτέλεσης των εργασιών του έργου, για λόγο της δυσχέρειας εύρεσης και προμήθειας

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

κατάλληλων εσχарών στο εμπόριο και την καθυστέρηση της προμήθειας αυτών από το εξωτερικό, για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εσχарών στις οδούς Ασπασίας, Μέτωνος, Βουτσινά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

11. Με την από 18.05.2017 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ», ο οποίος ζητάει παράταση κατά τρεις μήνες προκειμένου να προμηθευτεί, από το εμπόριο, τα κατάλληλα δείγματα εσχарων, για την αντικατάστασή τους.

Μετά τα παραπάνω

**Εισηγούμεθα**

την παράταση της τμηματικής προθεσμίας της εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑΣ - ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ» διάρκειας τριών (3) μηνών, για λόγο της μη εύρεσης και προμήθειας κατάλληλων εσχарών στο εμπόριο για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εσχарών στις οδούς Ασπασίας, Μέτωνος, Βουτσινά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, βάσει του άρθρου 147 παρ. 7 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», μετά από αίτηση της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά τρεις μήνες για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας και Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Τσουροπλής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης και Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 104/2017.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Ε. Γεωργακοπούλου, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Χ. Πολυκαλά.