

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148**

**Παράταση του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών»**

Πρακτικό της με αριθ. **10/2017** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.07.2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17451/07.07.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη

Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου

Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Δήμητρα Ρουφογάλη
Ιωάννης Σκουτέρης
Νικόλαος Κουτάκης

Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **12^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ. **197/2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**», με **Κ.Α. 10.7311.0002** με προϋπολογισμό 170.000,00€, εκ των οποίων 100.000,00€ στο οικονομικό έτος 2016 και 70.000,00€ στο οικονομικό έτος 2017 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με **δημοπράτηση**.
2. Την με αριθ. **32/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Την υπ' αριθ. 20/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΒΛΩΞ1-ΞΕΦ), περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**».
4. Την με αριθ. 114/21-6-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66ΘΖΩΞ1-ΟΙΔ), περί εξέτασης ένστασης και **ανάδειξη μειοδότη** του παραπάνω έργου.
5. Το με αριθ. πρωτ. 72071/27695/15-09-2016 **έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής** (21963/15-09-2016 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας** της 114/2016 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. **24499/12-10-2016** και με ΑΔΑΜ: **16SYMV005472886** υπογεγραμμένη σύμβαση.
7. Την συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις **12-08-2017**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία Σάββας Γεωργ. Καπελλάκος, με την αρ. πρωτ. 16615/30-06-2017 αιτείται παράταση του παραπάνω έργου τριών μηνών.

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της ιδιαίτερης φύσης του έργου, δηλαδή ότι οι κυριότερες εργασίες πρέπει να γίνουν τους θερινούς μήνες, την εποχή που σταματούν οι εκδηλώσεις στην αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και η λειτουργία του καλοριφέρ καθώς και τον «νεκρό» μήνα του Αυγούστου που οι μάντρες και οι εταιρείες δεν μπορούν να παραγγείλουν υλικά.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση και προσθέτει ακόμη δύο λόγους, εκκρεμεί η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, η έγκρισή του καθώς και το λογιστικό κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας τριών μηνών (έως 12.11.2017), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών», μετά την υπ' αριθ. 16615/30.06.2017 αίτηση της εταιρείας «Σάββας Γεωργ. Καπελλάκος» ως αναδόχου του έργου, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι 12.11.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Τσουροπλής, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 148/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.