



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201

**Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου:
«Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016»**

Πρακτικό της με αριθ. **12/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **12^{ης}** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.09.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **22076/08.09.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης
Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Ιωάννης Κεχρής

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 19^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 73Μ/2016 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό **247.998,76€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 144/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-09-2016.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 187/05-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **05-12-2016**, για το συμβατικό ποσό των **77.999,62€** + Φ.Π.Α. 24%, με έκπτωση 61% επί των τιμών του τιμολογίου.
6. Με την υπ' αριθ. 94/26-04-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΟΞΩΞ1-1ΚΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών, διάρκειας 102 ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως **15-09-2017**.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν **έξι (6) μήνες**, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **05-06-2017**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **21695/05-09-2017** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι 15/10/2017, επικαλούμενος:

- την απαίτηση σκλήρυνσης του σκυροδέματος των βάσεων των ιστών φωτισμού για την επίτευξη αντοχής,
- το κλείσιμο των λατομείων κατά τον μήνα Αύγουστο και την αδυναμία προμήθειας θραυστού υλικού (3 Α),
- την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

- α) την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,
- β) την απαίτηση σκλήρυνσης του σκυροδέματος των βάσεων των ιστών φωτισμού για την επίτευξη αντοχής, το κλείσιμο των λατομείων κατά τον μήνα Αύγουστο και την αδυναμία προμήθειας θραυστού υλικού (3 Α), την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών,
- γ) σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (έως 15-10-2017), για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016», μετά την υπ' αριθ. 21695/05-09-2017 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 15.10.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 201/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ε. Γεωργακοπούλου, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Αποστολόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής, Χ. Πολυκαλά.