

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319****Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α»**

Πρακτικό τής με αριθ. **20/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **19<sup>ης</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **19.12.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **33772/15.12.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Χρύσα Παρίση  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικριώνη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη  
Γεώργιος Τσουροπλής  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης  
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Παναγιώτης Δεμέστιχας  
Βικτωρία Νικάκη  
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ελένη Γεωργακοπούλου  
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου ήταν παρούσα, ενώ η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα ήταν απύσχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 17<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Την υπ' αριθ. 20/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου η εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και Ο.Τ. 155Ζ» με Κ.Α. 30.7422.0003 και προϋπολογισμό 45.000,00€ για το 2017 και ο τρόπος εκτέλεσης αυτού με συνοπτικό διαγωνισμό.
2. Την υπ' αριθ. 21/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 45.000,00€ για την πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης του έργου.
3. Την υπ' αριθ. 54/2017 (ΑΔΑ: 7332ΩΞ1-ΙΟΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 328/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης, ποσού 45.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7422.0003 οικονομικού έτους 2017.
4. Την με αριθ. 68/2017 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Την υπ' αριθ. 068/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Την χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
7. Τους όρους διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την 84/16-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΝΜΩΞ1-ΦΦΡ).
8. Την διακήρυξη που αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ 17PROC006197928.
9. Την περίληψη διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 10.924/17-05-2017 που αναρτήθηκε στη Διαύγεια (6Θ2ΟΧΞ1-Φ5).
10. Την υπ' αριθ. 102/07-06-2017 (ΑΔΑ:ΨΤΛ7ΩΞ1-ΚΣΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού της 30-05-2017 και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π. Νικολόπουλος Ε.Ε.» προσωρινή ανάδοχος - μειοδότης με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 57%.
11. Την υπ' αριθ. 164/25-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΩ2ΩΞ1-9ΙΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάδειξης οριστικού ανάδοχου του ανωτέρω έργου με συνολικό ποσό σύμβασης, με τον Φ.Π.Α. 24% 19.350€.
12. Την υπ' αριθ. 65442/24200/06-09-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γ. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της 164/25-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου.
13. Την ημερομηνία δημοπράτησης έργου: 30-05-2017.
14. Αριθμός απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και ημερομηνία έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας: 102/07-06-2017.
15. Ημερομηνία συμφωνητικού κατασκευής έργου «2017157» 09-10-2017, με αρ. πρωτ. 25841.

και

16. Συμβατικά στοιχεία εργολαβίας:
  - α. Προϋπολογισμός έργου: 45.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
  - β. Έκπτωση: 57,00%
  - γ. Συμφωνητικό ποσού 19.350,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
  - δ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 3 ημερολογιακοί μήνες
  - ε. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 09-01-2018

**B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η εργολαβία προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα οικοδομικά τετράγωνα 188Ζ και 155Α, ήτοι την κατεδάφιση ενός σκυροδετημένου υπογείου και ενός μικρού κτίσματος εμβαδού 16,64 τ.μ. στο Ο.Τ. 155Α και την κατεδάφιση ενός ισόγειου κτίσματος εμβαδού 280,16 τ.μ. στο Ο.Τ. 188Ζ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για την υλοποίηση εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχει αρχική πρόβλεψη στην μελέτη, όπως επίχωση σκάμματος και περίφραξη οικοπέδου) προκύπτουν νέες εργασίες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν με Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο

Επιπρόσθετα υπήρξε καθυστέρηση από ημέρες βροχόπτωσης και από Δίκτυα κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ) για αποξήλωση και μεταφορά παροχής.

**Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η με αρ. πρωτ. 32556/05-12-2017 αίτηση του αναδόχου «Π. Νικολόπουλος Ε.Ε.», με την οποία αιτείται (49) ημερολογιακές ημέρες έως και την 28/02/2018.

Έχουμε την γνώμη

Ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την 9<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2018, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α», μετά την υπ' αριθ. 32556/05-12-2017 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 09.02.2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Δημήτριος Τούτουζας, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Γεώργιος Ρεμούνδος, Χριστίνα Πολυκαλά.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 319/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Κουτάκης, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας.