

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155****Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»**

Πρακτικό τής με αριθ. **07/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **05^{ης}** του μηνός **Ιουνίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **05.06.2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12328/01.06.2018** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικριώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα, εκ των οποίων παρευρέθη η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Δημοτικός υπάλληλος κος Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **18^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθ. **287/2016** (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017»**, με **Κ.Α. 30.7325.0006**, προϋπολογισμό 150.000,00€ για το 2017 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. **311/2016** (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 54/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΡΒΩΞ1-ΞΤ5), εγγράφηκε πίστωση ποσού 150.000,00€ για το 2017 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την αριθ. **2017060 μελέτη** του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Με την υπ' αριθ. **423/14-06-2017** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την από 14-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7325.0006, οικονομικού έτους 2017.
5. Το ότι οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 106/14-06-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΥΚΩΞ1-ΘΞ9).
6. Το ότι η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό **ΑΔΑΜ 17PROC001556816**.
7. Το ότι η περίληψη διακήρυξης, με αριθ. πρωτ. 15620/20-06-2017, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΛΙΗΩΞ1-ΟΝΘ), δημοσιεύτηκε σε 2 πανελλαδικές εφημερίδες (Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών - Γενική Δημοπρασιών), σε 2 τοπικές εφημερίδες (Μαχητική φωνή Χαλανδρίου - ΧΤΥΠΟΣ) και στο ΦΕΚ (ΚΑΔ 47068).
8. Με την υπ' αριθ. **163/25-07-2017** (ΑΔΑ: 719ΧΩΞ1-ΣΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ»** προσωρινή ανάδοχος του έργου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 59,83 %.
9. Με την υπ' αριθ. **163/25-07-2017** (ΑΔΑ: 719ΧΩΞ1-ΣΣΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες (αριθ. πρωτ. εγγράφου κοινοποίησης 19232/27-07-2017) και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
10. Το ότι η προσωρινή ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» προσκόμισε, μετά από σχετική πρόσκληση (αριθ. πρωτ. 20589/21-08-2017), σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης, το άρθρο 105 του Ν 4412/2016 και την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016), τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης.
11. Το ότι τα προσκομισθέντα εμπρόθεσμα, με το υπ' αριθ. πρωτ. έγγραφο 22090/08-09-2017, δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και ευρέθησαν πλήρη και σωστά.
12. Το ότι η σύμβαση εκτέλεσης του έργου κατακυρώθηκε στην «Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» με την υπ' αριθμό 202/20-09-2017 (ΑΔΑ: 64ΒΨΩΞ1-ΧΛ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Με την υπ' αριθ. 88900/31504/27-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γ. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, ενέκρινε την νομιμότητα της υπ' αριθ. 202/20-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

14. Με την υπ' αριθ. **31489/27-11-2017** (ΑΔΑΜ: 17SYMV002315986) εργολαβική σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017», ποσού για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης **48.586,71€**, πλέον Φ.Π.Α. 24% **11.660,81€**, δηλαδή συνολικά **60.247,52€**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», υπογράφηκε στις **27-11-2017** και η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **έξι (6) μήνες**.
15. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 8552/18-04-2018 αίτησή του, η ανάδοχος του έργου «Κ/ΞΙΑ Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας ενός μήνα, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα λόγω αύξησης των συμβατικών εργασιών, που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.

Η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εξής:

- Είναι γεγονός ότι η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), αφορά και σε αύξηση του αντικειμένου του έργου και εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί **επιπλέον ένας μήνας** για την ολοκλήρωση των εργασιών, ήτοι μέχρι την **27η/06/2018**.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεθα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017», συνολικής διάρκειας ενός μηνός, ήτοι μέχρι την 27η/06/2018, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017», μετά την υπ' αριθ. 8552/18-04-2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κοινοπραξία Δ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ - Ε. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» ως αναδόχου τού έργου κατά έναν (01) μήνα, ήτοι έως 27-06-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου τού έργου, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Βασιλική Μπουφούνου, Ιωάννης Σκουτέρης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ιωάννης Κεχρής και Δημήτριος Τούτουζας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 155/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.