

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 183****Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου»**

Πρακτικό τής με αριθ. 08/2018 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 04^{ης} του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018.

Στον Χολαργό σήμερα, 04.07.2018, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15253/29.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 20^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **102/2016** μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 396.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **202/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-11-2016.
5. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον «**BENERH ΝΙΚΟΛΑΟ, Ε.Δ.Ε.**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13-09-2017, για το συμβατικό ποσό των **123.365,34€ + Φ.Π.Α. 24%**, με έκπτωση 61,45 % επί των τιμών του τιμολογίου.
7. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν **έξι (6) μήνες**, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **13-03-2018**.
8. Με την υπ' αριθ. **54/21-02-2018** (ΑΔΑ: ΩΝΥΩΞ1-ΦΛΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών, μέχρι τις **11-06-2018**.
9. Με την υπ' αριθ. **139/05-06-2018** (ΑΔΑ: 6ΛΞΕΩΞ1-ΝΘ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών, μέχρι τις **01-07-2018**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **14986/27-06-2018** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 21-07-2018, επικαλούμενη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων,
2. ότι για την διάστρωση της ασφάλτου και την διάστρωση της ελαστικής επίστρωσης (ταρτάν) του γηπέδου, απαιτείται υψηλή θερμοκρασία και έλλειψη υγρασίας,
3. την παραπάνω αίτηση του αναδόχου,
4. ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι **21-07-2018**, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου **65** του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου», μετά την υπ' αριθ. 14986/27-06-2018 εμπρόθεσμη αίτηση του «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΒΕΝΕΡΗ - Ε.Δ.Ε.**» ως αναδόχου τού έργου κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 21-07-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ιωάννης Κεχρής και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Τσουροπλής, Νικόλαος Κουτάκης, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής και Χριστίνα Πολυκαλά.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 183/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Γ. Ρεμούνδος.