



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

Αριθμός Απόφασης:

269

Χολαργός σήμερα την 13^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 8-10-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη	Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 7-10-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αίτηση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», ως ακολούθως:

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2017268** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **2.771.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **15/2019 (ΑΔΑ: 6Ν77ΩΞ1-Π6Ο)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής,
- Την με **ΑΔΑΜ: 19PROC004664353** στις 22-03-2019, δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **αριθμό πρωτ. 7703/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ8ΛΩΞ1-ΓΥΘ)**, Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.
- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 80164** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.

- Το **ΦΕΚ 223/Υ.Ο.Α.Δ./24-04-2019** Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών **15-04-2019**.
- Την με αριθμ. **73/24-4-2019** (ΑΔΑ: ΨΚ2ΤΩΞ1-ΚΡΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Την με αριθμ. **131/24-07-2019** (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού .
- Το με αριθμ πρωτ. 80435/21315/19-09-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής (23185/25-09-2019 αρ. πρωτ. Δήμου), περί νομιμότητας της 94/2019 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ'αριθμ. **755/2019** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2498/18-9-2019** πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών
- Τα με αριθμ. πρωτ. **23347/27-9-2019** και **24527/10-10-2019** πρωτότυπα δικαιολογητικά
- Το Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών που κατατέθηκε από την επιτροπή στον διαγωνισμό την **25-10-2019**
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **25976 /29-10-2019** πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”**», με ΜΕΕΠ 26858, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **131/24-07-2019** (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Την με αρ. Α/Α **2019178** αρ. πρωτ. **27698/20-11-2019** υπογραφείσα σύμβαση και με ΑΔΑΜ: **19SYMV005886144** **2019-11-20**, για το συμβατικό ποσό των € 962.167,13 πλέον ΦΠΑ 24% € 230.920,11 & συνολικής δαπάνης € 1.193.087,24, με έκπτωση 56,94% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 19/11/2021

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και ανάπλασης του άξονα της οδού Βουτσινά και ανασχεδιασμός της, ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι παντού 3,00 μέτρα, κατασκευή νόμιμων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για στάθμευση παρά τον δρόμο, κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών, κατασκευή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, ανακατασκευή του περιγράμματος της Πλατείας

Δημοκρατίας και των νησίδων της, αντικατάσταση φύτευσης όπου παρεμποδίζει την προσβασιμότητα με οργανωμένη κατάλληλα νέα φύτευση, κατασκευή νέων θέσεων τοποθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργία παρτεριών, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων με νέα κατάλληλου ύψους, ανακατασκευή κρασπέδων στις γωνίες των δρόμων, καθαιρέσεις και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με νέες τσιμεντόπλακες και έγχρωμους κυβόλιθους, κατασκευή οδεύσεων τυφλών, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή των νέων πεζοδρομίων με τα πρόσφατα κατασκευασθέντα.

2. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, “MSKAT CIVIL WORKS” ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε., με την αρ. πρωτ. 17681/05-10-2021 αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 20-02-2022.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της ιδιαίτερης κατάστασης συνθηκών λόγω covid-19, για την κατάλληλη εποχή μεταφύτευσης και για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Οικονομική επιτροπή να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **τριών (3) μηνών, δηλαδή έως τις 20/02/2022, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τους:

- Την εισήγηση τους Προέδρου
- Την τήρηση τους νόμιμης διαδικασίας
- Τους διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας **τριών (3) μηνών** στον ανάδοχο του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά», δηλαδή **έως τις 20/02/2022**, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Χαράλαμπος Στάικος