

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)**».

Αριθμός Απόφασης:
247

Χολαργός σήμερα την **3^η του μηνός Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, (σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **29-7-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετινιά
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Αθανάσιος Κούτρας.	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 11-7-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του

- N.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 - 5) Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17.
 - 6) Το υπ' αριθ. 203 άρ. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) "Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού".
 - 7) Την υπ' αριθ. **M12022039** μελέτη **προμήθειας** με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)»** προϋπολογισμού **7.500,00 €**.
 - 8) Το υπ' αριθ. πρωτ. **6180/7-4-2022** τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 - 9) Την υπ' αριθ. **383/2022** (ΑΔΑ: 63Ω0ΩΞ1-ΘΦ8) **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης**, σύμφωνα με την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού **7.500,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 15.7135.0022** του προϋπολογισμού Ο.Ε. **2022**.
 - 10) Τη **№ 918/2022** (αρ.πρωτ. 8198/9-5-2022) (ΑΔΑ: ΨΗ21ΩΞ1-1ΝΠ) **Απόφαση Δημάρχου** με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. **M12022039** μελέτης και ορίστηκε η κα **Παρασκευή Τσαρδακλή** ως υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών και για την σύνταξη του πρακτικού γνωμοδότησης, μετά την παραλαβή των προσφορών.
 - 11) Την υπ' αριθ.πρωτ. **7124/9-5-2022** Πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** για υποβολή προσφοράς.
 - 12) Την υπ' αριθ.πρωτ. **8483/12-5-2022** προσφορά του οικονομικού φορέα **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»**.
 - 13) Τα υπ' αριθ.πρωτ. **8444/11-5-2022** και **8462/12-5-2022** αιτήματα (emails) των προμηθευτών **«Ανελκυστήρες Σταματιάδη ΙΚΕ»** και **«BIBIKAS SPECIAL»** αντίστοιχα, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας.
 - 14) Την υπ' αριθ.πρωτ. **9377/23-5-2022** απορριπτική απάντηση της υπηρεσίας μας προς τους προμηθευτές **«Ανελκυστήρες Σταματιάδη ΙΚΕ»** και **«BIBIKAS SPECIAL»**, λόγω της προσωποποιημένης υπ' αριθ.πρωτ. **7124/9-5-2022** Πρόσκλησης -προς την εταιρεία **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»**-, η οποία είχε αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
 - 15) Το υπ' αριθ. πρωτ. **9398/23-5-2022** Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)»** στην εταιρεία **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** έναντι του συνολικού ποσού των **7.006,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 - 16) Την υπ' αριθ. **1122/2022** Απόφαση του Δημάρχου σχετικά με την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010631583/ ΑΔΑ: ΨΛ2ΨΩΞ1-ΦΣΘ).
 - 17) Την υπ' αριθ. πρωτ. **9758/26-5-2022** (ΑΔΑ: 22ΣΥΜV010633020) Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)» για χρονικό διάστημα έως τις **25-8-2022**.

18) Την υπ'αριθ.πρωτ. **13189/5-7-2022** αίτηση της αναδόχου εταιρείας **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** περί δυσκολίας εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών της σύμβασης.

19) Το γεγονός ότι, η προαναφερθείσα σύμβαση λήγει στις **25-8-2022**.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την παράταση **-έως τις 25-9-2022-** της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της υπ'αριθ. πρωτ. **9578/2022** (ΑΔΑ: 22ΣΥΜΝ010633020) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει** και του άρθρου 10 του Ν.4625/19, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την **Παράταση -έως τις 25-9-2022** της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της υπ'αριθ. πρωτ. **9578/2022** (ΑΔΑ: 22ΣΥΜΝ010633020) **σύμβασης** με την ανάδοχο εταιρεία **«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΚΕ»** της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει** και του άρθρου 10 του Ν.4625/19, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάκης Τράκας

Την παράταση-έως 25-09-2022 της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης)
της υπ' αριθ. πρωτ. 9758/2022