



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Εισήγηση για 2^η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **16^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους **2015**.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **100Μ/2014** μελέτη από την Τ.Υ.. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€139.999,99**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **32/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **14/04/2015**.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία **FTF ΑΕ**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **69/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 29/06/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€ 46.460,82 + 23% Φ.Π.Α.**, με έκπτωση **63%**.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν τέσσερις (**4**) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **29/10/2015**.

Με την υπ' αριθμ. **194/2015** απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί η **1^η** παράταση εργασιών κατά είκοσι δύο (**22**) ημέρες, που λήγει στις **20/11/2015**.

Για το έργο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **264/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο **1^{ος}** Α.Π.Ε. & **1^ο** Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε **€46.440,97**, και της δαπάνης για Φ.Π.Α. **€10.681,43**.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

α) Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. πρωτ. **27086/10-11-2015** αίτησή του, ζήτησε **2^η** παράταση προθεσμίας εργασιών κατά τριάντα ημέρες (**30**), ήτοι μέχρι **20/12/2015**.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι λόγω της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων εργασίες εκτελούνται μόνο τα σαββατοκύριακα,

έχουμε τη γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα (**40**) ημερολογιακών ημερών, (έως **30/12/2015**), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ' αριθμ. **27086/10-11-2015** αίτηση της εταιρείας **FTF ΑΕ**, η οποία ζήτησε **2^η** παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα ημέρες (**40**), μέχρι **30/12/2015**.

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεμόνδος Γ.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Νικολάου Δ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμόνδος Γ., Πολυκαλά Χ.