



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68

Έγκριση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015»

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **9^{ης}** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **32^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αριθμ. **249/2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**» με **Κ.Α. 30.7332.0003**, προϋπολογισμού **200.000,00 €** και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. **250α/2014** (ΑΔΑ:Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **200.000,00 €** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. **63/2015** (ΑΔΑ: 72ΩΧΩΞ1-1ΧΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση ποσού **240.000,00 €** για το **2015** για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **64/2015** (ΑΔΑ: 705ΓΩΞ1-ΚΨΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθμ. **315/2015** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης έχει γίνει δέσμευση της πίστωσης **240.000,00 €**.
5. Η με αριθ. **35/2015** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
6. Με την υπ' αριθμ. **67/2015** (ΑΔΑ:ΩΥ99ΩΞ1-ΛΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**».
7. Με την υπ' αριθμ. **102/2015** (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**» η εργοληπτική επιχείρηση «**Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)**»
8. Με το υπ' αρ. πρωτ. **49399/27229/10-09-15** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. **102/2015** (ΑΔΑ:7ΗΡ1ΩΞ1-ΦΦ0) Α.Ο.Ε.
9. Την υπ' αριθ. **22407/2015** (ΑΔΑ: 788ΙΩΞ1-ΦΩΤ) εργολαβική σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**», ποσού **121.418,88 €** με Φ.Π.Α. (**98.714,54 €** για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και **22.704,34** Φ.Π.Α.) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- (ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.)**» υπογράφηκε στις **25-09-2015** ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι **τρεις (3) μήνες**.
10. Με την υπ' αριθ. **293/11-11-2015** (ΑΔΑ: 7ΛΣ0ΩΞ1-1Υ4) **Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε ο **1^{ος}** Α.Π.Ε. του έργου.
11. Με την υπ' αριθ. **16/27-01-2016** (ΑΔΑ: 6ΝΡΡΩΞ1-ΠΕ4) **Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας δύο (**2**) μηνών. Η νέα προθεσμία λήγει στις **25-02-2016**.
12. Με την υπ' αριθ. **18/27-1-2016** (ΑΔΑ: Ω04ΡΩΞ1-ΚΚΛ) **Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε ο **2^{ος}** Α.Π.Ε. του έργου.
13. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **4533/24-02-16** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «**Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**» ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας είκοσι (**20**) ημερών, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο **48** του **Ν.3669/08** και αφορά στην αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του **2^{ου}** Α.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμεθα

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**» διάρκειας **είκοσι (20) ημερών**, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου **48** του **Ν.3669/08**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015**» διάρκειας **είκοσι (20) ημερών**, για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου **48** του **Ν.3669/08**.

Λευκό "ψήφησαν" οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.