



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77**

**Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών, έτους 2014»**

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **9<sup>ης</sup>** του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **41<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με την υπ. αριθμ. **249/12-11-2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **66/2014** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€188.000,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **23%**. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **171/2014** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **25/11/2014**.
4. Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου και η ανακήρυξη του αναδόχου του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία « **ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΕΔΕ**», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **51/2015** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 10/06/2015**, για το συμβατικό ποσό των **€162.156,61 με** Φ.Π.Α. με μέση έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου **13,75%**.  
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις **10/12/2015**.
6. Την με αρ. **315** απόφαση του Δ.Σ. του δήμου Παπάγου – Χολαργού με αρ. πρακτικού **26/2015** για έγκριση παράτασης του έργου έως και **09/03/2016**.

α) Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. πρωτ. **4516/24-02-2016** αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα μία ημέρες (**41**), ήτοι μέχρι **19/04/2016**.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψη την με αρ. πρωτ. **29010/01-12-2015** ειδική δήλωση διακοπής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου, λόγω μη πληρωμής του **1<sup>ου</sup>** λογαριασμού μέχρι και την **18/12/2015** (ημεροχρονολογία πληρωμής αυτού) το ημερολόγιο του έργου (όπου αναφέρονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες)

#### **έχουμε τη γνώμη**

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας τριάντα οκτώ (**38**) ημερολογιακών ημερών (έως **16/04/2016**), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη **2<sup>η</sup>** παράταση προθεσμίας τριάντα οκτώ (**38**) ημερολογιακών ημερών (έως **16/04/2016**), του έργου: «**Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών, έτους 2014**», για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**Δημήτριος Τούτουζας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Τα Μέλη**

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.