



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81

**Εκδίκαση ένστασης της “Διάτονος ΑΤΕ” κατά του με αριθμό 31614/22-01-2016 εγγράφου διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού»**

Πρακτικό της με αριθ. **3/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 9<sup>ης</sup> του μηνός **Μαρτίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **09/03/2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5306/04-03-2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **29** και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Κουτάκης Ν., Γεωργακοπούλου Ε., Αποστολόπουλος Ν. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **45<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1. Στοιχεία χρηματοδότησης**

α. Πηγή χρηματοδότησης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ΣΑΕ 2012ΕΠ085800700 της Περιφέρειας Αττικής, τίτλος έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»**

β. Εγκριθείσα για το έργο πίστωση, αριθμός πρωτοκόλλου των εγκεκριμένων αποφάσεων:

**Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1935/20-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής**

**2. Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου**

**1.750.000,00 €**

**3. Ημερομηνία και τρόπος δημοπράτησης του έργου**

**2-4-2013. Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.**

**4. Προσφορά του αναδόχου αναλυτικά, δηλαδή:**

α) Ποσόν για εργασίες +απρόβλεπτα+ Ε.Ε.&Ο.Ε.18%: **1.222.022,69 €**

β) Ποσόν για αναθεώρηση: **15.782,19 €**

γ) Ποσόν για Φ.Π.Α.: **284.695,12 €**

**5. Έκπτωση δημοπρασίας.**

**Ομάδα Α με έκπτωση 13%, Ομάδα Β έκπτωση 13%, Ομάδα Γ έκπτωση 13%.**

**6. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας.**

**Η υπ' αριθμ. 53/20-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞ1-ΟΙΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.**

**7. Ποσόν και ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.**

**Ποσόν: 1.522.500,00 €. Ημερομηνία υπογραφής: 24-07-2013.**

**8. Αρχική συμβατική προθεσμία.**

**12 μήνες**

9. Στις **23-8-2013** ο ανάδοχος του έργου ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή του αγωγού στη συμβολή της οδού Αναστάσεως με τη Λεωφόρο Μεσογείων.

10. Την υπ' αριθμ. **179/29-07-15** ΑΔΣ του Δήμου Παπάγου Χολαργού με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι **30-11-15**.

11. Την **26.589/8-12-15** βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διευθύντριας ΤΥΔΠΧ.

12. Τις από **19-02-15** εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις του έργου.

13. Την **31.614/23-12-15** αίτηση της ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ για θετικές ζημιές της εταιρείας λόγω διακοπής του ως άνω έργου.

14. Την **31.614/22-01-16** απάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας στο ως άνω **13**.

15. Την **3.034/8-2-16** ένσταση της ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ κατά του **31.614/22-01-16** εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

## **Β. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Με την **179/29.07.2015** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι **30.11.2015 (15201/26.06.2015** αίτηση της "ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ" για παράταση εργασιών).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. **1605051** του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ποσού **70.231,19€** επιστρέφεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού (αρ. **35 Ν3669/2008** όπως τροποποιήθηκε με το αρ. **59 Ν4146/2013**).

Το ασφαλιστήριο του έργου ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα διάρκειας του έργου, σύμφωνα με την ΕΣΥ.

Ως προς τις σταλίες των μηχανημάτων κατά τις ημέρες της διακοπής των εργασιών, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα παραστατικό, ούτε υπήρχαν στην περιοχή του έργου αυτά τα μηχανήματα. Άλλωστε με το **18080/31.07.2015** έγγραφό της "ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ" μας γνωστοποιήθηκε ότι μεταφέρθηκαν όλα τα μηχανήματα της εταιρίας σε δικό της χώρο και με δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια ουδεμία γνώση έχουμε για χρήση τους σε οποιοδήποτε άλλο έργο της εταιρίας.

Ως προς τις δαπάνες αμοιβών αναγκαίου προσωπικού, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το επιστημονικό – διοικητικό προσωπικό απασχολήθηκε πλήρως και μόνο στο έργο κατά την περίοδο της διακοπής εργασιών, όπως επικαλείται η "ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ".

Κατά συνέπεια αρνούμεθα πλήρως τους ισχυρισμούς ως νόμω και ουσία αβάσιμους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτει, σύμφωνα με την εισήγηση, την ένσταση με Α.Π. **3034/8-2-2016** της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ**» κατά του με αριθμό **31614/22-01-2016** εγγράφου διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου: «**Κατασκευή Δικτύου Απορροής Όμβριων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού**».

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**Δημήτριος Οικονόμου**

**Δημήτριος Τούτουζας**

**Τα Μέλη**

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Ζήκας Π., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.