

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201****Έγκριση παράτασης προθεσμίας για τη σύνταξη της μελέτης :****«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»**

Πρακτικό της με αριθ. **7/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **21^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.07.2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17940/15.07.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου	Αθανάσιος Βαλυράκης	Περικλής Ζήκας
Χρύσα Παρίση	Γεωργία Αρβανίτη	Ελένη Γεωργακοπούλου
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Τσουροπλής	Ιωάννης Κεχρής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Μαρία Δημητριάδου	Δημήτριος Τούτουζας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Βασιλική Μπουφούνου	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Μιχαήλ Χατζής	Μιχαήλ Τράκας	Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Στάππας
Βικτωρία Νικάκη	Αθανάσιος Χαρακτινιώτης	Γεώργιος Ρεμόνδος
Δήμητρα Ρουφογάλη	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	
Αγλαΐα Σουρανή	Νικόλαος Κουτάκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αικατερίνη Φασούλη	Χριστίνα Πολυκαλά
Ιωάννης Σκουτέρης	Γεώργιος Ανυφαντής	

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού και παραβρέθηκαν η κα Αικατερίνη Γκούμα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και η κα Μαγδαλήνη Πάλλη Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **24^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Ι) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθμ. 197/16-9-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-4ΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016 με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ" με ΚΑ 30.7412.0023 και προϋπολογισμό 18.000,00€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ' ευθείας ανάθεση.
2. Την υπ' αριθμ. 270/3-11-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 18.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
3. Την με αριθ. 20/19-2-2016 (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 215/2016 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 18.000,00 € για το 2016.
4. Το με ημερομηνία 09-12-2015 τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης με προυπ. 14.449,22€ χωρίς ΦΠΑ και 17.772,54€ με ΦΠΑ 23%.
5. Την υπ' αριθ. 29981/9-12-2015 Βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
6. Τη με αριθμό 22/19-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΦ7ΩΞ1-29Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ".
7. Το με αριθμό πρωτ. 16529/6313/29-3-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της 22/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006).
8. Στις 8-4-2016 υπογράφηκε η Σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των 17.239,36€ : 14.015,74 ευρώ σύν 3.223,62 ευρώ για 23 % ΦΠΑ.
9. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε στις **εκατό είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή την 6η-8-2016**. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΙΙ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο μελετητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ, με την αρ. πρωτ. 17346/08-07-2016 αιτείται παράταση της παραπάνω μελέτης.

Στην αίτηση παράτασης περιλαμβάνεται συνολικός χρόνος παράτασης **45** ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος περαίωσης να μετατεθεί **στις 20 Σεπτεμβρίου 2016**.

Η παράταση αφορά την καθυστέρηση της παραλαβής των σχεδίων των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ από τις διάφορες υπηρεσίες. Η τελευταία παραλαβή σχεδίων των δικτύων ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έγινε στις 05-07-2016. Ο εναπομείναν χρόνος της σύμβασης μέχρι στις 06-08-2016 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της μελέτης και υποβολή της.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση, είναι η εξής :

Η μελέτη αφορά το στάδιο της οριστικής υδραυλικής μελέτης για την απορροή των όμβριων υδάτων σε περιοχή της Δ.Κ. Παπάγου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αναστάσεως-Ασπασίας-Στρατ. Παπάγου-Βυζαντίου-Κύπρου-Υγείας καθώς και των τευχών Δημοπράτησης του έργου.

Για την σύνταξη της μελέτης απαιτούμενο είναι οι οδεύσεις των υφιστάμενων δικτύων διαφόρων ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΔΑΠ κα) που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης.

Οι διάφορες υπηρεσίες ΟΚΩ καθυστέρησαν να χορηγήσουν τα σχέδια των υφιστάμενων δικτύων τους και συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έστειλε τα σχέδια του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής μελέτης στις 05-07-2016.

Η καθυστέρηση αυτή έχει αντίκτυπο στο χρονικό προγραμματισμό της σύνταξης της μελέτης, γιατί οι θέσεις των υφιστάμενων δικτύων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της όδευσης του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή μελέτης.

Άρα, ο χρόνος που απομένει μέχρι το πέρας της μελέτης, δηλαδή στις 06-08-2016 **δεν είναι αρκετός** για την ολοκλήρωση της σύνταξης και υποβολής της μελέτης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης **δεν είναι υπαιτιότητα του μελετητή**, επομένως η ΤΥ έχει **σύμφωνη γνώμη** για την παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης στις **20 Σεπτεμβρίου 2016**.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο **παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, (έως 20/09/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, την παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών (έως 20 Σεπτεμβρίου 2016), για τη σύνταξη της μελέτης : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Γεώργιος Ρεμούνης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 201/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Π. Δεμέστιχας, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνα, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρή, Ν. Στάππας.