



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320**Έγκριση 2^{ης} παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης»**

Πρακτικό τής με αριθ. **20/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **19^{ης}** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2017**.

Στον Χολαργό σήμερα, **19.12.2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **33772/15.12.2017** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Βικτωρία Νικάκη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ελένη Γεωργακοπούλου
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου ήταν παρούσα, ενώ η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα ήταν απύουσα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 18^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ. 197/16-09-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016, με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 217 ΔΚΠ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ», με Κ.Α. 30.7425.0012 και προϋπολογισμό 18.000,00€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ' ευθείας ανάθεση.
2. Την υπ' αριθ. 270/03-11-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016, με εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 18.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της μελέτης.
3. Την υπ' αριθ. 10/26-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΓΠΩΞ1-Ω52) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 169/2016 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 18.000,00€ για το 2016.
4. Το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής με αρ. μελέτης 75/2016 για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης με προϋπολογισμό 12.812,10€ χωρίς Φ.Π.Α. και 15.758,88€ με Φ.Π.Α. 23%.
5. Την υπ' αριθ. 10947/13-05-2016 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
6. Την υπ' αριθ. 92/30-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9ΩΞ1-ΙΕΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απ' ευθείας ανάθεση μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 217 ΔΚΠ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».
7. Το με αριθμό πρωτ. 46058/17456/07-07-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί νομιμότητας της 92/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-06-2006).
8. Την υπ' αριθ. 18222/20-07-2016 σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των 10.044,00€ : 8.100,00€ συν 1.944,00€ για 24 % Φ.Π.Α. .
9. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις. Η συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και ορίστηκε σε διακόσιες δέκα (210) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του Ν. 3316/2005 και κατανέμεται ως εξής: Ο καθарός χρόνος εκπόνησης της Α' Φάσης της μελέτης ορίστηκε στις εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή την 20η-09-2017. Ο καθарός χρόνος εκπόνησης της Β' Φάσης της μελέτης ορίστηκε στις εξήντα (60) ημέρες. Στον καθарό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
10. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ) ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες.
11. Το υπ' αριθ. 22102/19-09-2016 υποβολή μελέτης Α' Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή.
12. Το υπ' αριθ. 29357/08-12-2016 έγγραφό μας προς την ΥΔΟΜ για έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών τους.
13. Το υπ' αριθ. 29379/08-12-2016 έγγραφό μας προς ΑΟΟΑ για σύμφωνα γνώμη σχετικά με τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές του Ο.Τ. 217.
14. Το υπ' αριθ. 1220/2016/30-12-2016 έγγραφο της ΥΔΟΜ για συμπληρωματικά στοιχεία.
15. Το υπ' αριθ. 1885/2017/09-03-2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ για συμπληρωματικά στοιχεία.
16. Το υπ' αριθ. 6346/24-03-2017 έγγραφό μας προς ΑΟΟΑ για προσκόμιση στοιχείων.
17. Το υπ' αριθ. Φ.900/36/2194/10-05-2017 έγγραφο του ΑΟΟΑ προσκόμιση στοιχείων για τα Ο.Τ. 218, 218α, 217^α.
18. Την υπ' αριθ. 66/22-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκριση 1^{ης} παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου κατά 12 μήνες και λήγει στις 20-12-2017.
19. Το υπ' αριθ. 18719/21-07-2017 έγγραφό μας προς την ΥΔΟΜ για έγκριση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών τους.
20. Το υπ' αριθ. 8373/20017/03-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης / Τμήμα Έκδοσης εγκρίσεων Αδειών Δόμησης για θεώρηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών του Ο.Τ. 217.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

21. Το υπ' αριθ. 29274/08-11-2017 έγγραφο μας προς ΑΟΟΑ υποβολής του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
22. Το υπ' αριθ. Φ.900/57/5985/14-11-2017 έγγραφο του ΑΟΟΑ για σύμφωνη γνώμη των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών τους.
23. Τη εκπόνηση της Β' Φάσης της 18222/20-07-2016 σύμβασης με του ανάδοχο μελετητή και με χρόνο που έχει οριστεί σε εξήντα (60) ημέρες. Το αντικείμενο της Β' Φάσης είναι η υλοποίηση της δικαστικής απόφασης του Εφετείου με αριθ. 7220/1999 στο Ο.Τ. 217 Παπάγου και την εφαρμογή της επί του εδάφους και η διερεύνηση για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η παράταση του χρόνου αφορά τον **επιπρόσθετο χρόνο** που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ).

Η παράταση αφορά την καθυστέρηση:

α) στην επικοινωνία με τον ΑΟΟΑ για την σύμφωνη γνώμη τους σχετικά πρώτον με την έγκριση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών του Ο.Τ. και δεύτερον με την εφαρμογή της υπ' αριθ. 7220/1999 απόφασης του 1^{ου} Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, της πραγματογνωμοσύνης και των διαφόρων τοπογραφικών του Ο.Τ. 217.

β) δεν έχει δοθεί ακόμη η σύμφωνη γνώμη του ΑΟΟΑ για την έγκριση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών του Ο.Τ. (σχετ. 22).

γ) δεν έχει δοθεί ακόμη η σύμφωνη γνώμη του ΑΟΟΑ για την εφαρμογή της υπ' αριθ. 7220/1999 απόφασης του 1^{ου} Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, της πραγματογνωμοσύνης και των διαφόρων τοπογραφικών του Ο.Τ. 217 που αποτελεί αντικείμενο της Β' Φάσης της σύμβασης με τον ανάδοχο μελετητή.

Η παράταση των **δώδεκα (12) μηνών** ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες **δεν ευθύνεται ο ανάδοχος**.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της μελέτης κατά **δώδεκα (12) μήνες**. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης», κατά δώδεκα (12) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Νικόλαος Κουτάκης, Περικλής Ζήκας, Δημήτριος Τούτουζας, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Γεώργιος Ρεμούνδος, Χριστίνα Πολυκαλά.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 320/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας.