

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 160**

**Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1<sup>ου</sup> Παιδικού Σταθμού Χολαργού» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016)**

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17<sup>ης</sup> του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.07.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **18073/12.07.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημήτριος Οικονόμου  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Μιχαήλ Χατζής  
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη  
Βικτωρία Νικάκη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης  
Γεωργία Αρβανίτη  
Μαρία Δημητριάδου  
Βασιλική Μπουφούνου  
Μιχαήλ Τράκας  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Ιωάννης Σκουτέρης  
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας  
Ιωάννης Κεχρής  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Φασούλη  
Νικόλαος Στάππας  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Χριστίνα Πολυκαλά  
Παναγιώτης Δεμέστιχας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χρύσα Παρίση  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος  
Γεώργιος Τσουροπλής

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας  
Νικόλαος Αποστολόπουλος  
Γεωργία Μπρέμπου

Γεώργιος Ανυφαντής  
Νικόλαος Κουτάκης  
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **12<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω απουσίας τού Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ. Αθανασίου Αυγουρόπουλου, έδωσε τον λόγο στην αντικαταστάτριά του Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ. 54/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΡΒΩΞ1-ΞΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1<sup>ου</sup> Παιδικού Σταθμού Χολαργού», με Κ.Α. 15.7413.0008 και με προϋπολογισμό 62.547,14€ και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.
2. Την υπ' αριθ. 55/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΣΧΩΞ1-52Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τού Δήμου για το έτος 2017, με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό τών 62.547,14€ για το 2017, για την πληρωμή τής δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.
3. Την υπ' αριθ. 2017120 μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προεκτιμώμενη αμοιβή 62.547,14€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
4. Την υπ' αριθ. 401/2017 (ΑΔΑ: 63ΟΠΩΞ1-113) απόφαση, για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017.
5. Την υπ' αριθ. 96/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΤΥΩΞ1-ZIP) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης, ποσού 62.547,14€, σε βάρος του Κ.Α. 15.7413.0008 οικονομικού έτους 2017.
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.α'/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως διορθώθηκε και ισχύει.
7. Τη χρηματοδότηση του έργου που θα είναι από Ιδίους Πόρους τού Δήμου.
8. Τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.α'/2017), στο άρθρο 47 του οποίου με τις παρ. 15 και 19 καθορίζονται νέες ημερομηνίες που αφορούν στη σταδιακή εφαρμογή τού ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες.
9. Την υπ' αριθ. 111/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΧ6ΩΞ1-4ΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
10. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001875005 (30-08-2017) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: ΨΗΥΖΩΞ1-ΟΓ4).
11. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 12-09-2017 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 64/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΣ4ΩΞ1-7ΑΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το υπ' αριθ. πρωτ. 12094/24-05-2017 έγγραφο του τμήματος εκπροσωπήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
12. Το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών που έγινε στις 11-07-2017 και που σε επόμενες κλειστές συνεδρίες εγκρίθηκε ο πίνακας βαθμολόγησης του πρακτικού Ι.
13. Την υπ' αριθ. 208/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΣΩΞ1-ΨΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι.
14. Την κοινοποίηση της υπ' αριθ. 208/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στους συμμετέχοντες με την 2<sup>η</sup> ανακοίνωση της επιτροπής στις 28-09-2017 στους διαγωνιζόμενους με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 03-10-2017.
15. Την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», με αριθ. πρωτ. του Δήμου 25202/02-10-2017.
16. Την υπ' αριθ. 229/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί εξέτασης ένστασης του γραφείου μελετών «Γιάννης Μαρνέρης & συνεργάτες σύμβουλοι δομοστατικοί Ε.Π.Ε.», σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Ι, για τη «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1<sup>ου</sup> Παιδικού Σταθμού Χολαργού».
17. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγινε την Παρασκευή 27-10-2017.
18. Ότι με την υπ' αριθ. 252/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΓΔΩΞ1-278) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ διεξαγωγής τού διαγωνισμού και αναδείχθηκε το μελετητικό σχήμα «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», προσωρινός μειοδότης τής ως άνω μελέτης με μέση έκπτωση Εμ= 75,00%.
19. Ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 07-11-2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20. Ότι δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και του άρθρου 6 της διακήρυξης.
21. Τη σχετική πρόσκληση (με αριθ. πρωτ. 29879/13-11-2017,) προς τον προσωρινό μειοδότη προσκόμισης των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 22 της διακήρυξης,
22. Ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με αριθ. πρωτ. 31095/22-11-2017) που αναφέρονται στα άρθρα 22 της διακήρυξης, μετά από σχετική πρόσκληση.
23. Το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού τού παραπάνω έργου, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τού προσωρινού μειοδότη, τα οποία ευρέθησαν πλήρη και σωστά.
24. Την υπ' αριθ. 300/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΛ7ΩΞ1-ΛΡΣ) έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, κατακύρωσης σύμβασης στον ανάδοχο «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.».
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11096/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί έγκρισης της 300/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
26. Την με αριθ. πρωτ. 17721/07-08-2018 (18SYMVo03541709), υπογραφείσα σύμβαση ποσού 2.610,31€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
27. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις.  
Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε **ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ**.  
Η σύμβαση σύμφωνα με τη διακήρυξη είχε χρονοδιάγραμμα:
  - α) 60 ημέρες για την μελέτη στατικής επάρκειας καθώς και οι επί τόπου μετρήσεις και αποτυπώσεις τού φέροντα οργανισμού και οι επί τόπου δοκιμές για τον προσδιορισμό τών αντοχών τών υλικών,
  - β) 15 ημέρες για την έγκριση της μελέτης στατικής επάρκειας,
  - γ) 30 ημέρες για την εκπόνηση οριστικής μελέτης τού έργου (στατική ενίσχυση),
  - δ) 15 ημέρες για την έγκριση της οριστικής μελέτης,
 δηλαδή **καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου σε ενενήντα (90) ημέρες / τρεις (3) μήνες και τριάντα (30) ημέρες / ένας (1) μήνας για τα διαστήματα ελέγχων και εγκρίσεων**.
28. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου τής μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κ.ά.).
29. Στις 26-09-2018 και με αριθ. πρωτ. 20834 ο ανάδοχος καταθέτει την έκθεση αποτίμησης του 1<sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Παπάγου.
30. Στις 09-10-2018 και με αριθ. πρωτ. 21896 η υπηρεσία μας εγκρίνει την Α' φάση τής μελέτης.
31. Στις 29-10-2018 και με αριθ. πρωτ. 23399 για το 1<sup>ο</sup> παιδικό, ο ανάδοχος καταθέτει τη μελέτη ενίσχυσης, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση.
32. Στις 11-04-2019 και με αριθ. πρωτ. 9273 η υπηρεσία μας εγκρίνει την Β' φάση τής μελέτης στατικής ενίσχυσης του 1<sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού.


ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση και την έγκριση της Β' φάσης τής μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. Η έκταση των επεμβάσεων είναι τόσο μεγάλη που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το ισόγειο και τμήμα τού ορόφου. Η εξειδίκευση του αντικειμένου τής στατικής ενίσχυσης οδηγεί στην αναγκαιότητα της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.

Για το λόγο αυτόν, στη διακήρυξη της μελέτης είχαν προϋπολογιστεί οι προεκτιμώμενες αμοιβές σε επίπεδο οριστικής μελέτης και είχαν προστεθεί απρόβλεπτα 15%.

Η μελέτη εφαρμογής δε θα εκπονηθεί σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου, αλλά μόνο στα σημεία που η οριστική μελέτη υπέδειξε. Συγκεκριμένα, στην επιμέτρηση επιφανειών κάτοψης της μελέτης εφαρμογής μετρώνται μόνον οι επιφάνειες που σχετίζονται άμεσα με επεμβάσεις:





Αναλύοντας τους χρόνους της σύνταξης της μελέτης και των εγκρίσεων, επισημαίνω τα παρακάτω:

Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε 45 ημέρες / 1,5 μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η παράταση των **εννέα μηνών (9) μηνών**, ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο των εγκρίσεων, ενώ η παράταση του **ενάμιση (1,5) μήνα** για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Σημειώνεται ότι μετά την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου θα ληφθεί αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης - συμπληρωματική σύμβαση.

Έχουμε τη γνώμη ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της μελέτης κατά εννέα (9) μήνες. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως της μελέτης.

Να δοθεί παράταση σαράντα πέντε ημερών / 1,5 μήνα για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου **65** του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης, την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1<sup>ου</sup> Παιδικού Σταθμού Χολαργού» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016) και συγκεκριμένα:

1. παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της μελέτης κατά εννέα (9) μήνες, που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως στις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή συνόλου τής μελέτης και
2. ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες / 1,5 μήνα από την υπογραφή τού συμφωνητικού.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Μιχαήλ Τράκας, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ρεμούνδος και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 160/2019.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.