



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού»

Πρακτικό τής με αριθ. 12/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 19^{ης} του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019.

Στον Χολαργό σήμερα, 19.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 22250/13.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου Νικόλαος Κουκής	Χρήστος Πετράκης Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Νικήτας Κανάκης Νικόλαος Καραγιάννης
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση		Μαρία Σιώτου
Μιχαήλ Υφαντής	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Γεώργιος Πολύδωρας	Στάϊκος Χαράλαμπος
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Ανυφαντής	Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Τράκας	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
Αθανάσιος Βαλυράκης	Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
(ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 32^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού», έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2018.
2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2017096 μελέτη από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 750.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 115/14-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 11-07-2017.
5. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον Εργολήπτη Δημόσιων Έργων «ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΗ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 164/01-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 02-11-2018, για το συμβατικό ποσό των 287.879,56€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 69.091,10€ και συνολικής δαπάνης 356.970,66€, με έκπτωση 52,40% επί των τιμών του τιμολογίου.
7. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 02-09-2019.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. 20161/12-08-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 12-10-2019, επικαλούμενη την αδυναμία παραγγελίας προβολέων και υλικών κατασκευής του συνθετικού τάπητα (ταρτάν) κατά τον μήνα Αύγουστο, καθόσον τα εργοστάσια παραγωγής είναι κλειστά λόγω θερινών διακοπών.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 12-10-2019, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού», με ανάδοχο τον εργολήπτη Δημόσιων έργων «ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΗ», κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 12-10-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Αυγερινός, Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λουκάς Ρίζος και Αντώνιος Ρεκλείτης.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος Βαλυράκης, Νικήτας Κανάκης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 211/2019.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης.