



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου:  
«Συντήρηση παιδικών χαρών 2018»**

Πρακτικό τής με αριθ. 12/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 19<sup>ης</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019.

Στον Χολαργό σήμερα, 19.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 22250/13.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκίη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου Νικόλαος Κουκίης Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση Μιχαήλ Υφαντής Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Αθανάσιος Κούτρας Μιχαήλ Χατζής Μιχαήλ Τράκας Βασίλειος Σιαμάνης Αθανάσιος Βαλυράκης	Χρήστος Πετράκης Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου Άννα - Μαρία Τσικρικώνη Δήμητρα ( Μιμή) Ρουφογάλη Γεώργιος Πολύδωρας Δημήτριος Τούτουζας Γεώργιος Ανυφαντής Παναγιώτης Δεμέστιχας Γεώργιος Αυγερινός Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Νικήτας Κανάκης Νικόλαος Καραγιάννης Μαρία Σιώτου Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας Στάϊκος Χαράλαμπος Λουκάς Ρίζος Αντώνιος Ρεκλείτης Γεώργιος Ρεμούνδος Περικλής Ζήκας
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
(ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 34<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-ΟΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018», με Κ.Α. 30.7332.0024 και προϋπολογισμό 150.000,00€ (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019) και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου.
2. Την υπ' αριθ. 274/2018 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ: ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου προϋπολογισμού), περί έγκρισης του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, με την οποία εγγράφηκε πίστωση στο ποσό των 150.000,00€ (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019), για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την υπ' αριθ. 251/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΤΙΩΞ1-ΕΙ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 39/2018 (ΑΔΑ: 69ΟΙΩΞ1-5ΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0024 (50.000,00€ για το 2018 και 100.000,00€ για το 2019).
4. Την υπ' αριθ. 2018010 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
5. Την υπ' αριθ. 45/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΨΑΩΞ1-6ΨΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθ. 52/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΔΟΩΞ1-Ρ75) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002744023 2018-03-02.
8. Ότι, η υπ' αριθ. πρωτ. 4848/02-03-2018 περίληψη διακήρυξης, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 78ΜΔΩΞ1-Ο3Κ) και δημοσιεύτηκε σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα (Λόγος) και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα (Αμαρυσία).
9. Ότι, ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής, για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε ο κος Απόστολος Φάρκωνας.

Σύμφωνα με την διακήρυξη:

- ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίστηκε η Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.
  - ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκε η Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.
10. Ότι, στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι δέκα τρεις (13) προσφορές.

**Κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας  
(όπως παρήχθη από το ΕΣΗΔΗΣ)**

30/03/2018  
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 71604  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ 2018

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	67419	ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	61,21 %
2	67834	ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	51,80 %
3	67305	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	51,39 %
4	65737	ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	49,99 %
5	67783	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ	48,79 %
6	65786	ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	47,06 %
7	67489	«ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»	45,00 %
8	67673	ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	43,60 %
9	67529	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	42,26 %
10	65758	ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ	42,00 %
11	66995	ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	37,44 %
12	65752	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	29,18 %
13	65887	ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ	8,49 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
7F13B18A0DD2B1F429738CF2FB366FDA

11. Ότι, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι, οι κάτωθι δέκα (10) οικονομικές προσφορές:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ με α/α 67419
- ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ με α/α 67834
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ με α/α 67305
- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ με α/α 65737
- ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με α/α 67783
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ με α/α 65786
- ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με α/α 67673
- ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ με α/α 65758
- ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με α/α 66995
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με α/α 65752

δεν είναι έγκυρες, διότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει το έντυπο οικονομικής προσφοράς που είναι σύμφωνο με την διακήρυξη του έργου (δηλαδή σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ. (2α) και 126 του Ν. 4412/2016). Αντ' αυτού έχουν χρησιμοποιήσει έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο είναι σύμφωνο μόνο με το άρθρο 95 παρ.(2α) του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό απορρίφθηκαν.

12. Ότι, η χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00%. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

προσφορά ανέρχεται σε 67.882,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον Φ.Π.Α. 84.174,00€.

13. Την υπ' αριθ. 110/2018 (ΑΔΑ: Ω7Β1ΩΞ1-Β13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στον μειοδότη «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00% και ποσό σύμβασης 67.882,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον Φ.Π.Α. 84.174,00€.
14. Ότι, στις 01-06-2018 η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού αναδόχου και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά αυτής κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
15. Ότι, μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 13568/2018 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», υπέβαλε εμπρόθεσμα (στις 20-06-2018) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14541/2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα [εντός τριών (3) εργاسίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή], σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης και που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014.
17. Την υπ' αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΝΩΞ1-Ο9Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018» η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00%. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 67.882,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.291,74€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης με τον Φ.Π.Α. 84.174,00€.
18. Το υπ' αριθ. πρωτ. 59714/20994/31-08-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου του έργου.
19. Την υπ' αριθ. πρωτ. 23433/2018 εργολαβική σύμβαση του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018», ποσού 84.174,00€ με Φ.Π.Α. 24% (47.542,98€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των προβλέπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 16.291,74€ για Φ.Π.Α. 24%) με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που υπογράφηκε στις 29-10-2018 ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
20. Την υπ' αριθ. 107/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΤΩΞ1-Ψ1Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου.
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 962/29-08-2019 (αριθ. πρωτ. Δήμου 20891/29-08-2019) αίτηση του αναδόχου του έργου «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με την οποία ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα το άρθρο 147, παρ. 8α του Ν. 4412/16 και οι οποίοι είναι οι εξής:
  - το γεγονός ότι, στον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), εγκρίθηκαν οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες καλύπτονται από το κονδύλι των προβλέπτων,
  - το γεγονός ότι, κατά η διάρκεια του χειμώνα έτους 2018 και 2019, υπήρξαν πολλές βροχοπτώσεις που δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των εργασιών,
  - το γεγονός ότι, λόγω του υπ' αριθ. πρωτ. ΑΦ 1984/20-06-2019 (υπ' αριθ. πρωτ. 16010/21-06-2019 Δήμου) εγγράφου της Εταιρείας Πιστοποίησης «Eurocert», καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι προφανείς, δεδομένου ότι:

1. ο εγκεκριμένος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), παρουσιάζει αύξηση των συμβατικών εργασιών, οι οποίες καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων,
2. το γεγονός ότι, κατά η διάρκεια του χειμώνα έτους 2018 και 2019, υπήρξαν πολλές βροχοπτώσεις που δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως αυτό καταγράφεται στο ημερολόγιο του έργου,
3. το γεγονός ότι, με το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΦ 1984/20-06-2019 (υπ' αριθ. πρωτ.16010/21-06-2019 Δήμου) έγγραφό της η Εταιρεία Πιστοποίησης «Eurocert» (Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης παιδικών χαρών, με τον οποίο ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχει συνάψει σύμβαση για τον έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης για τα όργανα και δάπεδα των παιδικών χαρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ενημέρωσε τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού για την ανάγκη συμπληρωματικού ελέγχου στις παιδικές χαρές, λόγω μιας αλλαγής του ισχύοντος προτύπου ελέγχου για τις παιδικές χαρές. Ο συμπληρωματικός έλεγχος διενεργήθηκε στις **27-08-2019**. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών από μέρους του αναδόχου του έργου.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018», διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου **65** του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 29-02-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος Βαλυράκης, Νικήτας Κανάκης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 213/2019.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης.