



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84

**Έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1^ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού»**

Πρακτικό της με αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **31^{ης}** του μηνός **Μαΐου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **31.05.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12059/26.05.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αθανάσιος Βαλυράκης	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Νικήτας Κανάκης
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Νικόλαος Καραγιάννης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Μαρία Σιώτου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχαήλ Χατζής	Δημήτριος Τούτουζας	Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Αντώνιος Ρεκλείτης
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νικόλαος Κουκής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Γεώργιος Πολύδωρας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 15^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κ.ο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης, τοποθέτησης ανελκυστήρα Α.μ.Ε.Α. αλλά και αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης, αντικατάσταση δικτύου θέρμανσης και φωτιστικών, και ανακαίνιση κουζίνας κ.ά.

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2023.
- Το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2020191.μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με προϋπολογισμό 587.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 330/09-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΕΕΩΞ1-9ΕΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Τον αριθμό Απόφασης Δημάρχου 1497, περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθ. πρωτ. 21204/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΧοΩΞ1-ΔΥΧ) και ΑΔΑΜ: 21REQ009579593/22-11-2021.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ11» (ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95).
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 327/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΤΗΩΞ1-ΒΦ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Η με ΑΔΑΜ: 21PROC009622598 στις 29-11-2021, δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Η υπ' αριθ. πρωτ. 21694/29-11-2021 (ΑΔΑ: 62ΞΓΩΞ1-ΦΙΔ) περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.
- Το με αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184901 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Την με αριθ. 347/01-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒΚΩΞ1-Λ9Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, για το εν λόγω έργο.
- Την υπ' αριθ. 9/2022 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 6763/14-04-2022).
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 6838/15-04-2022 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Την από 19-04-2022 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 7728/03-05-2022 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
- Η με Α/Α 220220498 αριθ. πρωτ. 8702/16-05-2022 υπογραφείσα σύμβαση και με ΑΔΑΜ: 22SYMVo11851831 2022-12-20, για το συμβατικό ποσό των 436.250,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Το με αριθ. πρωτ. 15594/05-08-2023 πρωτόκολλο εγκατάστασης αναδόχου.
- Τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που ήταν 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης αναδόχου, δηλαδή μέχρι την 04-06-2023.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με την αριθ. πρωτ. 8768/20-04-2023 αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **κατά 41 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16-07-2023.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της διακοπής των εργασιών (22 ημέρες) και λόγω βροχοπτώσης (19 ημέρες).

Η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι **σύμφωνη** με την αίτηση.

Έχουμε τη γνώμη ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας σαράντα ενός (41) ημερών δηλαδή έως τις 16-07-2023, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1^ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού», με ανάδοχο την εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», κατά σαράντα μία (41) ημέρες δηλαδή μέχρι 16-07-2023, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Αντώνιος Ρεκλείτης.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Αλέξανδρος Νομικός, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Λουκάς Ρίζος και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 84/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Α. Ρεκλείτης.