



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179

**Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης των μελετών
«Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού»**

Πρακτικό της με αριθ. **20/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **30^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **30.11.2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26409/24.11.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις υπ' αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιχαήλ Υφαντής	Δημήτριος Τούτουζας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχαήλ Χατζής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Βικτωρία Νικάκη	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 14^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη της απόφασης για την έγκριση της παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης των μελετών «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού», κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της εκτέλεσης του εν λόγω σύμβασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
2. Την με αριθ. 12022154 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την μελέτη «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού», προεκτιμώμενων αμοιβών 476.068,00€.
3. Την υπ' αριθ. 134/2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡΩΞ1-Φ1Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
4. Την υπ' αριθ. 143/2021 (ΑΔΑ: 62ΓΠΩΞ1-ΒΞ6) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
5. Την υπ' αριθ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αριθ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Τη συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤΟ6» και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
7. Την υπ' αριθ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης επιτροπής διαγωνισμού μελέτης.
8. Την υπ' αριθ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης όρων διακήρυξης μελέτης.
9. Την με αριθ. πρωτ. 18124/19-09-2023 και ΑΔΑ: ΨΟΘΩΞ1-5ΔΥ, περίληψη δημοπρασίας.
10. Την με αριθ. πρωτ. 18121/19-09-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC011259445 19-09-2022 διακήρυξη δημοπρασίας.
11. Το με αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 190114 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της σύμβασης.
12. Το πρακτικό Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
13. Την με αριθ. 381/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΟΝΩΞ1-Μ29) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
14. Την ορθή επανάληψη του πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
15. Την με αριθ. 386/07-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΚΩΞ1-75Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε την ορθή επανάληψη του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού.
16. Το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
17. Την με αριθ. 6/11-01-2023 (ΑΔΑ: 6Ω61ΩΞ1-Β1Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
18. Την με αριθ. πρωτ. 1782/24-01-2023 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
19. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 31-01-2023.
20. Το πρακτικό ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού.
21. Την με αριθ. 38/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΩ5ΩΞ1-ΖΦΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

22. Την υπ' αριθ. 10/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 5580/10-03-2023).
23. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6402/20-03-2023 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο.
24. Τις από 27-03-2023 και 28-03-2023 υπεύθυνες δηλώσεις των «GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» αντίστοιχα, περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7234/30-03-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
26. Την με αριθ. πρωτ. 8991/24-4-2023 και με ΑΔΑΜ: 23SYMV013756627 υπογραφείσα σύμβαση.
27. Το άρθρο 3 της σύμβασης όπου καθορίζονται οι προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης των σταδίων των μελετών.
28. Το ότι η μελέτη θα εκπονηθεί στα εξής τμηματικά στάδια και θα εγκριθεί αντίστοιχα:
 - Επικαιροποίηση τοπογραφικής μελέτης **15 ημέρες**
 - Υποστηρικτική μελέτη **30 ημέρες**
 - Έγκριση τοπογραφικής και περιβαλλοντικής **15 ημέρες**
 - Σύνταξη προμελετών **55 ημέρες**
 - Έγκριση προμελέτης **15 ημέρες**
 - Σύνταξη οριστικών μελετών **50 ημέρες**
 - Έγκριση οριστικών μελετών **15 ημέρες**
 - Σύνταξη μελετών εφαρμογής **35 ημέρες**
 - Έγκριση μελετών εφαρμογής **15 ημέρες**
 - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης **30 ημέρες**
 - Έγκριση τευχών δημοπράτησης **10 ημέρες**

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι μήνες και δέκα ημέρες.

Ο επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κ.ά.).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλαδή μέχρι τις 23-12-2023.

29. Στις 15-05-2023 και με αριθ. πρωτ. 10596, οι μελετητές εγκαίρως καταθέτουν την τοπογραφική μελέτη.
30. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 11787/24-05-2023 εγκρίνεται η τοπογραφική μελέτη.
31. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 14800/26-6-2023 αίτημα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος ζητήθηκε η παράταση υποβολής των προμελετών λόγω καθυστέρησης γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΥΜΕ, Περιφέρεια Αττικής, ΕΥΔΑΠ), σχετικά με τα βασικά στοιχεία των προμελετών.
32. Την με 9/6/2023 (ΑΔΑ: ΡΠΦΠΩΞ1-9ΛΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.
33. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 17397/26-07-2023 εγκρίνεται η παράταση υποβολής των προμελετών.
34. Στις 27-07-2023 με την υπ' αριθ. πρωτ. 17519 υποβλήθηκαν οι προμελέτες.
35. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 17905/01-08-2023 εγκρίθηκαν οι προμελέτες.
36. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 19687/01-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίνονται νέες κατευθύνσεις που οδηγούν στην εκ νέου μελέτη των προμελετών και ζητούν να επανεξετάσουμε την κυκλοφοριακή διαμόρφωση λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες τους.
37. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 24492/02-11-2023 στέλνονται εκ νέου τα διαγράμματα οριζοντιογραφίας με την νέα διάταξη συνοδευόμενα με την τεχνική αιτιολογική έκθεση στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για έγκριση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

38. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 25306/13-11-2023 αίτημα, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα ζητάει εμπρόθεσμα έγκριση παράτασης 5 μηνών για την παράδοση των προμελετών μετά την γνωμοδότηση του ΥΜΕ η οποία υπολογίζεται ότι θα δοθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η παράταση του χρόνου που αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο των εγκρίσεων των προεμελετών που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται το ανάδοχο μελετητικό σχήμα και αφορά κυρίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων τμημάτων ή του συνόλου τής μελέτης.

Η καθυστέρηση της έγκρισης των προμελετών είναι τουλάχιστον **150 ημερών (5 μηνών)**. Αλλά και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και των υπόλοιπων σταδίων των εγκρίσεων προτείνεται να δοθεί παράταση **180 ημερών / 6 μηνών του επιπροσθέτου χρόνου των εγκρίσεων**.

Ο χρόνος για την εκπόνηση των υπόλοιπων σταδίων σύμφωνα με την σύμβαση είναι:

- της οριστικής μελέτης 50 ημέρες,
- της μελέτης εφαρμογής 35 ημέρες και
- των τευχών δημοπράτησης 30 ημέρες.

Υπολειπόμενος χρόνος εκπόνησης των μελετών σύμφωνα με την σύμβαση 115 ημέρες, δηλαδή 3 μήνες και 25 ημέρες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση αλλά και στην επισυναπτόμενη αίτηση παράτασης, εισηγείται την έγκριση της παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων των εκπονημένων μελετών, κατά έξι (6) μήνες. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως της μελέτης.

Έχουμε την γνώμη ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει **την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 23-06-2024** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος, για τη μελέτη «Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων των εκπονημένων μελετών «Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με αναδόχους το μελετητικό σχήμα «GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 23^η-06-2024.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Ρουφογάλη, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 179/2023.

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α. Νομικός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γ. Ρεμούνδος.