



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκπόνησης μελετών για την μελέτη «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης: 174

Χολαργός σήμερα την 19^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 14-6-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|--|----------------|
| Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος) | |
| Αθανάσιος Βαλυράκης | |
| Αγλαΐα Σουρανή | |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | |
| Μιχάλης Υφαντής | |
| Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου | |
| Δημήτριος Οικονόμου | |

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 7-6-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Στοιχεία Σύμβασης:

1. Τον Νόμο 4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει.
2. Την με Α.Μ. 12022154 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη: «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού», προεκτιμώμενων αμοιβών 476.068,00 €.
3. Την υπ' αριθμ. 134/2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡΩΞ1-Φ1Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
4. Την υπ' αριθμ. 143/2021 (ΑΔΑ: 62ΓΠΩΞ1-ΒΞ6) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου .
5. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της έγκρισης προεκτιμώμενων αμοιβών της με αρ. 12022154 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας..
6. Την συγχρηματοδότηση της σύμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 και από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.

7. Την υπ' αριθμ. 308/2022 (ΑΔΑ: 68Ν7ΩΞ1-Υ44) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης.
8. Την υπ' αριθμ. 278/14-09-2022 (ΑΔΑ: 655ΤΩΞ1-2ΝΝ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης μελέτης.
9. Την με αρ. πρωτ. 18124/19-09-2023 και ΑΔΑ: ΨΟΘΩΞ1-5ΔΥ, Περίληψη Δημοπρασίας.
10. Την με αρ. πρωτ. 18121/19-09-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC011259445 19-09-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας.
11. Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 190114 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Σύμβασης.
12. Το πρακτικό Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
13. Την με αριθμ. 381/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΟΝΩΞ1-Μ29), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
14. Την ορθή επανάληψη του πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.
15. Την με αρ. 386/07-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΚΩΞ1-75Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε Την Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
17. Την με αριθμ. 6/11-01-2023 (ΑΔΑ: 6Ω61ΩΞ1-Β1Κ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1782/24-01-2023 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
19. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 31-01-2023.
20. Το πρακτικό ΙΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
21. Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής 38/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΩ5ΩΞ1-ΖΦΓ), περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
22. Την υπ' αριθμ. 10/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου 5580/10-03-2023).
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6402/20-03-2023 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης μετά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.
24. Τις από 27-03-2023 και 28/03/2023, Υπεύθυνες Δηλώσεις των «GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - και «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» αντίστοιχα, περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7234/30-03-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
26. Την με αρ. πρωτ. 8991/24-4-2023 και με ΑΔΑΜ: 23SYMV013756627 υπογραφείσα σύμβαση.
27. Το άρθρο 3 της Σύμβασης όπου καθορίζονται οι προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης των σταδίων των μελετών.
28. Στις 15-5-2023 και με αρ. πρωτ. 10596 οι μελετητές εγκαίρως καταθέτουν την Τοπογραφική Μελέτη.
29. Με το υπ αρ. πρωτ. 11787/24-5-2023 εγκρίνεται η τοπογραφική μελέτη.
30. Με το υπ' αρ. πρωτ. 14800/26-6-2023 αίτημα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος ζητήθηκε η παράταση υποβολής των προμελετών λόγω καθυστέρησης

γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΥΜΕ, Περιφέρεια αττικής, ΕΥΔΑΠ) σχετικά με τα βασικά στοιχεία των προμελετών.

31. Με την 96/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της Μελέτης (ΑΔΑ: ΡΠΦΠΩΞ1-9ΛΑ).
32. Με το υπ αρ. πρωτ. 17397/26-7-2023 εγκρίνεται η παράταση υποβολής των Προμελετών.
33. Στις 27-7-2023 με τος υπ' αρ. πρωτ. 17519 υποβλήθηκαν οι προμελέτες.
34. Με το υπ αρ. πρωτ. 17905/01-08-2023 εγκρίθηκαν οι προμελέτες.
35. Με το υπ αρ. πρωτ. 19687/1-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δίνονται νέες κατευθύνσεις που οδηγούν στην εκ νέου μελέτη των προμελετών και ζητούν να επανεξετάσουμε την κυκλοφοριακή διαμόρφωση λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες τους.
36. Με το υπ' αρ. πρωτ. 24492/2-11-2023 στέλνονται εκ νέου τα διαγράμματα οριζοντιογραφίας με την νέα διάταξη συνοδευόμενα με την τεχνική αιτιολογική έκθεση στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για έγκριση.
37. Με το υπ αρ. πρωτ. 25306/13-11-2023 αίτημα, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα ζητάει εμπρόθεσμα έγκριση παράτασης 5 μηνών για την παράδοση των προμελετών μετά την γνωμοδότηση του ΥΜΕ η οποία υπολογίζεται ότι θα δοθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου.
38. Την με αρ. 79/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6^Α0ΜΩΞ1-ΣΩΨ), με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση εκπόνησης μελετών για τον επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων και θεωρήσεων.
39. Με το υπ αρ. πρωτ. 12842/31-05-2024 αίτημα, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα ζητάει εμπρόθεσμα έγκριση παράτασης 2,5 μηνών για την παράδοση για την ολοκλήρωση των μελετών και την σύνταξη.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η παράταση του χρόνου που αφορά στην **εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης**.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση αλλά και στην επισυναπτόμενη αίτηση παράτασης, **εισηγείται την έγκριση της παράτασης του χρόνου εκπονήσεων των μελετών κατά δύομισι (2,5) μήνες.**

Έχουμε την γνώμη

ότι **δύναται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκπονήσεως των μελετών κατά δύομισι (2,5) μήνες ήτοι μέχρι τις 13/09/2024** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, χωρίς υπαιτιότητα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος, για την μελέτη: **«Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκπονήσεως των μελετών κατά δύομισι (2,5) μήνες ήτοι μέχρι τις 13/09/2024 για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, χωρίς υπαιτιότητα του ανάδοχου μελετητικού σχήματος, για την μελέτη: «Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου