



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Παράταση γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου-Χολαργού”.

Αριθμός Απόφασης: 273

Χολαργός σήμερα την **25^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **20-9-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/9/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες συντηρήσεων σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

2. Μικρό Ιστορικό

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα την με **Α.Μ. 12021054 Μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού», προϋπολογισμού 1.110.039,68 €.
- Την υπ’ αριθμ. **74/2021** (ΑΔΑ: 9ΝΘΤΩΞ1-ΕΑ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης της μελέτης**.
- Η **χρηματοδότηση** του έργου θα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ10** και από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** του ΔΗΜΟΥ.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. **3/2022** (ΑΔΑ: 6Α0ΥΩΞ1-ΑΑ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

- Την με αρ. πρωτ. 890/17-01-2022 και ΑΔΑ: 6ΗΞΓΩΞ1-Λ2Ξ, Περίληψη Δημοπρασίας.
- Την με αρ. πρωτ. 868/17-01-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC009928807 17-01-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 186216 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **148/2022** (ΑΔΑ: 9ΚΔ2ΩΞ1-5ΤΥ), περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
- Την υπ'αριθμ. **20/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου 11857/21-06-2022).
- Η με αρ. Α/Α **22022347** αρ. πρωτ. **22687/16-11-2022** υπογραφείσα εκτελεστική σύμβαση και με ΑΔΑΜ: **22SYMV011607726 2022-11-16**, για το συμβατικό ποσό των € 748.115,88 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου που είναι **είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15/11/2024.**

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, «**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**», με την αρ. πρωτ. **21662/17-09-2024** αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-05-2024.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της διακοπής των εργασιών για έξι (6) μήνες για λόγους σύνταξης ΑΠΕ αλλά και λόγω ότι οι εργασίες κατά την διάρκεια του σχολικού έτους εκτελούνται τις αργίες και τα σαββατοκύριακα.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να χορηγήσει στην ανάδοχο εταιρεία παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τις 15/05/2025, για την ομαλή εκτέλεση του έργου και για το λογιστικό κλείσιμο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τις 15/05/2025 στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», για την ομαλή εκτέλεση του έργου και για το λογιστικό κλείσιμο του έργου 'Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου-Χολαργού'.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

Δήλωσε «**παρών**» ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αглаΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου