



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».**

**Αριθμός Απόφασης: 16**

Χολαργός σήμερα την **28<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-1-2025**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/1/2025 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως ακολούθως:

## **I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Την με **Α.Μ. 12022101 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου για την μελέτη του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»**, προϋπολογισμού **1.190.936,09 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Την υπ'αριθ. **69/22-03-2023** (ΑΔΑ: 6Β5ΖΩΞ1-14Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία **συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού** για το έργο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»**
3. Την υπ'αριθ. **170/24-05-2022** (ΑΔΑ: 65ΨΞΩΞ1-ΕΦΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία **εγκρίθηκε η Μελέτη** του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»**.

4. Την υπ' αριθ. **68/22-03-2023** (ΑΔΑ: ΩΖΘΦΩΞ1-ΞΕΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν **οι όροι Διακήρυξης** του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Την υπ' αριθ. **20107 από 9-3-2023 Απόφαση ένταξης** του έργου στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται **από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας**.
6. Την με αρ. πρωτ. **6969\_2023/28-03-2023** (ΑΔΑ: 6ΨΦΣΩΞ1-ΗΨΙ), **Περίληψη Διακήρυξης**
7. Την «**23PROC012383776 2023 03 28**», **Διακήρυξη διαγωνισμού** του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».
8. Το με αριθμ. **συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/α 197365** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
9. **Το Πρακτικό Ι** (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Την υπ' αριθμό **102/03-05-2023** (ΑΔΑ: Ψ8ΩΗΩΞ1-ΡΑΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου **εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό** του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με την οποία **προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ε.Ε»** και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,89% και με οικονομική προσφορά **713.694,79€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 884.981,54€ με ΦΠΑ 24%.
11. Με το υπ' αριθμό **11682\_2023/23 - 05 - 2023** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο κάλεσε τον Προσωρινό μειοδότη «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ε.Ε» **να καταθέσει τα δικαιολογητικά** που καθορίζονται στη Διακήρυξη, ο οποίος στις **1-6-2023 υπέβαλλε** τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.
12. **Το Πρακτικό ΙΙ** (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
13. Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **131/14-6-2023** (ΑΔΑ: 6ΤΝΥΩΞ1-Σ02), περί **έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης** της σύμβασης του έργου υπέρ της εταιρείας «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ε.Ε» και με

- μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,89% και με οικονομική προσφορά **713.694,79€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 884.981,54€ με ΦΠΑ 24%.
14. Την υπ' αριθμ. **36/2023** Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. Δήμου 17188/24 -7 – 2023)
  15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **17387/26-07-2023** πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης «περί μη οψιγενών μεταβολών».
  16. Την από **27-07-2023**, Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
  17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **18863\_2023/16-08-2023** πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
  18. Την υπ' αριθμ. **e-185574** από **22-08-2023** Εγγυητικής Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
  19. Η υπ' αριθμ. πρωτ: 19558/31-8-2023 (ΑΔΑ: **23SYMV013438983**) **Σύμβαση Κατασκευής** του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» συμβατικής αξίας 884.981,54 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  20. Την υπ. αριθμ. 23368 \_2023/ 18-10-2023 **έγκριση του χρονοδιαγράμματος** του έργου.
  21. Το από 18-4-2024 με αριθμ. πρωτ. 9377\_2024 και το από 23-4-2024 με αριθμ. 9677\_2024 **δηλώσεων του Αναδόχου περί διακοπής εργασιών** λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή των δύο (2) πιστοποιημένων λογαριασμών.
  22. Την υπ. αριθμ. 12159\_2024 από 24-5-2024 **άρση διακοπής εργασιών**.
  23. Την υπ. αριθμ. 1058\_2024 από 16-1-2025 **αίτηση του Αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου** για τρεις μήνες έως την 31-5-2025.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 28/02/2025.

## **II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις παρακάτω περιοχές:

1. Οδικό τμήμα **οδών Νευροκοπίου – Ζακυνθινού** (από οδό Σωρανού του Εφέσιου και Αργυροκάστρου έως οδό Πίνδου (OT1)
2. Οδικό τμήμα **οδού Ιωνίας** (από οδό Κύπρου έως οδό Σωρανού του Εφέσιου και Αργυροκάστρου) (OT1)
3. Ισόπεδος **κόμβος οδών Πίνδου – Αργυροκάστρου** (IK2)

Το έργο γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής επιμέρους επεμβάσεων σε όλο το δήμο με σκοπό τα ακόλουθα οφέλη:

1. Αναβάθμιση της προσφερόμενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες
2. Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής
3. Βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των ήπιων μέσων μεταφοράς πχ. πεζοί
4. Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης
5. Οριοθέτηση ποδηλατόδρομου
6. Βελτίωση της αισθητικής του περιβάλλοντα χώρου

Οι εργασίες που εκτελούνται χωρίζονται στις εξής ομάδες εργασιών:

1. Χωματουργικά
2. Τεχνικά Έργα
3. Οδοστρωσία
4. Ασφαλτικά
5. Σήμανση – Ασφάλιση
6. Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
7. Εργασίες Πρασίνου

### **III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ**

Η παράταση του χρόνου αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Το έργο διακόπηκε λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένων λογαριασμών, τον Απρίλιο – Μάιο του 2024. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και υπόκειται σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των πιστοποιήσεων των λογαριασμών από τον φορέα υλοποίησης του έργου ( τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού) καθώς και από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης, υπήρχαν καθυστερήσεις από την Υπηρεσία στην διάθεση των σημείων εκτέλεση συμβατικών εργασιών λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων που έλαβαν χώρα στο Λύκειο Παπάγου. Στις συμβατικές εργασίες προστέθηκαν και νέες εργασίες όπως η μεταφορά 10 ιστών φωτισμού από τα πεζοδρόμια, παράλληλα των σχολικών συγκροτημάτων, και τα αντίστοιχα φρεάτια καλωδίωσης και γείωσης τους.

Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι ασφαλικές εργασίες και οι εργασίες διαγράμμισης και σήμανσης.

Συνολικά ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του, για τρεις(3) μήνες από 28/2/2025 έως 31/5/2025.

#### IV. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού να εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των τριών (3) μηνών, έως την 31-5-2025 για την ολοκλήρωση του έργου τεχνικά καθώς και διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/16 .

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την **παράταση των τριών (3) μηνών** για την ολοκλήρωση των εργασιών και διοικητικών εκκρεμοτήτων του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**», δηλαδή έως **31-5-2025**.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής  
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **παράταση τριών (3) μηνών** για την ολοκλήρωση των εργασιών και διοικητικών εκκρεμοτήτων του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**», δηλαδή έως **31-5-2025**.

Ψήφισε **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου