



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης έξι (6) μηνών του επιπρόσθετου χρόνου εγκρίσεων της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης: 158

Χολαργός σήμερα την 11^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **6-6-2025**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 3/6/2025 εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως ακολούθως:

Α. Ιστορικό του Έργου

Παραθέτουμε ένα ιστορικό που αφορά αποφάσεις σχετικές με την σύμβαση της εν θέματι μελέτης.

1. Την με **Α.Μ. 12021230 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου για την μελέτη του έργου «: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού **340.917,14€**
2. Την υπ' αριθμ. **134/2021** (ΑΔΑ: 91ΔΡΩΞ1-Φ1Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί **έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022** και ένταξης του κωδικού του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και με Κ.Α. 60.7413.0005 με προϋπολογισμό 340.917,14€ και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (δημοπράτηση).

3. Την υπ' αριθμ. **39/9-2-2022** (ΑΔΑ: 6ΤΒΟΩΞ1-8ΣΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης της μελέτης και των όρων της Διακήρυξης.**
4. Η **χρηματοδότηση** του έργου θα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ09**
5. Την υπ' αριθμ. **21 /2-2-2022** (ΑΔΑ: Ψ7ΛΨΩΞ1-ΛΛΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.**
6. Την με αρ. πρωτ. 4515_2022/11-03-2022 ΑΔΑ: ΨΖ2ΦΩΞ1-Ζ8Ο, **Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.**
7. Την με αρ. πρωτ. 4513/11-3-2022 και **ΑΔΑΜ 22PROC010190390 2022-03-11 Διακήρυξη Δημοπρασίας.**
8. Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 186976** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
9. Το **Πρακτικό Ι** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ **ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**) της επιτροπής του διαγωνισμού.
10. Την με αριθμ. **157/18-5-2022** (ΑΔΑ: 6ΜΔΛΩΞ1-ΔΜΤ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης Πρακτικού Ι** της επιτροπής του διαγωνισμού.
11. Το **Πρακτικό ΙΙ** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ **ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**) της επιτροπής του διαγωνισμού.
12. Την με αριθμ. **193/16-6-2022** (ΑΔΑ: Ψ03ΡΩΞ1-ΔΥΨ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ** της επιτροπής του διαγωνισμού και **ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου.**
13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **13644_2022/11-07-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.**
14. Τα από **20-07-2022 υποβληθέντα δικαιολογητικά** συμμετοχής που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του **ΕΣΗΔΗΣ**, του προσωρινού αναδόχου.
15. Το **Πρακτικό ΙΙΙ** (Έλεγχος των δικαιολογητικών) της επιτροπής του διαγωνισμού.
16. Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής **246/3-8-2022** (ΑΔΑ: 96ΖΘΩΞ1-ΨΧΥ), **περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.**
17. Την υπ'αριθμ. **110338/2022 από 13-10-2022 Απόφαση Τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ, αριθ. 246/2022 απόφασης της Οικονομικής του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.**
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **20838_2022/20-10-2022 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών.**

19. Τις από **31-10-2022**, Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό, από τα τρία συμπράττοντα μελετητικά γραφεία και το Πιστοποιητικό νέας εκπροσώπησης από 05/10/2022.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **21464_2022/1-11-2022** πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
21. Τις Εγγυητικές Επιστολές που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τα πληρεξούσια των εταιριών για την εκπροσώπηση τους.
22. Την με αρ. πρωτ. 22917/18-11-2022 και με ΑΔΑΜ: 22SYMV011669852 υπογραφείσα σύμβαση.
23. Την υπ' αριθ. **43/21-02-2024** (ΑΔΑ: 6ΕΖΕΩΞ1-Κ7Ω) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 22917/18-11-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011669852) για την εκπόνηση μελετών με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με παράταση χρόνου ισχύος αυτής έως 10/1/2025, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.
24. Την με αρ. πρωτ. 12977/3-6-2024 και με ΑΔΑΜ: 24SYMV014867246 τροποποίηση της σύμβασης για παράταση του χρόνου ισχύος χωρίς αύξηση συμβατικού ποσού και ποσοτήτων.
25. Το αναπάντητο έως σήμερα έγγραφο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού προς το Δασαρχείο Πεντέλης με αρ. πρωτ. 26465/4-11-2024, με το οποίο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας για την κατασκευή ΣΜΑ διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είναι συμβατό ως προς χρήση.
26. Την υπ. αριθμ. **526305/ 20-5-2025** Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) προς την εξάμηνη παράταση χρόνου εκπόνησης της μελέτης.

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα και συγκεκριμένα το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν 4782/2021.

Γ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στόχος με τις εκπονούμενες μελέτες είναι η καλύτερη λειτουργία και διευθέτηση του χώρου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Προωθείται η συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για την καλύτερη λειτουργία του σταθμού η οποία συνίσταται στην μεταφόρτωση και συμπίεση του φορτίου των απορριμματοφόρων σε ρυμουλκούμενες κιβωτάμαξες που στη συνέχεια οδηγούνται στο χώρο διάθεσης με τράκτορες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που χρήζουν συντήρησης ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως βοηθητικοί –

υποστηρικτικοί χώροι (αποθήκες, αποδυτήρια, γραφεία διοίκησης κλπ) για την ορθή λειτουργία της μονάδας.

Παράλληλα έχει μελετηθεί ο εμπλουτισμός της υφιστάμενης εγκατάστασης για τη μεταφόρτωση και άλλων ρευμάτων (ανακυκλώσιμων αποβλήτων) σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ΕΔΣΝΑ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Επίσης έχει μελετηθεί και η δυνατότητα μεταφόρτωσης των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, υπολείμματα κήπων) ώστε να μειωθεί αντίστοιχα το κόστος μεταφοράς και διάθεσης του συγκεκριμένου ρεύματος στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ.

Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΟΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, δύναται να δοθεί επιπλέον παράταση των δύο ετών εφόσον κατ' εξαίρεση, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας των δύο ετών από την λήξη της συνολικής προθεσμίας, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

Με δεδομένη την καθυστέρηση της γνωμοδότησης από την Δασική Υπηρεσία αλλά και από εγκρίσεις που θα πρέπει να δοθούν στην συνέχεια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση των μελετών «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς να κινδυνεύσει με διάλυση η σύμβαση.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού να εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου των εγκρίσεων κατά έξι(6) μήνες ήτοι μέχρι τις 18-11-2025. Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, αλλά για τον χρόνο ελέγχου, διορθώσεων και εγκρίσεων υποβληθεισών Μελετών από την αναθέτουσα αρχή, και άλλων απαραίτητων φορέων ελέγχου όπως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Πολεοδομία, Υπουργεία, κλπ.).

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής για την παράταση έξι (6) μηνών, έως 18-11-2025 ενδιάμεσης προθεσμίας των εγκρίσεων της εκπόνησης των μελετών με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται ούτε στον κύριο του έργου ούτε στον ανάδοχο. Η έναρξη της παράτασης ξεκινάει από 18-5-2025 έως 18-11-2025 (δηλαδή 18-11-2022(σύμβαση) + έξι (μήνες) προθεσμία σύμβασης (18-5-2023) + 2 έτη συνολική παράταση που μπορεί να δώσει ο κύριος του έργου (18-5-2025)+ 6 μήνες που εγκρίθηκε από την ΤΣΔΕΠΑ (18-11-2025).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση έξι (6) μηνών, έως 18-11-2025** ενδιάμεσης προθεσμίας των εγκρίσεων της εκπόνησης των μελετών με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται ούτε στον κύριο του έργου ούτε στον ανάδοχο. Η έναρξη της παράτασης ξεκινάει από 18-5-2025 έως 18-11-2025 (δηλαδή 18-11-2022(σύμβαση) + έξι (μήνες) προθεσμία σύμβασης (18-5-2023) + 2 έτη συνολική παράταση που μπορεί να δώσει ο κύριος του έργου (18-5-2025)+ 6 μήνες που εγκρίθηκε από την ΤΣΔΕΠΑ (18-11-2025).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής