

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας έγκρισης μελέτης με τίτλο : «Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 2 του Ν. 4412/2012).

**Αριθμός Απόφασης:**

**112**

Χολαργός σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός **Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **12.00 π.μ.** και **μέσω Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού *Covid -19*, σύμφωνα με την *Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020)*, άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **30-4-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Αννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος)	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Χαράλαμπος Στάϊκος	
Νικόλαος Καραγιάννης	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 30-4-2020 Εισηγήση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως ακολούθως :

**Ι) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**1.** Την υπ' αριθμ. 287/9-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθμ. 20/15-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) και 70/26-4-2017 (ΑΔΑ: 7Λ3ΑΩΞ1-Ρ1Υ)

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» με Κ.Α. 30.7412.0025 με προϋπολογισμό 74.329,21 €, (14.000€ το 2017 και 60.000 το 2018) και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.

2. Την υπ' αριθμ. **259/25-10-2017** (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-0ΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στο **Τεχνικό Πρόγραμμα** του Δήμου για το έτος **2018** με **Κ.Α. 30.7412.0025** με προϋπολογισμό 40.200,00 € το 2018 και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό και την υπ' αριθμ. **18/30-1-2018** (ΑΔΑ: 6Σ7ΚΩΞ1-1ΧΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος και ένταξη του έργου με τίτλο «**Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου**» με Κ.Α. **30.7412.0025** με προϋπολογισμό 49.800,57 € το 2018.

3. Την υπ' αριθμ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τις υπ' αριθμ. 21/15-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) και 77/26-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΖΝΩΞ1-ΓΩΒ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2017 το ποσό των 14.000€ και για το 2018 60.000€ για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.

4. Την υπ' αριθμ. **274/1-11-2017** (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του **Προϋπολογισμού** του Δήμου για το έτος **2018** με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση το ποσό των 40.200€ και την υπ' αριθμ. **19/30-1-2018** (ΑΔΑ: 7ΑΔ3ΩΞ1-3Θ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση για το 2018 το ποσό των 49.800,57 €, για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης της μελέτης.

5. Την με αριθ. **2017123** μελέτη της μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προεκτιμώμενη αμοιβή **74.329,21 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

6. Την με αριθ. 107/14-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΛΞΩΞ1-Ω1Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της 424/2017 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 14.000 € για το 2017 και 60.329,21€ για το έτος 2018.

7. την με αριθμ. πρωτ. **39/21-2-2018** (ΑΔΑ: **690ΙΩΞ1-5ΚΘ**) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **285/2018** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 49.800,57 € για το 2018, σε βάρος του ΚΑΕ 30.7412.0025 του προϋπολογισμού του δήμου

8. Την υπ' αριθ. **105/7-6-2017** (ΑΔΑ: 6ΗΝ6ΩΞ1-ΔΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.

9. Ότι η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: **17PROC001553550** και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με (ΑΔΑ: **7ΘΦ8ΩΞ1-ΩΩΧ**) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

10. Ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις **10-7-2017** ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής.

11. Την υπ' αριθμ. **166/25-7-2017** (ΑΔΑ: 730ΕΩΞ1-Ν08) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του **Πρακτικού Ι**, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης

12. Την υπ' αριθμ. **194/13-9-2017** (ΑΔΑ: ΩΨΛ2ΩΞ1-ΣΒΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του **Πρακτικού ΙΙ**, ανάδειξης προσωρινού μειοδότη τη μελετητική εταιρεία «**ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ**» του συνοπτικού διαγωνισμού της παραπάνω μελέτης που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά **40.161,75€ με ΦΠΑ 24% 9.638,82€ και με συνολικό ποσό 49.800,57€** συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24% [οικονομική προσφορά **μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00 %** (Τριάντα τρία τοις εκατό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας] και συγκέντρωσε τη **μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (93,90 μονάδες)**.

13. το **Πρακτικό ΙΙΙ** της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 20-10-2017, κατά το οποίο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναδείχθηκε η μελετήτρια εταιρεία «**ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**» Α.Ε.,

14. την με αριθμ. πρωτ. **244/25-10-2017** (ΑΔΑ: 782ΠΩΞ1-ZNE και ΑΔΑΜ: 18ΑWRD2556490 2018-01-17) απόφαση με την οποία:

(α) εγκρίθηκαν το **Πρακτικό ΙΙΙ** όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού,

(β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ : «**ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**» Α.Ε.

15. Την υπ'αριθμ. **5350/7-3-2018** σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των **49.800,57€**: 40.161,75€ σύν 9.638,82,00€ για 24 % ΦΠΑ.

16. Η μελέτη εκπονείται σε **δύο φάσεις**.

**Ο συνολικός χρόνος** εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε **ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) ΜΗΝΕΣ** (λαμβανομένων υπόψη τα χρονικά διαστήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις / **δύο (2) μήνες** για την Εισηγητική Έκθεση και **δύο (2) μήνες** για την Οριστική Μελέτη, τα Τεύχη Δημοπράτησης και το ΣΑΥ - ΦΑΥ.

**Ο καθαρός χρόνος** ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίστηκε σε **ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ** και αναλύεται ως ακολούθως :

**Φάση Α.** Η προθεσμία για την εκπόνηση και υποβολή **Εισηγητικής Έκθεσης**, ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού δηλαδή την **7-7-2018** και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους **δύο (2) μήνες** δηλαδή την **7-9-2018**.

**Φάση Β.** Η προθεσμία εκπόνησης και υποβολής του **σταδίου της Οριστικής Μελέτης των υδραυλικών έργων**, των **Τευχών Δημοπράτησης** και του **ΣΑΥ-ΦΑΥ** ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και με επιπρόσθετο χρόνο εγκρίσεων τους **δύο (2) μήνες**.

17. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της μελέτης κα)

**18.** Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις οδούς Σαρανταπόρου, Εθνικής Αμύνης, Ιωνίας, Νευροκοπίου, Ελλησπόντου, Χατζηκωνσταντή και Μακεδονίας-Ανατολής.

Η αποχετευόμενη έκταση θα έχει τελικό αποδέκτη, όπως και σήμερα, το ρέμα Αγίου Ι. Θεολόγου και γίνεται στις ίδιες θέσεις που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες της Ε.ΥΔ.Α.Π.

19. Το υπ'αριθμ. **15809/6-7-2018** υποβολή μελέτης Α' Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή

20. Την υπ'αριθμ. 25615/15-11-2018 απόφαση έγκρισης της Α' Φάσης της εισηγητικής έκθεσης

21. Την υπ'αριθμ. 234/12-9-2018 (ΑΔΑ: 69ΥΚΩΞ1-Μ50) απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης του χρόνου αφορά τον επιπρόσθετο χρόνο της Φάσης Α

22. Το υπ'αριθμ. 18501/29-8-2018 έγγραφο υποβολής της τροποποιημένης Εισηγητικής Έκθεσης

23. Την υπ'αριθμ. 22970/22-10-2018 έγγραφο υποβολής της εκ νέου τροποποιημένης Εισηγητικής Έκθεσης

24. Την υπ'αριθμ. 25615/15-11-2018 Απόφαση έγκρισης μελέτης Α' Φάσης,

25. Την υπ'αριθμ. 25837/16-11-2018 υποβολή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού της μελέτης ποσού 8.660,97€ με ΦΠΑ που αφορά την Α' Φάση της μελέτης

26. Την υπ'αριθμ. 26757/23-11-2018 έναρξη Β' Φάσης εκπόνησης μελέτης– οριστικής μελέτης

27. Την υπ'αριθμ. 117/28-12-2018 Πράξη του Επιτρόπου για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του εντάλματος.

28. Την υπ'αριθμ. 11657/10-5-2019 αίτηση Διακοπής εργασιών του αναδόχου της μελέτης για το λόγο της καθυστέρησης πληρωμής του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού

29. Την υπ'αριθμ. 12363/17-5-2019 Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος της μελέτης

30. Την υπ'αριθμ. 12368/17-5-2019 απόφαση διακοπής εργασιών Β' Φάσης

31. Την υπ'αριθμ. 301/12-11-2019 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου/ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα για πληρωμή του εντάλματος του 1ου Λογαριασμού (αρ. πρωτ. Δήμου 29708/16-12-2019)

32. Την υπ'αριθμ. 405/10-1-2020 επανέναρξη Β' Φάσης εκπόνησης μελέτης– οριστικής μελέτης

33. Την υπ'αριθμ. **4176/3-3-2020** υποβολή της Β' Φάσης της μελέτης- οριστική μελέτη

34. Τα με ημερομηνία 8-4-2020 & 10-4-2020 emails της υπηρεσίας για παρατηρήσεις και διορθώσεις επί της μελέτης

35. Το ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020, άρθρο 60, που δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων

36. Την υπ'αριθμ. 6630/29-4-2020 αίτηση αναδόχου για παράταση της προθεσμίας έγκρισης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ.2 του Ν.4412/2016 και μέχρι τις 29-5-2020.

**37.** Το υπ'αριθμ. άρθρο 189 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 'Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολο της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. **Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών'.**

## II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η παράταση του χρόνου αφορά τον **χρόνο έγκρισης της Φάσης Β- Οριστικής μελέτης** που σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία υποβολής της μελέτης (3-3-2020), δηλαδή μέχρι τις 30-4-2020.

Η καθυστέρηση αφορά την αναστολή συμβάσεων του προσωπικού του μελετητικού γραφείου "ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ" και ένταξης της Επιχείρησης στις «Πληττόμενες σημαντικά», λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων των δημόσιων συμβάσεων.

Η παράταση κατά **τριάντα (30) ημέρες** του χρόνου έγκρισης της μελέτης ζητείται λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων των δημόσιων συμβάσεων.

### **Έχουμε την γνώμη**

ότι δύναται η Οικονομική Επιτροπή να παρατείνει τον χρόνο έγκρισης της **Φάσης Β- Οριστικής μελέτης κατά τριάντα (30) ημέρες και μέχρι την 29η-5-2020**, λόγω της της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020ν «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων των δημόσιων συμβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Την **Παράταση του χρόνου Έγκρισης της Φάσης Β- Οριστικής μελέτης : «Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών Ομβρίων Υδάτων Λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου»**, κατά **τριάντα (30) ημέρες και μέχρι την 29η-5-2020**, λόγω της της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020ν «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

## **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Άννα – Μαρία Τσικρικώνα**

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης**

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάϊκος