



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:

263

Χολαργός σήμερα την **29^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **25-9-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.κ.: Φωτεινή Μπότη αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευφημία Μακαρατζή Προϊσταμένη Εσόδων και Περιουσίας.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 24-9-2020 Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)

Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 16247/22-9-2020 αίτηση του Αναδόχου Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Δ.Ε.,

για 3η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου:

«Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.

2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2018113 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **€245.520,00**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **183/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις **6-11-2018**.
4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στον **Βρυώνη Σπυρίδωνα, Ε.Δ.Ε.**, με την υπ' αριθ. **164/1-8-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 23/9/2019**, για το συμβατικό ποσό των **€ 96.773,01 πλέον ΦΠΑ 24% € 23.225,53 & συνολικής δαπάνης €119.998,54**, με έκπτωση **51,12%**, επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 23/7/2020.

Με την υπ' αριθμ. 177/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 5/9/2020.

Με την υπ' αριθμ. 217/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 5/10/2020.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **16247/22-9-2020** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 14/11/2020, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης και να εκτελεσθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **σαράντα(40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 14/11/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού» και συγκεκριμένα να χορηγηθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας **σαράντα(40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 14/11/2020** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Πρόεδρος**Άννα – Μαρία Τσικρικώνα****Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης****ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος