



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

68

Χολαργός σήμερα την 17^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **12-3-2021**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής	Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)

Σχετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 4481/10-3-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας

«**ERGMASIN DEALS PC**», για παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου:

«**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018**»

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2018209** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **184/26-9-2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις **31-10-2018**.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ERGMASIN DEALS PC**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **33/20-2-2019** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η σύμβαση του έργου **υπογράφηκε στις 9/8/2019**, για το συμβατικό ποσό των **€ 505.570,27 πλέον ΦΠΑ 24% € 121.336,87 & συνολικής δαπάνης € 626.907,14**, με έκπτωση **58,90%** επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν είκοσι (20) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 9/4/2021.

II. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. πρωτ. **4481/10-3-2021** εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/11/2021, επικαλούμενος:

- 1) Την αναμονή έγκρισης και υπογραφής της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (ΣΣ), κατά 36 ημέρες
- 2) Την αύξηση του φυσικού αντικείμενου του έργου για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ κατά 90 ημέρες
- 3) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά 14 ημέρες
- 4) Τις πρόσθετες εργασίες στην κατασκευή / περίφραξη του στεγάστρου των γηπέδων μπάσκετ στον λόφο Τσακού, κατά 40 ημέρες
- 5) Την πανδημία του ιού COVID-19, κατά 30 ημέρες

Η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψιν την παραπάνω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, που αναγράφει ότι δύναται η υπηρεσία να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

γνωμοδοτούμε

να χορηγηθεί στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας **εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/10/2021** για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις:

- Την εισήγηση τις Προέδρου
- Την τήρηση τις νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2018 και συγκεκριμένα χορηγείται στον ανάδοχο συνολική παράταση προθεσμίας εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 5/10/2021 για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του.

Η Πρόεδρος**Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη****Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας****ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
2. Χρήστος Πετράκης
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος