



**ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ : Εξέταση 2^η αίτησης παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.Π».

Αριθμός Απόφασης :

221

Χολαργός σήμερα τη 12^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1^{ος} Όροφος), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 8-7-2022, με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Αθανάσιος Κούτρας
Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετινιά
Χρύσα Παρίση	Νικήτας Κανάκης
Μιχάλης Υφαντής	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχάλης Τράκας	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος,, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 7-7-2022 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

- Την σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21/10/2020, για το συμβατικό ποσό των € 1.565.263,74 πλέον ΦΠΑ 24% € 375.663,30 & συνολικής δαπάνης €1.940.927,04.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τριάντα (30) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 20/04/2022
- Την 120/13-04-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 91ΗΜΩΞ1-6ΛΨ) περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης 3 μηνών έως τις 20/7/2022

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», με την αρ. πρωτ. 13198/05-07-2022 Αίτηση, αιτείται παράταση του παραπάνω έργου **δύο (2) μηνών**, δηλαδή μέχρι τις **20-09-2022**.

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της ιδιαίτερης κατάστασης καθυστέρησης και δυσκολίας διακίνησης υλικών λόγω έναρξης πολέμου στην Ουκρανία ειδικά για το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και της δοκιμής αυτών.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι σύμφωνη με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη ότι δύναται η Οικονομική επιτροπή να χορηγήσει στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 20/09/2022, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 13198/05-07-2022 2^{ης} Αίτησης της εταιρείας, «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ».

β. Τη Χορήγηση, στην ανωτέρω Εταιρεία, Παράτασης δύο (2) μηνών, της Γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.Π» (δηλαδή έως τις 20/09/2022).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας