

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Δήμος Παπάγου - Χολαργού
Αρ. Πρωτ.: 25306_2023
Ημερομηνία: 13/11/2023

«GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» -
«OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.ΠΕ»
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 46, ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10682
ΤΗΛ: 2102795051
FAX: 2102796443
E-MAIL: info@geotest-eng.gr

ΑΘΗΝΑ 13/11/2023

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 90, Χολαργός
Τ.Κ.: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλέφωνο: 213 2027 113
Πληροφορίες: Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
e-mail: : canagnostopoulou@dpaxol.gov.gr
web: http:// www.culture.gov.gr

ΘΕΜΑ : “Παράταση υποβολής Μελετών που αφορά στη Σύμβαση με τίτλο:
«Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου -
Χολαργού».

ΣΥΜΒΑΣΗ : Σ 22023019/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8994/ 24-04-2023
«Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων Δήμου Παπάγου -
Χολαργού».

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 25870/ 01-09-2023 εγγράφου του ΥΜΕ και εν αναμονή της νέας γνωμοδότησης του Υπουργείου, βασισμένη στη με αριθμ. 24492/ 02-11-2023 νέα υποβολή μελέτης προς έγκριση στο ΥΜΕ, σας παρακαλούμε να μας δώσετε χρονική παράταση πέντε (5) μηνών στην υποβολή τόσο των **νέων Προμελετών** σε σχέση με το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα (αρ. πρωτ. 10572/10-05-2023 σχετ. έγκριση) που αφορά στην ανωτέρω σύμβαση, όσο και των **Οριστικών Μελετών** και των **Μελετών Εφαρμογής** που θα ακολουθήσουν.

Βάσει εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος, η υποβολή των Προμελετών οριζόταν για τις 27/06/2023, η οποία υπολογίζεται να μεταφερθεί εξ αιτίας των ανωτέρω περί τις αρχές Δεκεμβρίου (δηλαδή 5 μήνες μεταγενέστερα), όπου υπολογίζεται να έχει εκδοθεί και η θετική γνωμοδότηση του ΥΜΕ περί της νέας κυκλοφοριακής διαμόρφωσης του παράδρομου, οπότε θα μπορέσουν να υποβληθούν οι νέες προμελέτες. Επομένως, ζητάμε η περαίωση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης να μεταφερθεί από τις 16/11/2023 που είχε εγκριθεί στις **16/04/2024**.

Για το λόγο αυτό σας υποβάλουμε νέο χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Με τιμή,

Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ΟΦ

«GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.ΠΕ»

CHRISTOS
CHIONIS
Digitally signed
by CHRISTOS
CHIONIS
Date: 2023.11.13
11:50:58 +02'00'

Χρήστος Χιώνης
Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Από: Info Geotest <info@geotest-eng.gr>
Αποστολή: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 11:57
Προς: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Κοινοποίηση: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ; 'Ioannis Kiru'; 'Phoebe Matana'
Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ22023019
Συνημμένα: DIABIBASTIKO_παράταση υποβολής Μελετών_signed.pdf

Καλημέρα σας,
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, σας υποβάλουμε το αίτημα παράτασης στο συνολικό χρόνο περαίωσης της σύμβασης Σ22023019.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Για την εταιρία



Elena Kantzavelou

Civil Engineer NTUA

Geotest Consulting Engineers S.A.

46 Patision Str., 106 82, Athens, Greece

Tel: **+30 210 2795 051, +30 210 2777 798**, Fax: **+30 210 2796 443**

e-mail: info@geotest-eng.gr website : www.geotest-eng.gr

