



Παπάγου 07 / 10 / 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την αίτηση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες διαμορφώσεων κόμβων και οδοσήμανσης για την καλυτέρευση της Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

2. Μικρό Ιστορικό

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα την με **Α.Μ. 12022144 Μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 895.700,00 €.
- Την υπ' αριθμ. **241/2022** (ΑΔΑ: 9120ΩΞ1-50Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης της μελέτης**.
- Τον αριθμό **Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης Πολυετούς Δαπάνης** με αρ. πρωτ. 327/22-3-2023 (ΑΔΑ: 9Ο5ΡΩΞ1-ΤΡΠ).
- Η **χρηματοδότηση** του έργου θα είναι από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του **Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU** (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ).
- Το άρθρο **22.2.δ.ι) έως ιιι) του Κανονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 2021/241**, περί υποχρέωσης του αναδόχου να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του.
- Την υπ' αριθμ. **66/2023** (ΑΔΑ: 97Θ2ΩΞ1-ΓΜΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **περί έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας**.
- Τον αριθμό **πρωτογενούς αιτήματος** με ΑΔΑΜ: 23REQ012325430.
- Την με αρ. πρωτ. 6892/27-03-2023 και ΑΔΑ: 9ΦΩΠΩΞ1-ΟΝΘ, **Περίληψη Δημοπρασίας**.
- Την με αρ. πρωτ. 6873/27-03-2023 και **ΑΔΑΜ: 23PROC012380801/28-03-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας**.
- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 197341** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.

- Την με αριθμ. **67/2023** (ΑΔΑ: ΨΥΔ8ΩΞ1-89Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί **έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.**
- Την υπ'αριθμ. **31/2023** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ. δήμου 13718/14-06-2023).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **13994/16-06-2023** πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης Δήλωσης μετά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.
- Τις από **22-06-2023**, Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **14682/23-06-2023** πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
- Η με αρ. **A/A 22023143** αρ. πρωτ. **15757/06-07-2023** υπογραφείσα σύμβαση με **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013796028 2023-11-20**, για το συμβατικό ποσό των € 735.243,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- Την συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου που είναι **δεκαέξι (16) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 06/11/2024.**

3. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος εταιρεία, «**ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**», με την αρ. πρωτ. **23445/03-10-2024** αιτείται παράταση του παραπάνω έργου κατά **ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 05-02-2024.**

Στην αίτηση παράτασης αναφέρονται οι λόγοι της διακοπής των εργασιών για **ενενήντα δύο (92) ημέρες** για λόγους σύνταξης ΑΠΕ αλλά και λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.

Η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας είναι **σύμφωνη** με την αίτηση.

Έχουμε την γνώμη

ότι δύναται η Δημοτική Επιτροπή να χορηγήσει στην ανάδοχο εταιρεία παράταση προθεσμίας **ενενήντα δύο (92) ημερών, δηλαδή έως τις 05/02/2025**, για την ομαλή εκτέλεση του έργου και για το λογιστικό κλείσιμο του έργου.

Η επιβλέπουσα του έργου

Η Αν. Πρ/νη Δ/σης Τ.Υ.

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Συνημμένα: Η με αριθμ. πρωτ. 23445/03-10-2024 αίτηση παράτασης Αναδόχου Εταιρείας.