

LATERN CONSTRUCTION COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΙΜΟΥ 100, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16452

ΤΗΛ 210 9955752 ΦΑΞ 210 9963858

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ"**

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την παρούσα αίτηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

- Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 17/11/2022 και η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Δηλαδή προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 17/11/2024.
- Λόγω της επικείμενης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε αρχικής σύμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι διαδικασίες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εφόσον απαιτείται αρκετός χρόνος θα απαιτηθεί επιπλέον παράταση.

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16) κατά τρεις (3) μήνες. Δηλαδή νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 17/02/2025.

31/10/2024

Για την εταιρεία

LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ 100 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 52
ΤΗΛ : 210 9955 752
ΑΦΜ: 099630640 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γεωργουλής Κ.Ιωάννης