

4η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

που συνοδεύει την 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

(Α.Τ.-1.1)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

800,17

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

$ΕΠ1+ΕΠ2+ΕΠ3+ΕΠ4+ΕΠ5+ΕΠ6+ΕΠ7+ΕΠ8+ΕΠ9+ΕΠ10+ΕΠ11)*0,30$

$(18,02+3,92+15,00+9,98+12,99+37,53+30,33+1,97+14,45+33,14+21,31)*0,30$

59,59

$(ΕΚ1+ΕΚ2+ΕΚ3+ΕΚ4+ΕΚ5+ΕΚ6+ΕΚ7+ΕΚ8+ΕΚ9)*0,30$

$(9,03+3,82+3,97+8,14+4,80+17,48+15,32+17,63+7,48)*0,30$

26,30

Κρασπεδόρειθρα ψηλά

$(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)*0,30*0,75+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)*0,30*0,60$

30,41

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά

$(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)*0,40*0,75+(5,00+13,50+6,60+10,50)*0,40*0,60$

15,44

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

$ΕΠ12+ΕΠ13+ΕΠ14+ΕΠ15+ΕΠ16+ΕΠ17+ΕΠ18+ΕΠ19)*0,30$

$(16,45+19,81+15,46+5,11+4,21+49,99+44,42+6,04)*0,30$

48,45

$(ΕΚ10+ΕΚ11+ΕΚ12+ΕΚ13+ΕΚ14+ΕΚ15)*0,30$

$(4,02+7,84+13,67+18,47+11,65+6,04)*0,30$

18,51

Κρασπεδόρειθρα ψηλά

$(13,00+15,00+12,00+4,20)*0,30*0,75+(33,50+7,50+21,00+4,00)*0,30*0,60$

21,83

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά

$(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)*0,40*0,75+(2,25+8,00+4,00)*0,40*0,60$

15,20

Κάδος απορριμάτων

$(0,70*1,60)*0,30$

0,34

ΣΥΝΟΛΟ 1.036,24 m3

Προς Πιστοποίηση: 1.036,24 m3

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 m3

2. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω

(Α.Τ.-1.2)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

800,17

από Α.Τ.1

236,07

ΣΥΝΟΛΟ 1.036,24 m3

Προς Πιστοποίηση: 1.036,24 m3

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 m3

3. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά

(Α.Τ.-1.3)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 m3

Προς Πιστοποίηση: 0,00 m3

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 m3

4. Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με φωτοεκφόρτωση και μεταφορά

(Α.Τ.-1.4)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

687,07

ΣΥΝΟΛΟ 687,07 m3

Προς Πιστοποίηση: 600,00 m3

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 m3

5. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

(A.T.-1.5)

2264,93

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από σκαρίφημα 1.1 καθαιρέσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

ΕΠ1+ΕΠ2

127,17+137,10

264,27

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

ΕΠ3+ΕΠ4+79,60

(105,07+93,02+79,60

277,69

ΣΥΝΟΛΟ	2.806,89	m2
Προς Πιστοποίηση:	2.806,89	m2
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m2

6. Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος έως 1,50cm

(A.T.-1.6)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

Οδός Ασπασίας

7,00

4,00

ΣΥΝΟΛΟ

11,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **11,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

7. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30cm

(A.T.-1.7)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

2,00

ΣΥΝΟΛΟ

2,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **2,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

8. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60cm

(A.T.-1.8)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

10,00

ΣΥΝΟΛΟ

10,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **10,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

9. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90cm

(A.T.-1.9)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

Οδός Ασπασίας

11,00

2,00

ΣΥΝΟΛΟ

13,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **13,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

10. Κόψιμο-εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20m

(A.T.-1.10)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

Οδός Ασπασίας

13,00

1,00

ΣΥΝΟΛΟ

14,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **14,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

11. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50m

(A.T.-1.11)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

2,00

ΣΥΝΟΛΟ

2,00

τεμ.

Προς Πιστοποίηση: **2,00** **τεμ.**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **τεμ.**

12. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

(A.T.-1.12)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από A.T.1.5

441,96*0,08*2,20(ειδικό βάρος tn/m3)*40,00km

15945,11

3815,40

ΣΥΝΟΛΟ

19.760,51

ton.km

Προς Πιστοποίηση: **19.760,51** **ton.km**

Υπολειπόμενη ποσότητα: 0,00 **ton.km**

13. Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	(Α.Τ.-2.1)
	489,07
από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών	
από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις	
Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)	
<u>Πεζοδρόμια</u>	
ΕΠ1+ΕΠ2+ΕΠ3+ΕΠ4+ΕΠ5+ΕΠ6+ΕΠ7+ΕΠ8+ΕΠ9+ΕΠ10+ΕΠ11)*0,20	
(18,02+3,92+15,00+9,98+12,99+37,53+30,33+1,97+14,45+33,14+21,31)*0,20	39,73
(ΕΚ1+ΕΚ2+ΕΚ3+ΕΚ4+ΕΚ5+ΕΚ6+ΕΚ7+ΕΚ8+ΕΚ9)*0,20	
(9,03+3,82+3,97+8,14+4,80+17,48+15,32+17,63+7,48)*0,20	17,53
<u>Κρασπεδόρειθρα ψηλά</u>	
(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)*0,20*0,75+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)*0,20*0,60	20,28
<u>Κρασπεδόρειθρα χαμηλά</u>	
(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)*0,20*0,75+(5,00+13,50+6,60+10,50)*0,20*0,60	7,72
Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)	
<u>Πεζοδρόμια</u>	
ΕΠ12+ΕΠ13+ΕΠ14+ΕΠ15+ΕΠ16+ΕΠ17+ΕΠ18+ΕΠ19)*0,20	
(16,45+19,81+15,46+5,11+4,21+49,99+44,42+6,04)*0,20	32,30
(ΕΚ10+ΕΚ11+ΕΚ12+ΕΚ13+ΕΚ14+ΕΚ15)*0,20	
(4,02+7,84+13,67+18,47+11,65+6,04)*0,20	12,34
<u>Κρασπεδόρειθρα ψηλά</u>	
(13,00+15,00+12,00+4,20)*0,20*0,75+(33,50+7,50+21,00+4,00)*0,20*0,60	14,55
<u>Κρασπεδόρειθρα χαμηλά</u>	
(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)*0,20*0,75+(2,25+8,00+4,00)*0,20*0,60	5,70
<u>Κάδος απορριμάτων</u>	
(0,70*1,60)*0,20	0,22
ΣΥΝΟΛΟ	639,44 m3
Προς Πιστοποίηση:	635,00 m3
Υπολειπόμενη ποσότητα:	4,44 m3
14. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	(Α.Τ.-2.2)
	0,00
από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00 m3
Προς Πιστοποίηση:	0,00 m3
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3
15. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	(Α.Τ.-2.3)
	148,86
από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών	
από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις	
Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)	
<u>Κρασπεδόρειθρα ψηλά</u>	
(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)*0,20*0,75+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)*0,20*0,60	20,28
<u>Κρασπεδόρειθρα χαμηλά</u>	
(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)*0,20*0,75+(5,00+13,50+6,60+10,50)*0,20*0,60	7,72
Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)	
<u>Κρασπεδόρειθρα ψηλά</u>	
(13,00+15,00+12,00+4,20)*0,20*0,75+(33,50+7,50+21,00+4,00)*0,20*0,60	14,55
<u>Κρασπεδόρειθρα χαμηλά</u>	
(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)*0,20*0,75+(2,25+8,00+4,00)*0,20*0,60	7,60
<u>Κάδος απορριμάτων</u>	
(0,70*1,60)*0,20	0,22
ΣΥΝΟΛΟ	199,23 m3
Προς Πιστοποίηση:	199,23 m3
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m3
16. Σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	(Α.Τ.-2.4)
	374,14
από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών	
από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις	
Επιπλέον ποσότητα επίκλισης πεζοδρομίων	
(1745,13+135,30)*0,04	75,22

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

ΕΠ1+ΕΠ2+ΕΠ3+ΕΠ4+ΕΠ5+ΕΠ6+ΕΠ7+ΕΠ8+ΕΠ9+ΕΠ10+ΕΠ11)*0,25

(18,02+3,92+15,00+9,98+12,99+37,53+30,33+1,97+14,45+33,14+21,31)*0,25 49,66

(ΕΚ1+ΕΚ2+ΕΚ3+ΕΚ4+ΕΚ5+ΕΚ6+ΕΚ7+ΕΚ8+ΕΚ9)*0,25

(9,03+3,82+3,97+8,14+4,80+17,48+15,32+17,63+7,48)*0,25 21,92

Κρασπεδόρειθρα ψηλά

(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)*(0,20*0,23+0,18*0,75)+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)*(0,20*0,23+0,18*0,60) 25,11

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά

(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)*(0,20*0,23+0,18*0,75)+(5,00+13,50+6,60+10,50)*(0,20*0,23+0,18*0,60) 9,65

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

ΕΠ12+ΕΠ13+ΕΠ14+ΕΠ15+ΕΠ16+ΕΠ17+ΕΠ18+ΕΠ19)*0,25

(16,45+19,81+15,46+5,11+4,21+49,99+44,42+6,04)*0,25 40,37

(ΕΚ10+ΕΚ11+ΕΚ12+ΕΚ13+ΕΚ14+ΕΚ15)*0,25

(4,02+7,84+13,67+18,47+11,65+6,04)*0,25 15,42

Κρασπεδόρειθρα ψηλά

(13,00+15,00+12,00+4,20)*(0,20*0,23+0,18*0,75)+(33,50+7,50+21,00+4,00)*(0,20*0,23+0,18*0,60) 18,16

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά

(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)*(0,20*0,23+0,18*0,75)+(2,25+8,00+4,00)*(0,20*0,23+0,18*0,60) 9,30

Κάδος απορριμάτων

(0,70*1,60)*0,25 0,28

ΣΥΝΟΛΟ

639,23

m3

Προς Πιστοποίηση:

639,23

m3

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00

m3

17. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

(Α.Τ.-2.5)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

5447,37

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

ΕΠ1+ΕΠ2+ΕΠ3+ΕΠ4+ΕΠ5+ΕΠ6+ΕΠ7+ΕΠ8+ΕΠ9+ΕΠ10+ΕΠ11)*1,20*1,92

(18,02+3,92+15,00+9,98+12,99+37,53+30,33+1,97+14,45+33,14+21,31)*1,20*1,92 457,67

(ΕΚ1+ΕΚ2+ΕΚ3+ΕΚ4+ΕΚ5+ΕΚ6+ΕΚ7+ΕΚ8+ΕΚ9)*1,20*1,92*2,00

(9,03+3,82+3,97+8,14+4,80+17,48+15,32+17,63+7,48)*1,20*1,92*2,00 403,98

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

ΕΠ12+ΕΠ13+ΕΠ14+ΕΠ15+ΕΠ16+ΕΠ17+ΕΠ18+ΕΠ19)*1,20*1,92

(16,45+19,81+15,46+5,11+4,21+49,99+44,42+6,04)*1,20*1,92 372,07

(ΕΚ10+ΕΚ11+ΕΚ12+ΕΚ13+ΕΚ14+ΕΚ15)*1,20*1,92*2,00

(4,02+7,84+13,67+18,47+11,65+6,04)*1,20*1,92*2,00 284,27

ΣΥΝΟΛΟ

6.965,36

kg

Προς Πιστοποίηση:

6.965,36

kg

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00

kg

18. Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

(Α.Τ.-2.6)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

m2

Προς Πιστοποίηση:

0,00

m2

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00

m2

19. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

(Α.Τ.-2.7)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

446,08

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Κρασπεδόρειθρα ψηλά

(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)*0,30*2+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)*0,30*2 89,49

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά

(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)*0,30*2+(5,00+13,50+6,60+10,50)*0,30*2 35,16

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)Κρασπεδόρειθρα ψηλά $(13,00+15,00+12,00+4,20)*0,30*2+(33,50+7,50+21,00+4,00)*0,30*2$

66,12

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά $(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)*0,30*2+(2,25+8,00+4,00)*0,30*2$

32,10

Κάδος απορριμάτων $(0,70*1,60)*0,30*2$

0,67

Από Α.Τ.2,80

815,99*0,30*2

489,59

ΣΥΝΟΛΟ

1.159,21 m2

Προς Πιστοποίηση:**1.100,00 m2**

Υπολειπόμενη ποσότητα:

59,21 m2

20. Κατασκευή περιθώρια δένδρων

Οδός Αλεβιζάτου

 $25,95+4,65+4,80+17,35+7,00+7,60+8,90+6,15+18,65+4,65+4,80+44,45+4,65+4,85+44,68+4,75+5,15+44,56+4,85+4,90+44,5$
 $5+4,95+5,00+44,75+4,95+5,10+44,35+5,00+5,10+44,95+4,80+4,80+43,45+4,95+4,90+44,05+4,80+4,80+44,70+4,70+5,10+4$
 $3,40+4,90+4,75+44,70+4,80+4,50+51,20+4,65$

815,99

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

815,99 m

Προς Πιστοποίηση:**815,99 m**

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00 m

21. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)Κρασπεδόρειθρα ψηλά $(25,50+5,00+10,00+7,50+11,50+3,00+16,75)+(20,00+1,40+11,00+22,50+15,00)$

149,15

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά $(4,00+6,00+3,00+3,00+7,00)+(5,00+13,50+6,60+10,50)$

58,60

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)Κρασπεδόρειθρα ψηλά $(13,00+15,00+12,00+4,20)+(33,50+7,50+21,00+4,00)$

110,20

Κρασπεδόρειθρα χαμηλά $(3,00+6,00+11,00+16,00+3,25)+(2,25+8,00+4,00)$

53,50

Κάδος απορριμάτων $(0,70*2,00+1,60)$

3,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.788,89 m

Προς Πιστοποίηση:**1.788,89 m**

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00 m

22. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.τ.λ

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)Πεζοδρόμια $ΕΠ1+ΕΠ2+ΕΠ3+ΕΠ4+ΕΠ5+ΕΠ6+ΕΠ7+ΕΠ8+ΕΠ9+ΕΠ10+ΕΠ11)*(28,00/13,80)$ $(18,02+3,92+15,00+9,98+12,99+37,53+30,33+1,97+14,45+33,14+21,31)*2,03$

403,24

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)Πεζοδρόμια $ΕΠ12+ΕΠ13+ΕΠ14+ΕΠ15+ΕΠ16+ΕΠ17+ΕΠ18+ΕΠ19)*(28,00/13,80)$ $(16,45+19,81+15,46+5,11+4,21+49,99+44,42+6,04)*2,03$

327,82

ΣΥΝΟΛΟ

2.476,19 m2

Προς Πιστοποίηση:**2.475,00 m2**

Υπολειπόμενη ποσότητα:

1,19 m2

23. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

(Α.Τ.-2.11)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 m2

Προς Πιστοποίηση:**0,00 m2**

Υπολειπόμενη ποσότητα:

0,00 m2

24. Επιστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων με πλάκες βοτσάλου (βοτσαλόπλακες) ή ψηφιδωτών διαστάσεων 40×40 και πάχους 4-5cm

	(Α.Τ.-12)	
	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	m2
Προς Πιστοποίηση:	0,00	m2
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	m2

25. Πλακόστρωση με κυβόλιθους

(Α.Τ.-2.13)

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από σκαρίφημα 1.2 επιστρώσεις

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

Πεζοδρόμια

(ΕΚ1+ΕΚ2+ΕΚ3+ΕΚ4+ΕΚ5+ΕΚ6+ΕΚ7+ΕΚ8+ΕΚ9)*(+20%)

(9,03+3,82+3,97+8,14+4,80+17,48+15,32+17,63+7,48)*1,20

105,20

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

Πεζοδρόμια

(ΕΚ10+ΕΚ11+ΕΚ12+ΕΚ13+ΕΚ14+ΕΚ15)*(+20%)

(4,02+7,84+13,67+18,47+11,65+6,04)*1,20

	74,03	
ΣΥΝΟΛΟ	524,53	m2
Προς Πιστοποίηση:	500,00	m2
Υπολειπόμενη ποσότητα:	24,53	m2

26. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες

(Α.Τ.-2.14)

Οδός Αλεβιζάτου

28 τεμ.

28,00

Οδός Κωνσταντινουπόλεως

14 τεμ.

14,00

Οδός Ασπασίας

2 τεμ.

2,00

ΣΥΝΟΛΟ	44,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	44,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

27. Μεταλλικές σχάρες δένδρων

(Α.Τ.-2.15)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	kg
Προς Πιστοποίηση:	0,00	kg
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	kg

28. Λιθοπληρώσεις περιθωρίων δένδρων

(Α.Τ.-2.16)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	tn
Προς Πιστοποίηση:	0,00	tn
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	tn

29. Μεταμφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45-150lt

(Α.Τ.-2.17)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

30. Μεταμφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151-300lt

(Α.Τ.-2.18)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

31. Προσαύξηση τιμής μεταμφύτευσης λόγω δυσκολίας εργασιών σε υπάρχοντα πεζοδρόμια και πάρκα

(Α.Τ.-2.19)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ	0,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	0,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00	τεμ.

32. Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου

(Α.Τ.-2.20)

151,00

από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών

από σκαρίφημα 3.1 δίκτυα

Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη)

58 τεμ.

58,00

Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους)

26 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ	235,00	τεμ.
Προς Πιστοποίηση:	226,00	τεμ.
Υπολειπόμενη ποσότητα:	9,00	τεμ.

33. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών από σκαρίφημα 3.1 δίκτυα Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη) 12 τεμ. Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους) 2 τεμ.	(Α.Τ.-2.21) 23,00 12,00 2,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	37,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	29,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	8,00 τεμ.
34. Πλαστικός σωλήνας PVC αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ100mm από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών από σκαρίφημα 3.1 δίκτυα Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη) 1,20+1,70+1,70+2,03+1,08+1,12+10,11+10,36	(Α.Τ.-2.22) 62,86 29,30	
	ΣΥΝΟΛΟ	92,16 m
	Προς Πιστοποίηση:	92,16 m
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 m
35. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στήλων σήμανσης ή οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών από σκαρίφημα 3.1 δίκτυα Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους) 7 τεμ.	(Α.Τ.-2.23) 26,00 7,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	33,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	33,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
36. Αφαίρεση στήλων οδοδεικτών ή κιγκλιδωμάτων	(Α.Τ.-2.24) 0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 τεμ.
	Προς Πιστοποίηση:	0,00 τεμ.
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	0,00 τεμ.
37. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη από 3η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών από σκαρίφημα 1.1 καθαιρέσεις Οδός Ασπασίας (από εκκλησία - Βεντούρη) <u>Κρασπεδόρειθρα</u> 76,75+25,50+105,50 Οδός Ασπασίας (από Βεντούρη- Περικλέους) <u>Κρασπεδόρειθρα</u> (3,25+80,20+79,60+2,25)	(Α.Τ.-2.25) 1429,08 207,75 165,30	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.802,13 m
	Προς Πιστοποίηση:	1.798,33 m
	Υπολειπόμενη ποσότητα:	3,80 m

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 12/6 / 2023
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΡΑΦΗ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 13/6 / 2023
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σκαρίφημα 1.1 - καθαυρέσεις

Σκαρίφημα 2.1 - επιστρώσεις

Σκαρίφημα 3.1 - δίκτυα

